

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2024

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4		5	6	7	8	9=7+8	10	11
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,443,441.56	0.00	1,443,441.56	0.00	0.00	0.00
01	0051		04.27.0003	Contenes frente al pley	S	300,964.32	0.00	300,964.32	0.00	0.00	0.00
01	0052		04.27.0003	Contenes sector los polancos proximo al baden del rio	S	116,255.20	0.00	116,255.20	0.00	0.00	0.00
01	0053		04.27.0003	Contenes calle principal la caya	S	276,026.40	0.00	276,026.40	0.00	0.00	0.00
01	0054		04.27.0003	Muro de encache en piedras subida de santos	S	347,089.69	0.00	347,089.69	0.00	0.00	0.00
01	0055		04.27.0003	Contenes entrada la caya	S	403,105.95	0.00	403,105.95	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		474,745.00	0.00	474,745.00	0.00	0.00	0.00
02	0051		04.27.0003	Caminos vecinales al cementerio pozo prieto abajo	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0052		04.27.0003	Caminos vecinales loma pozo prieto	S	71,175.42	0.00	71,175.42	0.00	0.00	0.00
02	0053		04.27.0003	Caminos vecinales Palo amarillo	S	66,394.16	0.00	66,394.16	0.00	0.00	0.00
02	0054		04.27.0003	Gavion frente a Felio	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0055		04.27.0003	Baden Palo amarillo	S	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0056		04.27.0003	Reparación de puerta escuela de pozo prieto abajo	S	56,175.42	0.00	56,175.42	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		90,230.24	0.00	90,230.24	0.00	0.00	0.00
04	0051		04.27.0003	Reparacion del pley	S	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0052		04.27.0003	Reparacion de la cancha	S	60,230.24	0.00	60,230.24	0.00	0.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
23	0052		04.27.0003	REPARACION DE LAMPARAS PLEY LA CAYA	N	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
25	0051		04.27.0003	Acueducto Pozoprieto abajo	S	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
25	0052		04.27.0003	Acueducto Loma de pozo prieto	S	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
25	0054		04.27.0003	Reparacion de baños loma de pozo prieto	S	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
25	0055		04.27.0003	Reparacion de alcantarilla loma de pozo prieto	S	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00


ELABORADOR POR




REVISADO POR




AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2024

FORM, EP-05								ESTADO: Aprobado			
CODIGO DEL CAPITULO: 7239											
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CAYA											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4		5	6	7	8	9=7+8	10	11
Total General						2,123,416.80	800,000.00	2,923,416.80	800,000.00	0.00	800,000.00




 ELABORADOR POR


 REVISADO POR


 AUTORIZADO POR