

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7255**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Galeras**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,344.00	5,060,344.00	0.00	4,976,004.71	4,976,004.71	0.00	4,976,004.71	84,339.29
03	0051			Construcción de palacio municipal las Galeras			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,344.00	5,060,344.00	0.00	4,976,004.71	4,976,004.71	0.00	4,976,004.71	84,339.29
Total Programa - 01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,344.00	5,060,344.00	0.00	4,976,004.71	4,976,004.71	0.00	4,976,004.71	84,339.29
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	71,100.00	118,900.00
01	0051			Construcción tercera etapa de aceras y contenes en guasuma	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	71,100.00	118,900.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	73,200.00	2,426,800.00
02	0051			Reparación y mantenimiento de camino vecinal en distintos puntos del Distrito		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	73,200.00	2,426,800.00
08				Reparación de viviendas			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	102,090.00	102,090.00	0.00	102,090.00	1,197,910.00
08	0051			REPARACIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	102,090.00	102,090.00	0.00	102,090.00	1,197,910.00
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
10	0051			Reparación de sistema de agua para consumo humano en el Rincon	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
11	0051			Construcción de iglesia campo blanco (terminación)	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
12	0051			Reparación del cercado de la Iglesia de los tocones	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
Total Programa - 11							4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	0.00	4,560,000.00	0.00	246,390.00	246,390.00	0.00	246,390.00	4,313,610.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7255

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de instalaciones deportivas			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0051			Construcción segunda etapa, grada del play comunidad los Tocones		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0052			Construcción cancha de voleibol Primera Etapa en la cominidad de Rincon		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Producto - 2							900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
Total Programa - 15							900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
Total General RD\$							5,460,000.00	0.00	0.00	0.00	5,460,000.00	5,060,344.00	10,520,344.00	0.00	5,222,394.71	5,222,394.71	0.00	5,222,394.71	5,297,949.29

Preparado por

Revisado por

Aprobado por