


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7225


PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01				Inversión			4,677,000.00	-	-	-	4,677,000.00	-	4,677,000.00	-	839,691.64	839,691.64	-	839,691.64	3,837,308.36
	0051			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	X	2	1,350,000.00	-	-	-	1,350,000.00	-	1,350,000.00	-	-	-	-	-	1,350,000.00
	0052			ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA YAGUA -	X	2	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
	0053			ACERAS, CONTENES Y BADENES EN GURABO	X	2	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
	0054			ACERAS, CONTENES, CANALIZACION DE AGUAS	X	2	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00
				BADENES EN EL CENTRO DE PUEBLO NUEVO.		2	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de			947,000.00	-	-	-	947,000.00	-	947,000.00	-	642,989.99	642,989.99	-	642,989.99	304,010.01
	0051			Reparación y Mantenimiento Caminos y Puentes		2	872,000.00	-	-	-	872,000.00	-	872,000.00	-	617,565.00	617,565.00	-	617,565.00	254,435.00
	0052			PINTURA DE CALLES		2	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	25,424.99	25,424.99	-	25,424.99	49,575.01
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			750,000.00	-	-	-	750,000.00	-	750,000.00	-	30,600.00	30,600.00	-	30,600.00	719,400.00
	0051			CONSTRUCCION CANCHA DE PRESTILE, 1ERA.	X	2	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00	-	-	-	-	-	700,000.00
	0052			DOGOUT Y BAÑO PLAY LOS ALCONES - PPM	X	2	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	30,600.00	30,600.00	-	30,600.00	19,400.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	37,000.00	37,000.00	-	37,000.00	163,000.00
	0051			Reparación de Instalaciones Deportivas (D. M.)		2	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	37,000.00	37,000.00	-	37,000.00	163,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	53,335.00	53,335.00	-	53,335.00	46,665.00
	0051			Reparación de Parques y Plazas (Areas Verdes)		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	53,335.00	53,335.00	-	53,335.00	46,665.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales,			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
	0051			VERJA PERIMETRAL IGLESIA MARIA AUXILIADORA -		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas ,			400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
	0051			Reparación Salones Comunales, Religiosos y		1	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
	0052			CLUB BARRIO LOS PARCELEROS - PPM	X	2	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00
	0053			CLUB JUNTA DE VECINOS MAMA TIVARES - PPM	X	2	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00
	0054			IGLESIA CATOLICA LA YAGUA - PPM	X	2	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	3,465.00	3,465.00	-	3,465.00	96,535.00
	0051			Reparación de oficinas municipales		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	3,465.00	3,465.00	-	3,465.00	96,535.00
15				Construcción en Cementerios			400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
	0051			PARED CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO		2	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	11,780.00	11,780.00	-	11,780.00	188,220.00
	0051			Reparación de viviendas (Jaibón D. M.)		1	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	11,780.00	11,780.00	-	11,780.00	188,220.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			130,000.00	-	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-	60,521.65	60,521.65	-	60,521.65	69,478.35
	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles Urbana y		1	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-	60,521.65	60,521.65	-	60,521.65	69,478.35
TOTAL GENERAL RD\$							4,677,000.00	-	-	-	4,677,000.00	-	4,677,000.00	-	839,691.64	839,691.64	-	839,691.64	3,837,308.36

0


ELABORADO POR


REVISADO POR




AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO)
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7225

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19