

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7114 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0051			Construcción de verjas perimetral (cerrar un terreno p/ crear nave para uso de la Entidad)		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04				Reparación edificaciones municipales			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
04	0051			Reparación de palacio municipal de Samana		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total Programa - 01							3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			511,370.00	0.00	0.00	0.00	511,370.00	0.00	511,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,370.00
01	0051			Construcción de Puente antiguo Matadero	X	2	511,370.00	0.00	0.00	0.00	511,370.00	0.00	511,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,370.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			5,214,562.00	0.00	0.00	0.00	5,214,562.00	250,000.00	5,464,562.00	0.00	1,001,495.00	1,001,495.00	0.00	1,001,495.00	4,463,067.00
02	0051			Reparación de camino vecinal en la Pamillas seccion acosta	X	2	555,105.00	0.00	0.00	0.00	555,105.00	0.00	555,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,105.00
02	0052			Reparación de camino vecinal en cajellon Majagualito	X	2	610,190.00	0.00	0.00	0.00	610,190.00	0.00	610,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,190.00
02	0053			Reparación de camino vecinal jarro Sudio	X	2	473,110.00	0.00	0.00	0.00	473,110.00	0.00	473,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,110.00
02	0054			Reparación de camino vecinal en Barrio Morris	X	2	451,605.00	0.00	0.00	0.00	451,605.00	0.00	451,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,605.00
02	0055			Reparación de camino vecinal punta Balandra	X	2	504,850.00	0.00	0.00	0.00	504,850.00	0.00	504,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,850.00
02	0056			Reparación de calles (bacheos) en Varios sectores del municipio		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	242,570.00	242,570.00	0.00	242,570.00	57,430.00
02	0057			Reparación de camino vecinal (Cementado) en varios sectores del Municipio		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	512,050.00	512,050.00	0.00	512,050.00	987,950.00
02	0058			Reparación de camino vecinal los Gratini	X	2	236,776.00	0.00	0.00	0.00	236,776.00	0.00	236,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,776.00
02	0059			Reparación de camino vecinal Majualito Carnicería Bimbo	X	2	346,150.00	0.00	0.00	0.00	346,150.00	0.00	346,150.00	0.00	30,875.00	30,875.00	0.00	30,875.00	315,275.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7114 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0060			Reparación de camino vecinal Callejon Sandy	X	2	236,776.00	0.00	0.00	0.00	236,776.00	0.00	236,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,776.00
02	0061			Reparación de calles encache en calle telecable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	34,000.00
03				Construcción de infraestructuras de salud			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
03	0051			Construcción de Guardería para Discapacitados	X	2	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
08				Reparación de viviendas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	140,666.42	140,666.42	0.00	140,666.42	1,859,333.58
08	0051			Reparación de viviendas en la comunidad		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	140,666.42	140,666.42	0.00	140,666.42	1,859,333.58
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	460,265.78	460,265.78	0.00	460,265.78	89,734.22
09	0051			Construcción de Muro en Canada Barrio Panchito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	460,265.78	460,265.78	0.00	460,265.78	89,734.22
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	443,025.00	443,025.00	0.00	443,025.00	556,975.00
10	0051			Reparación y limpieza de imbornales en varios sectores		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	443,025.00	443,025.00	0.00	443,025.00	556,975.00
Total Programa - 11							8,965,932.00	0.00	0.00	0.00	8,965,932.00	800,000.00	9,765,932.00	0.00	2,045,452.20	2,045,452.20	0.00	2,045,452.20	7,720,479.80
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			970,949.00	0.00	0.00	0.00	970,949.00	0.00	970,949.00	0.00	197,517.79	197,517.79	0.00	197,517.79	773,431.21
03	0051			Construcción de parques Infantil en Racho Espanol		2	599,374.00	0.00	0.00	0.00	599,374.00	0.00	599,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,374.00
03	0052			Construcción de cafeteria en parque Infantil Rancho Espanol		2	371,575.00	0.00	0.00	0.00	371,575.00	0.00	371,575.00	0.00	197,517.79	197,517.79	0.00	197,517.79	174,057.21
Total Producto - 3							970,949.00	0.00	0.00	0.00	970,949.00	0.00	970,949.00	0.00	197,517.79	197,517.79	0.00	197,517.79	773,431.21
Total Programa - 12							970,949.00	0.00	0.00	0.00	970,949.00	0.00	970,949.00	0.00	197,517.79	197,517.79	0.00	197,517.79	773,431.21
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
03				Construcción de Infraestructuras culturales y educativas			1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00	0.00	1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00
03	0051			Construcción de centros o salones comunales en Villa Clara	X	2	1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00	0.00	1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00
Total Producto - 2							1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00	0.00	1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00
Total Programa - 15							1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00	0.00	1,834,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,067.00
Total General RD\$							15,270,948.00	0.00	0.00	0.00	15,270,948.00	800,000.00	16,070,948.00	0.00	2,242,969.99	2,242,969.99	0.00	2,242,969.99	13,827,978.01


MARIA CASTRO MERCEDES
Preparado por


NESTOR ANTONIO KELLY
Revisado por


NELSON ANTONIO NUNEZ
Aprobado por