

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Proyecto	Otra	Código SVP	Geográfico	Denominación	Participativo	Medios de Compras	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,277.00	11,277.00	0.00	11,277.00	188,723.00
04	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,277.00	11,277.00	0.00	11,277.00	188,723.00
Total Programa - 01							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,277.00	11,277.00	0.00	11,277.00	188,723.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MATAPUERCO		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHIGUITO	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-75,000.00	725,000.00	0.00	630,617.00	630,617.00	0.00	630,617.00	94,383.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	392,286.00	392,286.00	0.00	392,286.00	7,712.00
02	0052			REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-75,000.00	325,000.00	0.00	238,329.00	238,329.00	0.00	238,329.00	86,671.00
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
10	0051			REPARACION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
10	0052			REPARACION DE ACUEDUCTO DE COMUNIDAD EL RANCHICO	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
10	0053			REPARACION DE POZO TUBULAR EN COMUNIDAD MATAPUERCO ARRIBA	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Total Programa - 11							5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	-75,000.00	5,225,000.00	0.00	630,617.00	630,617.00	0.00	630,617.00	4,594,383.00
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			

Daniela Pérez



Mano y Pecho

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Proyecto	Obra	Código SNP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción e instalación de Infraestructuras urbanísticas y ornamentales		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
01	0051		CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL. LOS CAJILES, COPEYITO, LOS PALMARITOS Y LA CARIBE	1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0052		CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTITIVOS EN LOS SECTORES ACAPULCO, BUENOS AIRES Y EL TABLON	1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
03			Construcción de instalaciones recreativas		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
03	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD EL PETIGRE	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	0052		CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRADA SECTOR EL TABLON (EL TABLON)	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0053		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD EL CARRASCO	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03	0054		CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN PLAYA DE LOS MIMOS	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
04			Reparación de instalaciones recreativas		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	262,080.20	262,080.20	0.00	262,080.20	0.00	262,080.20	12,919.80
04	0051		REPARACION DE PARQUE	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	262,080.20	262,080.20	0.00	262,080.20	0.00	262,080.20	12,919.80
Total Producto - 3					2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	175,000.00	3,025,000.00	0.00	262,080.20	262,080.20	0.00	262,080.20	0.00	2,762,919.80	
Total Programa - 12					2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	175,000.00	3,025,000.00	0.00	262,080.20	262,080.20	0.00	262,080.20	0.00	2,762,919.80	
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01			Construcción en cementerios		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	210,730.00	210,730.00	0.00	210,730.00	0.00	210,730.00	189,270.00
01	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	210,730.00	210,730.00	0.00	210,730.00	0.00	210,730.00	189,270.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 2 de 3
3/4/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Kenia y Diego

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Proyecto	Obra	Código SNP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04			Reparación de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	196,700.00
04	0051		REPARACION DE LA FUNERARIA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	196,700.00
Total Producto - 2						600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	214,030.00	214,030.00	0.00	214,030.00	385,970.00
Total Programa - 14						600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	214,030.00	214,030.00	0.00	214,030.00	385,970.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
02			Reparación de Instalaciones Deportivas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051		REPARACION DE CANCHA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Producto - 2						100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - 15						100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02			Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0051		REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04			Reparación de Infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,984.00	126,984.00	0.00	126,984.00	173,016.00
04	0051		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,984.00	126,984.00	0.00	126,984.00	173,016.00
Total Programa - 17						500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,984.00	126,984.00	0.00	126,984.00	373,016.00
Total General RD\$						9,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550,000.00	0.00	9,550,000.00	0.00	1,244,988.20	1,244,988.20	0.00	1,244,988.20	8,305,011.80

Daniela Pérez Medina
Preparado por

Reyna C. Pérez
Revisado por

R. A. Webb
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

