

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

14/4/2025 11:59 PM

Pagina 1 de 1

07000031794-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

ESTADO: Aprobado

CODIGO DEL CAPITULO: 7262

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	0051		09.29.0004	Construcción de Aceras y Contenes en Las Yautla y en Los Botados (PPM)	S	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,138,745.00	1,138,745.00
02	0051		09.29.0004	Mantenimiento y reconstruccion de Calles, Carreteras y Caminos Vecinales	N	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,138,745.00	1,138,745.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		620,498.00	0.00	620,498.00	0.00	0.00	0.00
03	0051		09.29.0004	Construcción Cancha de Bollón sexto en Camarón (PPM)	S	620,498.00	0.00	620,498.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		850,890.00	2,433,451.10	3,284,341.10	0.00	0.00	0.00
07	0051		09.29.0004	Construcción funerarias Municipal (PPM)	S	850,890.00	2,433,451.10	3,284,341.10	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		1,324,764.00	0.00	1,324,764.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		09.29.0004	Construccion entrada Andys Paredes, Entrada de Moma,, Entrada Alexandel (PPM)	S	1,324,764.00	0.00	1,324,764.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
14	0051		09.29.0004	Remodelación y mantenimiento palacio municipal	N	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
20				Reparación de Viviendas		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
20	0051		09.29.0004	Reconstruccion de Viviendas	N	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		1,074,485.76	0.00	1,074,485.76	0.00	0.00	0.00
23	0051		09.29.0004	Electrificacion en secciones y en el casco urbano del Distrito (PPM)	S	453,987.76	0.00	453,987.76	0.00	0.00	0.00
23	0052		09.29.0004	Electrificación en el Km 35 (PPM)	S	620,498.00	0.00	620,498.00	0.00	0.00	0.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		1,329,638.00	0.00	1,329,638.00	0.00	0.00	0.00
24	0051		09.29.0004	Construccion de Baden sobre el rio Leonora tramos La Javilla- La Cola (PPM)	S	664,819.00	0.00	664,819.00	0.00	0.00	0.00
24	0052		09.29.0004	Construcción de pozo tubular Paradero (PPM)	S	664,819.00	0.00	664,819.00	0.00	0.00	0.00
Total General						8,800,275.76	2,433,451.10	11,233,726.86	0.00	1,488,745.00	1,488,745.00



ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR