

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
15/4/2025 1:48 AM
Pagina 1 de 1
07000031794-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05											
CODIGO DEL CAPITULO:				7134				ESTADO: Aprobado			
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Otra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4		6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				5							
01	0051		07.22.0006	Construcción de vías de comunicación y anexos		1,319,743.24	0.00	1,319,743.24	0.00	329,795.00	329,795.00
01	0052		07.22.0006	Construcción Aceras y Contenes Sector el Play, PPM	S	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	329,795.00	329,795.00
01	0054		07.22.0006	Construcción Aceras y Contenes en Los pinos, PPM	S	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		07.22.0006	Construcción de Aceras y Contenes barrio El Abanico PPM	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		07.22.0006	Construcción De Aceras y contenes en el barrio la los fundo PPM	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
02				Construcción de aceras y contenes en carrera de la tuna PPM.	S	119,743.24	0.00	119,743.24	0.00	0.00	0.00
02	0052		07.22.0006	Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	377,784.57	377,784.57
02	0054		07.22.0006	Reparación y acondicionamiento de camino vecinal el Palmer	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	189,560.00	189,560.00
02	0055		07.22.0006	Reparación y acondicionamiento de camino vecinal los Palacios	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	188,204.57	188,204.57
06				Reparación de 13 Baderes en el municipio de vallejuelo							
06	0051		07.22.0006	Reparación y acondicionamiento de instalaciones productivas	N	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
06				Remozamiento del Parque Municipal		99,999.58	0.00	99,999.58	0.00	0.00	0.00
06				Reparación de viviendas	N	99,999.58	0.00	99,999.58	0.00	0.00	0.00
06	0051		07.22.0006	Construcción de bodega Perimetral del cent.comunal Sabana grande, PPM.	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
09				Construcción de Infraestructuras hidráulicas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
09	0051		07.22.0006	Construcción del alcantarillado de la cabeza del Rio		500,000.00	167,053.75	667,053.75	0.00	29,688.00	29,688.00
09	0052		07.22.0006	construcción de la Cañada Josefa	S	300,000.00	167,053.75	467,053.75	0.00	28,600.00	28,600.00
16				Reparación y acondicionamiento de instalaciones productivas	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,068.00	1,068.00
16	0051		07.22.0006	Reparación y acondicionamiento del Mercado Municipal	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,070.05	1,070.05
Total General						3,169,742.82	167,053.75	3,336,796.57	0.00	738,297.62	738,297.62



ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR