

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7250 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			5,692,580.00	0.00	0.00	0.00	5,692,580.00	0.00	5,692,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692,580.00
01	0051			Construcción de aceras y contenes en la Bomba	X	2	587,200.00	0.00	0.00	0.00	587,200.00	0.00	587,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,200.00
01	0052			Construcción de Garita para entrada Invi a Virgen	X	2	354,800.00	0.00	0.00	0.00	354,800.00	0.00	354,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,800.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en los guayuyos	X	2	354,800.00	0.00	0.00	0.00	354,800.00	0.00	354,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,800.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en Primavera	X	2	427,636.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00	0.00	427,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes en Guley calle I	X	2	427,636.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00	0.00	427,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes en Canaan II	X	2	427,636.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00	0.00	427,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes en san Pablo	X	2	427,636.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00	0.00	427,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00
01	0058			Construcción de badenes en la Union	X	2	427,636.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00	0.00	427,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00
01	0059			Construcción de aceras y contenes en Mal Nombre	X	2	857,600.00	0.00	0.00	0.00	857,600.00	0.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,600.00
01	0060			Construcción de badenes en el municipio		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0061			Construcción de aceras y contenes en Sagrario Díaz		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			5,359,059.00	0.00	0.00	0.00	5,359,059.00	0.00	5,359,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,359,059.00
02	0051			Reparación de calles (bacheos) en calle Orlando Martinez	X	2	360,915.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00	0.00	360,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00
02	0052			Reparación de camino vecinal en Reventon	X	2	544,400.00	0.00	0.00	0.00	544,400.00	0.00	544,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,400.00
02	0053			Reparación de camino vecinal en el Cruce la Gina	X	2	544,400.00	0.00	0.00	0.00	544,400.00	0.00	544,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,400.00
02	0054			Reparación de camino vecinal los Castillos	X	2	544,400.00	0.00	0.00	0.00	544,400.00	0.00	544,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,400.00
02	0055			Reparación de calles (bacheos) en los Manones	X	2	427,636.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00	0.00	427,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7250** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Victoria**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0056			Reparación de calles (bacheos) lomas de Felix	X	2	427,636.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00	0.00	427,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00
02	0057			Reparación de calles (bacheos) en cerros de Valencia	X	2	427,636.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00	0.00	427,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00
02	0058			Reparación de calles (bacheos) los Delfina	X	2	427,636.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00	0.00	427,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00
02	0059			Reparación de calles y alcantarillas en Mata Mamon Circunvalacion	X	2	400,400.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00
02	0060			Reparación de calles (bacheos) Los Rojas	X	2	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00
02	0061			Reparación de calles (bacheos) en varios sectores del Municipio		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,427,636.00	0.00	0.00	0.00	2,427,636.00	0.00	2,427,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,636.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto en Primavera II	X	2	427,636.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00	0.00	427,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00
03	0052			Construcción cancha de baloncesto en Villa Primavera (Terminacion)		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0053			Construcción cancha de baloncesto en Ferregu		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0054			Construcción cancha de baloncesto en el 20 Maricao		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			6,309,600.00	0.00	0.00	0.00	6,309,600.00	7,000,000.00	13,309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309,600.00
05	0051			Construcción de parques lomas de Villa Mella	X	2	354,800.00	0.00	0.00	0.00	354,800.00	0.00	354,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,800.00
05	0052			Construcción de parques Bambu II	X	2	354,800.00	0.00	0.00	0.00	354,800.00	0.00	354,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,800.00
05	0053			Construcción de parques los redimidos		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0054			Construcción de parques en santana reventon		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
05	0055			Construcción de parques Hacienda estrella		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	5,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
05	0056			Construcción de parques juegos infantiles en el parque Central			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7250 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
06	0051			Reparación de diferenctes Parques del Municipio		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			5,244,400.00	0.00	0.00	0.00	5,244,400.00	2,000,000.00	7,244,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244,400.00
07	0051			Construcción de funeraria en la Ceiba 2da Etapa	X	1	544,400.00	0.00	0.00	0.00	544,400.00	0.00	544,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,400.00
07	0052			Construcción de funeraria para Mal Nombre y Juan Thomas		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
07	0053			Construcción de capillas en el Cruce de la Gina		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
07	0054			Construcción de casa club, dispensario medico y botica en Alt Luciano M.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0055			Construcción de casa de cultura en la Victoria 2da Parte		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0056			Construcción de casa club - Multiuso en la Victoria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
08	0051			Reparación de funeraria de la Victoria		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
08	0052			Reparación de la delegacion de Hacienda estrella		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales			4,760,915.00	0.00	0.00	0.00	4,760,915.00	0.00	4,760,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760,915.00
11	0051			Construcción entradas o distintivos de la ciudad Las Mercedes	X	2	360,915.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00	0.00	360,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00
11	0052			Construcción embellecimiento entradas de la ciudad en varias entradas del municipio		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
11	0053			Construcción Parador fotografico cruce la Bomba		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			3,716,004.00	0.00	0.00	0.00	3,716,004.00	0.00	3,716,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716,004.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7250** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Victoria**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
13	0051			Construcción del destacamento Policial Palmilla	X	2	870,404.00	0.00	0.00	0.00	870,404.00	0.00	870,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,404.00
13	0052			Construcción de estación de bomberos en Guanuma	X	2	1,345,600.00	0.00	0.00	0.00	1,345,600.00	0.00	1,345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,600.00
13	0053			Construcción de oficinas municipales 2da etapa de la Sala Capitular		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13	0054			Construcción de estación de la defenza civil		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
14	0051			Reparación de oficinas municipales la Victoria		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
14	0052			Reparación de cocina en el Palacio municipal la Victoria		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
16				Reparación en Cementerios			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
16	0051			Reparación de cementerios viejo en la Victoria		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
16	0052			Reparación de cementerios Nuevo la Victoria		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
16	0053			Reparación de cementerios en Hacienda Estrella		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
17	0051			Construcción de Mercados Municipal la victoria		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			2,232,211.00	0.00	0.00	0.00	2,232,211.00	0.00	2,232,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,211.00
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en barrio san Gabriel	X	2	360,915.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00	0.00	360,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00
23	0052			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en la Esperanza	X	2	360,915.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00	0.00	360,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00
23	0053			Colocación de lámparas (Iluminación calles) Gregorio Luperon	X	2	360,915.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00	0.00	360,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00
23	0054			Colocación de lámparas (Iluminación calles)	X	2	360,915.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00	0.00	360,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00
23	0055			Colocación de lámparas (Iluminación calles) calle Yolanda Guzman	X	2	360,915.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00	0.00	360,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,915.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0056			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en los Bendecidos	X	2	427,636.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00	0.00	427,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,636.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,857,600.00	0.00	0.00	0.00	1,857,600.00	0.00	1,857,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,600.00
24	0051			Construcción de pozos agua consumo humano en KM 20 Maricao	X	2	857,600.00	0.00	0.00	0.00	857,600.00	0.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,600.00
24	0052			Construcción de pozos agua en diferentes lugares del municipio		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
25	0051			Reparación de encache de cañadas en Vrios Sectores del Municipio		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total General RD\$							44,600,005.00	0.00	0.00	0.00	44,600,005.00	9,000,000.00	53,600,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600,005.00

