

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

| Proyecto | Obra | Cod SNIP | Ubic Geo | Denominación                                                   | Partic. | Mod. Cont. | Costo Total de la Obra | Ejec. (Dev.) Años Anterior | Pagado Años Anterior | Pendiente por Pagar | Presupuesto Año |              |            | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                           | Pag. en Trim. Deudas Año Ant. | Total General Pagado | Balance Disponible |
|----------|------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
|          |      |          |          |                                                                |         |            |                        |                            |                      |                     | Original        | Modificacion | Vigente    | Pagado Trimestre Anteriores     | Pagado en el Trimestre | Pago Acomulado a la Fecha |                               |                      |                    |
| 01       | 061  |          |          | CONSTRUCCION DE PUENTE EN PASO CIBAO                           |         |            | 300,000.00             |                            |                      |                     | 300,000.00      | 0.00         | 300,000.00 |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 300,000.00         |
| 01       | 062  |          |          | CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN VALERIO                          |         |            | 600,000.00             |                            |                      |                     | 600,000.00      | 0.00         | 600,000.00 |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 600,000.00         |
| 01       | 063  |          |          | CONSTRUCCION DE BADEN Y CONEXION TUNEL BARRIO LA BOMBA         |         |            | 250,000.00             |                            |                      |                     | 250,000.00      | 0.00         | 250,000.00 |                                 | 240,000.00             | 0.00                      |                               | 240,000.00           | 10,000.00          |
| 02       | 051  |          |          | REPARACION DE CAMINO VECINALES JALONGA - LOS RANCHOS           |         |            | 200,000.00             |                            |                      |                     | 200,000.00      | 0.00         | 200,000.00 |                                 | 30,000.00              | 0.00                      |                               | 30,000.00            | 170,000.00         |
| 02       | 055  |          |          | REPARACION CAMINO VECINAL ESCUELA PILAR RONDON                 |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 0.00         | 100,000.00 |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 100,000.00         |
| 02       | 058  |          |          | REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN VALERIO                       |         |            | 107,264.20             |                            |                      |                     | 107,264.20      | 0.00         | 107,264.20 |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 107,264.20         |
| 02       | 063  |          |          | REPARACION DE CAMINO VECINAL JALONGA-PRUDENCIO                 |         |            | 200,000.00             |                            |                      |                     | 200,000.00      | 0.00         | 200,000.00 |                                 | 125,800.00             | 0.00                      |                               | 125,800.00           | 74,200.00          |
| 02       | 067  |          |          | REPARACION CAMINO VECINAL PASO CARIBE                          |         |            | 300,000.00             |                            |                      |                     | 300,000.00      | 0.00         | 300,000.00 |                                 | 285,000.00             | 0.00                      |                               | 285,000.00           | 15,000.00          |
| 02       | 070  |          |          | REPARACION CAMINO VECINAL LAS GUARANAS 1 Y 2                   |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 0.00         | 100,000.00 |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 100,000.00         |
| 02       | 072  |          |          | REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PARCELEROS                    |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 0.00         | 100,000.00 |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 100,000.00         |
| 02       | 079  |          |          | REPARACION CAMINO VECINAL HATILLOS MATA DE PALMA               |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 0.00         | 100,000.00 |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 100,000.00         |
| 02       | 088  |          |          | Reparacion de Camino Vecinal KM 26 Hasta Magua                 |         |            | 200,000.00             |                            |                      |                     | 200,000.00      | 0.00         | 200,000.00 |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 200,000.00         |
| 02       | 089  |          |          | REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL AL FUENTE DE CONTAN |         |            | 70,000.00              |                            |                      |                     | 70,000.00       | 0.00         | 70,000.00  |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 70,000.00          |
| 02       | 090  |          |          | REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL DETRAS DE JOSE      |         |            | 65,471.60              |                            |                      |                     | 65,471.60       | 0.00         | 65,471.60  |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 65,471.60          |
| 04       | 052  |          |          | Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo          |         |            | 150,000.00             |                            |                      |                     | 150,000.00      | 0.00         | 150,000.00 |                                 | 8,000.00               | 0.00                      |                               | 8,000.00             | 142,000.00         |
| 06       | 051  |          |          | Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo          |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 0.00         | 100,000.00 |                                 | 56,200.00              | 0.00                      |                               | 56,200.00            | 43,800.00          |

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217


CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION


Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

| Proyecto             | Obra | Cod SNIP | Ubic Geo | Denominación                                                     | Partic. | Mod. Cont. | Costo Total de la Obra | Ejec. (Dev.) Años Anterior | Pagado Años Anterior | Pendiente por Pagar | Presupuesto Año |              |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                           | Pag. en Trim. Deudas Año Ant. | Total General Pagado | Balance Disponible |
|----------------------|------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
|                      |      |          |          |                                                                  |         |            |                        |                            |                      |                     | Original        | Modificacion | Vigente      | Pagado Trimestre Anteriores     | Pagado en el Trimestre | Pago Acomulado a la Fecha |                               |                      |                    |
| 08                   | 053  |          |          | MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA                                    |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 0.00         | 100,000.00   |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 100,000.00         |
| 12                   | 052  |          |          | ROTULACION DE LAS CALLES DE LOS HATILLOS Y JALONGA               |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 0.00         | 100,000.00   |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 100,000.00         |
| 12                   | 053  |          |          | EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DE HATILLO                         |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 0.00         | 100,000.00   |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 100,000.00         |
| 13                   | 054  |          |          | CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL PALACIO MUNICIPAL                   |         |            | 400,000.00             |                            |                      |                     | 400,000.00      | 0.00         | 400,000.00   |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 400,000.00         |
| 16                   | 054  |          |          | Mantenimientol del Cementerio de los Hatillos                    |         |            | 200,000.00             |                            |                      |                     | 200,000.00      | -41,000.00   | 159,000.00   |                                 | 45,592.52              | 0.00                      |                               | 45,592.52            | 113,407.48         |
| 22                   | 051  |          |          | Mantenimiento y Mejoramiento de Vertedero                        |         |            | 200,000.00             |                            |                      |                     | 200,000.00      | 41,000.00    | 241,000.00   |                                 | 240,000.00             | 0.00                      |                               | 240,000.00           | 1,000.00           |
| 22                   | 054  |          |          | CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL DISTRITO MUNICIPAL            |         |            | 1,000,000.00           |                            |                      |                     | 1,000,000.00    | 0.00         | 1,000,000.00 |                                 | 135,210.00             | 0.00                      |                               | 135,210.00           | 864,790.00         |
| 23                   | 051  |          |          | Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano |         |            | 1,000,000.00           |                            |                      |                     | 1,000,000.00    | 0.00         | 1,000,000.00 |                                 | 108,380.00             | 0.00                      |                               | 108,380.00           | 891,620.00         |
| TOTAL DE CUENTA RD\$ |      |          |          |                                                                  |         |            | 6,042,735.80           |                            |                      |                     | 6,042,735.80    | 0.00         | 6,042,735.80 |                                 | 1,274,182.52           | 0.00                      |                               | 1,274,182.52         | 4,768,553.28       |

  
José Miguel Vázquez Santana

Preparado por

Gestor Municipal - CASEM

  
Rafael Ortiz Duarte

Revisado por

  
SELLO Y RNC 430056235

  
Rafael Frias

Aprobado por