

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 2 | 8 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			9,287,214.00	0.00	0.00	0.00	9,287,214.00	499,920.00	9,787,134.00	0.00	1,135,400.00	1,135,400.00	0.00	1,135,400.00	8,651,734.00
01	0051		CONSTRUCCION CONTENES EN LOS SOLARES	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL TANQUE Y SECTOR EL CLUB	1		817,014.00	0.00	0.00	0.00	817,014.00	0.00	817,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,014.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES ESTANCIA Y ALTO DE SAN JUAN	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CENTRO DE QUITASUEÑO	0		2,470,200.00	0.00	0.00	0.00	2,470,200.00	0.00	2,470,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,200.00
01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CEMENTERIO	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	1,864,000.00
01	0057		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL CASCO URBANO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,920.00	499,920.00	0.00	499,400.00	499,400.00	0.00	499,400.00	520.00
			Proyecto 05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	185,300.00	185,300.00	0.00	185,300.00	114,700.00
05	0051		TERMINACION BOULEVARD LAS CRUCES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	185,300.00	185,300.00	0.00	185,300.00	114,700.00
			Proyecto 07			3,280,281.00	0.00	0.00	0.00	3,280,281.00	0.00	3,280,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,281.00
07	0051		CONSTRUCCION VERJA CLUB, PINTURA Y PUERTA CAPILLA	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07	0052		CONSTRUCCION CAPILLA DEL CEMENTERIO	0		2,780,281.00	0.00	0.00	0.00	2,780,281.00	0.00	2,780,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,281.00
			Proyecto 21			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	801,000.00	1,301,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	408,000.00	893,000.00
21	0051		CONSTRUCCION ALCANTARILLAS BUENOS AIRES CALLE 8	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21	0052		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADA MAROLLA Y CALLE 8	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,000.00	801,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	408,000.00	393,000.00
TOTAL GENERAL						13,067,495.00	0.00	0.00	0.00	13,067,495.00	1,600,920.00	14,668,415.00	0.00	1,728,700.00	1,728,700.00	0.00	1,728,700.00	12,939,715.00


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)