

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 70119

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			2,176,206.00	0.00	0.00	0.00	2,176,206.00	5,514,384.49	7,690,590.49	0.00	348,468.80	348,468.80	0.00	348,468.80	7,342,121.69
01	0051		ENCACHE Y MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL COLONIA JAPONESA	1		635,206.00	0.00	0.00	0.00	635,206.00	0.00	635,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,206.00
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO NUEVO, (MATADERO VIEJO), SECTOR EL CERCADO	1		348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCEMETADO DE CALLEJON, EN SANTIAGO APOSTOL	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCEMETADO DE CALLEJON, BARRIO LOS PRIKIS	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0055		CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, SECTOR VULNERABLE 4%	1		143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
01	0056		REPARACION DE CAMINOS VECINALES, EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	0		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
01	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0059		BACHEO, ROTULACION Y SEÑALIZACION HORINZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	159,964.63	159,964.63	0.00	159,964.63	40,035.37
01	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA LM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,815.00	803,815.00	0.00	188,504.17	188,504.17	0.00	188,504.17	615,310.83
01	0061		BADEN BARRIO SAN FRANCISCO, EL CERCADO		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA LM		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610,569.49	4,610,569.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610,569.49
			Proyecto 02			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	0051		AMPLIACION DEL PUENTE EN EL BARRIO PUERTO RICO, SECTOR ARROYO ARRIBA	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0052		CONSTRUCCION PASO VEHICULAR EN LA ENTRADA ESCUELA DAVID DURAN, SECTOR ARROYO ARRIBA	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			Proyecto 04			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
04	0051		REMOZAMIENTO CANCHA BARRIO LAS FLORES	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
			Proyecto 05			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0051		CONSTRUCCION DE ROTONDA EN LOS MULTI SECTOR LA SECADORA	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	0052		CONSTRUCCION PARQUECITO ENTRE CALLE LAS AUYAMAS Y CALLE DANIEL RODRIGUEZ, SECTOR LAS AUYAMAS	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			Proyecto 06			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
06	0051		REPARACION EN PARQUES Y PLAZAS	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 700119

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 08			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
08	0051		REPARACION CENTRO COMUNITARIO PERSEVERANCIA, 1RA. ETAPA, SECTOR COLONIA ESPAÑOLA	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
			Proyecto 14			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,250,029.00	6,250,029.00	0.00	1,319,948.16	1,319,948.16	0.00	1,319,948.16	4,930,080.84
14	0052		CONSTRUCCION Y REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES Y SALA CAPITULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE CONSTANZA	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,250,029.00	6,250,029.00	0.00	1,319,948.16	1,319,948.16	0.00	1,319,948.16	4,930,080.84
			Proyecto 18			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,310.34	32,310.34	0.00	32,310.34	117,689.66
18	0052		MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,310.34	32,310.34	0.00	32,310.34	117,689.66
			Proyecto 20			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
20	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
			Proyecto 21			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21	0051		EMPALME DE TUBOS PARA DESAGUES EN EL RIO, SECTOR LA JOYA	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 24			2,016,900.00	0.00	0.00	0.00	2,016,900.00	0.00	2,016,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,900.00
24	0051		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.01, PROXIMO AL PARQUECITO LAS FLORES	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00
24	0052		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.02, SECTOR LOS ENVASADORES	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00
24	0053		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.03, CALLE PRINCIPAL SECTOR SAN ISIDRO	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00
24	0054		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.04, MINI AYUNTAMIENTO ENSANCHE EL CERCADO.	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00
24	0055		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.05, SECTOR VILLAS PINALES	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00
24	0056		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.06, ESCUELA DELFIN SANTOS PINALES, SECTOR EL CHORRO	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00
24	0057		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.07, CENTRO COMUNAL, SECTOR EL CHAVON	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00
24	0058		CONSTRUCCION DE ENCACHE, EN EL BARRIO SAN MIGUEL, SECTOR LOS MULTIS PARTE ATRAS.	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	0059		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.08 IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PARQUE MUNICIPAL	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						10,913,106.00	0.00	0.00	0.00	10,913,106.00	7,964,413.49	18,877,519.49	0.00	1,700,727.30	1,700,727.30	0.00	1,700,727.30	17,178,792.19

