

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	520,999.99	2,170,999.99	250,000.00	744,670.00	994,670.00	0.00	994,670.00	1,176,329.99
01	0051			CONSTRUCCION Y REPARACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	11,750.00	38,250.00
01	0052			SEÑALIZACION Y ROTULACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0053			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES REPARTA BRISAS DEL VALLE - LA FINCA	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE LOS MARTINEZ	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
01	0055			CONTINUACION ACERAS, CONTENES Y ENCACHE - LOS CADILLOS	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0056			CONSTRUCCION 300 ML DE ACERAS Y CONTENES LA TRINITARIA	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0057			200 ML ACERAS Y CONTENES LOS CARABALLO	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JUAN ANTONIO ALIX	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0060			ADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS ENCIMA DE LA CANALETA, ESCUELA MARIANA PERELLÓ, UBICADA EN LA CRUZ DE IZALGUEZ, LICEY AL MEDIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,739.99	92,739.99	0.00	92,660.00	92,660.00	0.00	92,660.00	79.99
01	0061			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, ACERA FRONTAL Y ENTRADA A LA GALERÍA, UBICADA EN RENOVACIÓN CARISMATICA CALLE ISIDORO ALBA, LICEY ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,260.00	115,260.00	0.00	115,260.00	115,260.00	0.00	115,260.00	0.00
01	0062			CONSTRUCCION DE CONTENES Y ENTRADA PRINCIPAL DEL COLEGIO JARDIN INFANTIL MAMINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,540.00	65,540.00	0.00	65,540.00	65,540.00	0.00	65,540.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7071** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0063			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE EL COCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,460.00	47,460.00	0.00	47,460.00	47,460.00	0.00	47,460.00	0.00
01	0064			APLICACION DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	38,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	692,356.00	892,356.00	290,238.41	210,186.06	500,424.47	0.00	500,424.47	391,931.53
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	595,581.00	795,581.00	290,238.41	113,411.06	403,649.47	0.00	403,649.47	391,931.53
02	0052			RECONSTRUCCION DE CONTEN, ACERA Y BORDE DE PARILLA, LA CHIVA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.00	19,775.00	0.00	19,775.00	19,775.00	0.00	19,775.00	0.00
02	0053			RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EL BOTONCILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0051			TERMINACION VERJA CANCHA EL RESBALON	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,385.15	48,385.15	0.00	48,385.15	301,614.85
04	0051			REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN TODO EL MUNICIPIO		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,385.15	48,385.15	0.00	48,385.15	1,614.85
04	0052			REPARACION CANCHA LOS ACEVEDO	X	1	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
04	0053			RECONSTRUCCION CANCHA BRISAS DEL PALMAR	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,517,500.00	0.00	0.00	0.00	1,517,500.00	0.00	1,517,500.00	317,500.00	800,000.00	1,117,500.00	0.00	1,117,500.00	400,000.00
07	0051			APORTE CONSTRUCCION DE VERJA DEL CLUB J.V. UNIDOS PARA SERVIR	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
07	0052			CONSTRUCCION RAMPA PARA ACCESO SILLA DE RUEDAS CAPILLA LA ALTAGRACIA	X	1	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
07	0053			RAMPA PARA ACCESO SILLA DE RUEDAS CLUB AURORA SILVA	X	1	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0054			APORTE CONSTRUCCION VERJA Y FINO DE LA IGLESIA MAR DE CRISTAL	X	1	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
07	0055			RAMPA PARA ACCESO SILLA DE RUEDAS CLUB JUAN PABLO DUARTE	X	1	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
07	0056			APORTE PARA VERJA AREA VERDE LOS VASQUEZ	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
07	0057			APORTE CONSTRUCCION CASA CLUB URBANIZACION VILLA ALBA 3ERA ETAPA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
07	0058			APORTE CONSTRUCCION CASA CLUB LAS AZUCENAS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
07	0059			APORTE PORTON PRINCIPAL RESIDENCIAL LAS CAMELIAS	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
07	0060			APORTE CONSTRUCCION PROTECTORES DE HIERRO Y ELECTRICIDAD CLUB J.V. DON ARMANDO, EL MATADERO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0061			APORTE CONSTRUCCION CAPILLA DIVINO NIÑO JESUS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,035,000.00	0.00	0.00	0.00	2,035,000.00	0.00	2,035,000.00	200,000.00	968,500.00	1,168,500.00	0.00	1,168,500.00	866,500.00
08	0051			REPARACION TECHO Y EMBLAFONAR CAPILLA CORPUS CHRISTI	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
08	0052			APORTE PARA COMPRA BANCOS CAPILLA SAN RAFAEL	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
08	0053			APORTE PARA PLAFON CAPILLA CORPUS CHRISTI Y ARREGLOS DE 2 POLICIAS ACOSTADOS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
08	0054			CERAMICA PARA CAPILLA SAN MIGUEL DE LOS ACEVEDO	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0055			TECHO Y REMODELACION IGLESIA CASA DE ORACION Y MILAGROS	X	1	151,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00
08	0056			RAMPA PARA ACCESO SILLA DE RUEDAS IGLESIA CASA DE ORACION Y MILAGROS	X	1	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
08	0057			APORTE 100 SILLAS PLASTICAS J.V. AURORA SILVA	X	1	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
08	0058			REMOZAMIENTO VERJA LATERAL CAPILLA LA ALTAGRACIA	X	1	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
08	0059			AMPLIACION CAPILLA DEL SANTISIMO, CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	X	1	121,500.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00
08	0060			REMOZAMIENTO FINO DE TECHO IGLESIA MAR DE GALILEA, LIMONAL ARRIBA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0061			APORTE PARA RECONSTRUCCION ENRAMADA CAPILLA LA INMACULADA CONCEPCION	X	1	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
08	0062			RECONSTRUCCION ENRAMADA CAPILLA LA MILAGROSA	X	1	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
08	0063			APORTE PARA SACRISTIA Y EL SANTISIMO CAPILLA SAN PEDRO	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
08	0064			TERMINACION PISO LOCAL DEL CLUB JUAN PABLO DUARTE	X	1	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE BUSTO A JESUS DIPLAN		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0052			CONSTRUCCION DE MURALES EN TODO EL MUNICIPIO		1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
15				Construcción en Cementerios			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,187.15	94,729.52	99,916.67	0.00	99,916.67	83.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,187.15	94,729.52	99,916.67	0.00	99,916.67	83.33
16				Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	124,145.90	124,145.90	0.00	124,145.90	854.10
16	0051			REPARACION DE CEMENTERIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	124,145.90	124,145.90	0.00	124,145.90	854.10
20				Reparación de Viviendas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	732,501.76	982,501.76	459,027.93	182,788.15	641,816.08	0.00	641,816.08	340,685.68
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	732,501.76	982,501.76	459,027.93	182,788.15	641,816.08	0.00	641,816.08	340,685.68
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
22	0051			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DRENAJE EL LAUREL	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	36,430.93	436,430.93	235,900.00	188,175.00	424,075.00	0.00	424,075.00	12,355.93
23	0051			ILUMINACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	36,430.93	436,430.93	235,900.00	188,175.00	424,075.00	0.00	424,075.00	12,355.93
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24	0051			CONSTRUCCION ENCACHE ENTRADA LOS HERNANDEZ MONTE ADETRO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	22,600.00	502,600.00	280,000.00	22,600.00	302,600.00	0.00	302,600.00	200,000.00
25	0051			CUBRIMIENTO DE CUNETA -ESCUELA MAURAN PERELLO ROCHET	X	1	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	22,600.00	302,600.00	280,000.00	22,600.00	302,600.00	0.00	302,600.00	0.00
25	0052			REPARACION DE ENCACHE Y LIMPEZA EN DIVERSAL	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total General RD\$							7,862,500.00	0.00	0.00	0.00	7,862,500.00	2,129,888.68	9,992,388.68	2,237,853.49	3,384,179.78	5,622,033.27	0.00	5,622,033.27	4,370,355.41

