

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 3 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			13,600,000.00	0.00	0.00	0.00	13,600,000.00	-6,000,000.00	7,600,000.00	876,702.00	2,486,741.74	3,363,443.74	0.00	3,363,443.74	4,236,556.26
11	0051		Construcci?n Aceras y Contenes (Barrio Eden)	1		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11	0052		Construcci?n Aceras y Contenes (Bo. San Miguel 1)	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11	0053		Aporte Construcci?n Aceras y Contenes (Bo. Quija Quieta)	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
11	0054		Construccion de 1era. Etapa Puente (Los Guineos)	0		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0055		Construcci?n Aceras y Contenes en Diferentes Lugares (Villa Altagracia)	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	376,702.00	1,730,069.89	2,106,771.89	0.00	2,106,771.89	1,893,228.11
11	0056		Construccion de Badenes (Centro de Pueblo)	0		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	756,671.85	756,671.85	0.00	756,671.85	643,328.15
			Proyecto 02			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	860,000.00
11	0051		Remozamiento Aceras y Contenes (Pajarito al Medio)	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00
11	0052		Acondicionamiento De La Subida y Constr. de Cuneta (La Lomita)	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
11	0053		Reparacion y Mantenimiento de Camino Vecinales	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	60,000.00
			Proyecto 03			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	0051		Construccion De Cancha (La Torre)	1		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0052		Acondicionamiento de Solar y Constr. Cancha (Paraiso II)	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
			Proyecto 05			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	115,382.55	115,382.55	0.00	115,382.55	2,184,617.45
11	0051		Construccion De Parque (Hormigo)	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
11	0052		Embellacimiento de Entradas (Autopista Duarte)	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	115,382.55	115,382.55	0.00	115,382.55	884,617.45
			Proyecto 06			3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	3,864,000.00
11	0051		Preparacion de Terreno y Consir. Parque (Colina IV El Silencio)	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0052		Remozamiento Del Parque (Batey Km.43)	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0053		Remozamiento Parque Infantil (Lcheria)	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0054		Rep.Creacion y Mantenimiento de Areas Verdes y Recreativa (Villa Altg)	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	1,964,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 3 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 07			2,256,000.00	0.00	0.00	0.00	2,256,000.00	0.00	2,256,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	756,000.00
11	0051		Construccion Centro Comunal 2da. Etapa (Las Delicias)	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11	0052		Aporte Terminacion De Iglesia Catolica (Los Lirios)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0053		Construccion Parada Autobuses Estudiantes (Asesuva)	0		456,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00
			Proyecto 20			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	460,895.00	735,391.27	1,196,286.27	0.00	1,196,286.27	3,713.73
11	0051		Compra de Materiales Construccion Para Reparacion Viviendas (P.E.R.E)	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	460,895.00	735,391.27	1,196,286.27	0.00	1,196,286.27	3,713.73
			Proyecto 24			7,817,812.11	0.00	0.00	0.00	7,817,812.11	0.00	7,817,812.11	740,533.76	4,792,107.84	5,532,641.60	0.00	5,532,641.60	2,285,170.51
11	0051		Construccion De Pozo Filtrante, Distribucion de las Aguas (Barrio Invi-Cea)	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0052		Drenaje Pluvial y Constr. Pozo Filtrante (Colina 1)	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	118,776.96	475,107.84	593,884.80	0.00	593,884.80	406,115.20
11	0053		Construccion Deposito De Agua (Bo, San Francisco Parte Arriba)	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0054		Construccion Deposito Agua y Distrib. de la Misma (Villa Esperanza)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
11	0055		Construccion Pozo Filtrante (Villa Isabelia)	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
11	0056		Construccion Pozo Filtrante y Distribucion de las Aguas (Guasuma)	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0057		Canalizacion de Aguas Pluviales Desde Las Padre Billini Hasta Majuana (v.A.)	0		3,517,812.11	0.00	0.00	0.00	3,517,812.11	0.00	3,517,812.11	0.00	3,517,000.00	3,517,000.00	0.00	3,517,000.00	812.11
11	0058		Mantenimiento y Reparacion Pozos Filtrantes en (Dif.Bo. y Sect. V.A.)	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	621,756.80	0.00	621,756.80	0.00	621,756.80	378,243.20
TOTAL GENERAL						33,473,812.11	0.00	0.00	0.00	33,473,812.11	-5,200,000.00	28,273,812.11	2,114,130.76	10,469,623.40	12,583,754.16	0.00	12,583,754.16	15,690,057.95



Revisado por



Aprobado por



1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)