

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCION: 7006

Proyecto	Producto	Obra	SNIP	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año ant	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Variación	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14	15	16	17 = 14 + 15	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 8 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos															
01	00			construcción de vías de comunicación y anexos															
01	00	0051		construcción de aceras y contenes en diferentes calles del municipio	N	2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,800,000.00	0.00	122,626.69	1,618,504.37	122,626.69	0.00	122,626.69	4,877,373.31
01	00	0051		programa de capacitación y fortalecimiento institucional	N	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	122,506.00	4,500.00	122,506.00	0.00	122,506.00	27,494.00
01	00	0052		* continuación y reparación de aceras río arriba	S	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	557,717.96	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	00	0053		construcción de aceras y contenes en el sector brisas del sur	S	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	113,300.00	76,216.41	113,300.00	0.00	113,300.00	236,700.00
01	00	0054		contruccion de contenes en valle de la colina alto	S	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,908.94	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	00	0055		construccion de aceras y contenes en el sector jardines del sur	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	48,064.41	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	00	0056		construccion de acera y contene en el sector los pecadores	S	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	00	0057		* construcción baden pegado al puente caoba	S	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	00	0058		construccion de aceras y contenes en brisas del norte central	S	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	00	0059		construcción baden en mejoramiento social pegado al puente caoba	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	00	0060		construccion de badenes el fundo arriba	S	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	00	0061		construccion de aceras en el sector los pescadores	S	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	66,291.86	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	00	0062		construccion de aceras 3 de marzo	S	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	00	0063		continuación aceras y contenes nueva esperanza	S	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	00	0064		construccion de badenes en diferentes calles del municipio	N	2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	678,195.64	1,707,766.38	678,195.64	0.00	678,195.64	4,321,804.36

01	00	0065	construccion y reparacion de aceras y contenes en cañafisio	S	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	663,971.67	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	00	0066	construccion de aceras y contenes en el sector de los agronomos	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	69,531.59	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	00	0067	construccion de aceras contenes y badenes los robles	S	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	00	0068	construccion de badenes en el res. claudia	S	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	00	0069	construccion de aceras y contenes santa elena	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	00	0070	construccion de aceras y contenes en el sector los morenos	S	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	00	0071	construccion de contenes en el sector de los meoncitos	S	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	00	0072	construccion de aceras en la comunidad de peravia	S	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	469,880.48	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	00	0073	costruccion de contenes en la comunidad de fundacion de peravia	S	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	557,888.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	00	0074	pavimentacion en hormigon de callejones en sectores del municipio	N	2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,938.77	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	00	0075	construccion de aceras y contenes en la avenida favio f. herrera	N	2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	00	0076	construccion de contenes en la comunidad de rio arriba	S	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	00	0077	construccion de contenes en la comunidad de calderas	S	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	487,912.15	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	00	0078	construccion de badenesn la altos de guazuma	S	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	143,032.41	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	00	0079	construccion de badenesn cajulito abajo	S	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	00	0080	construccion pared cierre de entrada auto sol residencial el laural	S	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	02		construcción de instalaciones deportivas															
01	02	0051	continuacion de de pared en el valera guzman	S	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	02	0052	continuacion de entrada en el res. villa del carmen	S	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	03		construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales															
01	03	0051	continuacion del remosamiento del parque marcos a. cabral	N	2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	673,013.81	0.00	673,013.81	0.00	673,013.81	1,826,986.19
01	03	0052	remosamiento y acondicionamiento de parques y plazas y areas recreativas	N	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	160,764.31	252,787.43	160,764.31	0.00	160,764.31	1,839,235.69
01	03	0053	construccion del gaceboen el res. palo blanco	N	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	234,878.53	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	03	0054	continuacion de la verja perimetral en el barrio los maestros	N	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	331,748.02	0.00	0.00	0.00	600,000.00

01	03	0055	continuación remozamiento del parque res. anabel	N	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	03	0056	terminacion del parque de villa real	N	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	03	0057	construccion del del parque infantil de salinas	N	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	03	0058	remozamiento de la pared del parque del res. margarita	N	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	03	0059	contruccion verja perimetral villa boston	N	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,374.49	0.00	0.00	200,000.00
01	03	0060	continuación de la verja del pley villa guera	N	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	03	0061	continuación del gacebo en los apartamentos de escondido	N	2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
01	03	0062	continuación verja perimetral de la cancha hno. serret	N	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	47,371.25	0.00	0.00	250,000.00
01	03	0063	remodelacion y embellecimiento de áreas verdes en brisas del canal	S	2	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	17,194.19	760.81	17,194.19	0.00	1,232,805.81
01	03	0064	construccion de la verja perimetral del pley de escondido	S	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
TOTALES GENERALES						36,100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,100,000.00	-	0.00	1,887,600.64	9,238,045.93	1,887,600.64	0.00	34,212,399.36
											1,800,000.00						

02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación															
02	00			reparación y acondicionamiento de vías de comunicación															
02	00	0051		bacheo en el res. los melones	S	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	292,675.84	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	00	0051		remozamiento del nuevo matadero municipal	N	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	30,069.49	24,230.51	30,069.49	0.00	30,069.49	319,930.51
02	00	0052		remozamiento del mercado municipal	N	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	49,528.39	39,621.61	49,528.39	0.00	49,528.39	300,471.61
02	00	0052		señalizacion en altos de guazuma norte	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	00	0053		bacheo en diferentes calles del municipio	N	2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,800,000.00	0.00	1,270,610.00	3,129,699.50	1,270,610.00	0.00	1,270,610.00	2,229,390.00
02	00	0054		señalizacion en el sector fundo norte	S	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	02			reparación de instalaciones deportivas															
02	02	0051		constuccion de canchas mixtas en algunos sectores del municipio	N	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	439,089.55	804,064.91	439,089.55	0.00	439,089.55	1,560,910.45
02	02	0051		remozamiento limpieza y enbellesimiento de cementerios	N	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	136,936.10	0.00	0.00	0.00	750,000.00
02	02	0052		contruccion de grada del play de boca canasta	S	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	315,585.80	0.00	0.00	0.00	400,000.00
TOTALES GENERALES							8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,800,000.00	0.00	1,789,297.43	4,742,814.27	1,789,297.43	0.00	1,789,297.43	6,210,702.57

03			Construcción de Instalaciones Deportivas															
03	00		construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente															
03	00	0051	canalización de aguas residuales en diferentes calles del municipio		0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	317,644.81	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	00	0052	construcción de filtrante en la urb. residencial erneisa		0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,143.94	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	00	0053	construcción de pozo urb. costa sur		0	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	367,857.29	0.00	0.00	0.00	600,000.00
03	00	0055	canalización de agua sector luz marina		0	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,879.27	0.00	0.00	0.00	350,000.00
03	00	0056	obra en conjunto con inapa sector jose del carmen		0	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
03	02		construcción infraestructuras religiosas y fúnebres															
03	02	0051	continuación de la iglesia del sector el sifon de mata gorda	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	47,399.74	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	02	0051	construcción de centros comunales en diferentes sectores del municipio	N	2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	548,487.46	153,817.96	548,487.46	0.00	548,487.46	1,951,512.54
03	02	0052	continuación centro comunal de valle de la colinas	S	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	281,575.43	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	02	0053	continuación I (verja perimetral) en el centro comunal de la javilla	S	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	259,966.53	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	02	0054	continuación del centro comunal de hondura	S	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03	02	0055	continuación del centro comunal de matadero	S	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03	02	0056	construcción centro comunal del res. peravia	S	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	02	0058	continuación de centro comunal barracones jesus de nazaret	N	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	75,946.91	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	02	0059	construcción de piso en el patio y pintura del centro comunal ranta rosa ii	S	2	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	55,962.74	0.00	0.00	0.00	540,000.00
03	02	0060	construcción del centro comunal pueblo nuevo i.	S	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	57,901.34	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	02	0061	construcción del centro comunal pueblo nuevo iii batalla de enriqueito santome	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	02	0062	continuación del centro comunal de villa del carmen	S	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	66,270.93	0.00	0.00	0.00	350,000.00
03	02	0063	continuación del centro comunal 19 de marzo	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	47,397.98	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	02	0064	continuación del centro comunal de cajulito norte	S	2	675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	653,828.42	0.00	653,828.42	0.00	653,828.42	21,171.58
03	02	0065	terminación de centro comunal nuevo milenio	S	2	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	145,382.21	0.00	0.00	0.00	550,000.00
03	02	0066	construcción de depósito para guardar utensilio del centro en saona abajo	S	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

TOTALES GENERALES	12,215,000.00	0.00	0.00	0.00	12,215,000.00	0.00	0.00	1,202,315.88	2,166,147.08	1,202,315.88	0.00	1,202,315.88	11,012,684.12
-------------------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	---------------

04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
04	02			reparación infraestructuras culturales y educativas															
04	02	0051		reparacion y equipamiento del centro comunal invi liburones	S	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	75,915.41	0.00	0.00	0.00	350,000.00
04	02	0052		reparacion del centro comunal de villa majega	S	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	76,254.57	0.00	0.00	0.00	400,000.00
04	02	0053		reparacion del centro comunal barracones los manguitos	S	2	579,750.00	0.00	0.00	0.00	579,750.00	0.00	0.00	0.00	46,969.66	0.00	0.00	0.00	579,750.00
04	02	0054		reparacion del centro comunal santa cruz	S	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
04	02	0055		reparacion del centro comunal de fundo sur	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	47,483.92	0.00	0.00	0.00	250,000.00
TOTALES GENERALES							1,929,750.00	0.00	0.00	0.00	1,929,750.00	0.00	0.00	0.00	246,623.56	0.00	0.00	0.00	1,929,750.00


08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas															
08	00		reparación de viviendas															
08	00	0051	reparacion de vivienda en boca canasta	N	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	57,692.25	112,652.75	57,692.25	0.00	57,692.25	342,307.75
08	00	0052	reparacion de vivienda en el res. maximo gomez	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08	00	0053	reparacion de vivienda en la 20 casita	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	170,476.78	7,543.22	170,476.78	0.00	170,476.78	79,523.22
08	00	0054	reparacion de vivienda en el sector de mani arriba	S	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	338,825.93	10,094.07	338,825.93	0.00	338,825.93	11,174.07
08	00	0055	reparaciones de vivienda alto de los robles	S	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
08	00	0056	reparacion de vivienda el recodo	S	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	75,604.66	3,345.34	75,604.66	0.00	75,604.66	74,395.34
08	00	0057	reparacion de vivienda la gina	S	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	135,073.31	5,976.69	135,073.31	0.00	135,073.31	64,926.69
08	00	0058	reparacion de vivienda en monte bonito	S	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
08	00	0059	reparaciones de vivienda en la comunidad cajulito arriba	S	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	234,369.66	10,370.34	234,369.66	0.00	234,369.66	115,630.34
08	00	0060	reparacion de vivienda en santa rosa i	S	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	00	0061	reparaciones de vivienda en barrio el padre	S	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
08	00	0062	reparaciones de vivienda en brisas del norte	S	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	00	0063	reparacion de vivienda en los cateyes	S	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
08	00	0064	reparacion de vivienda en el 30 de mayo	S	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	00	0065	reparacion de vivienda en los cayuquitos	S	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	00	0066	reparacion de vivienda en diferente sectores del municipio	N	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	517,282.63	104,167.37	517,282.63	0.00	517,282.63	482,717.37
08	00	0067	reparacion de vivienda en saona al medio	S	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	00	0068	reparacion de vivienda en mani abajo	S	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	182,207.71	8,062.29	182,207.71	0.00	182,207.71	17,792.29
08	00	0069	reparacion de vivienda en barracones central	S	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
08	00	0070	reparacion de vivienda en el sector fundo norte	S	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
TOTALES GENERALES						6,350,000.00	0.00	0.00	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00	1,711,532.93	262,212.07	1,711,532.93	0.00	1,711,532.93	4,638,467.07

10				Reparación Infraestructuras de Salud															
10	00			reparación de infraestructuras hidráulicas															
10	00	0051		canalización de aguas residuales en diferentes calles del municipio	N	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	356,668.96	1,637.06	356,668.96	0.00	356,668.96	-356,668.96
TOTALES GENERALES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	356,668.96	1,637.06	356,668.96	0.00	356,668.96	-356,668.96

11			Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales															
11	00		instalaciones eléctricas															
11	00	0051	colocacion de luminaria en diferentes sectores del municipio	N	2	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	765,050.34	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
11	00	0052	alumbrado del mercado sector las arepa	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	26,659.44	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	00	0053	iluminacion del sector fundo norte	S	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	00	0054	transformador con poste y tendido electrico en valdecia	S	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	00	0055	iluminacion del sector fundo central	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	00	0056	iluminacion del sector el fundo	S	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	29,545.62	106,547.21	29,545.62	0.00	29,545.62	220,454.38
11	00	0057	instalacion de camara en el sector fundo abajo	N	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTALES GENERALES						2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	-360,000.00	0.00	29,545.62	898,256.99	29,545.62	0.00	29,545.62	2,570,454.38


 ERIKA ELIZABETH LARA VILLALÓN
 ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD
 Preparado Por




 JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Revisado Por




 SANTO YNILCIO RAMIREZ B.
 ALCALDE MUNICIPAL
 Aprobado Por

