

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			5,854,405.00	0.00	0.00	0.00	5,854,405.00	-1,245,000.00	4,609,405.00	0.00	376,732.63	376,732.63	0.00	376,732.63	4,232,672.37
04	0051			Remozamiento y Acondicionamiento de Edificaciones Municipales		2	5,854,405.00	0.00	0.00	0.00	5,854,405.00	-1,245,000.00	4,609,405.00	0.00	376,732.63	376,732.63	0.00	376,732.63	4,232,672.37
Total Programa - 01							5,854,405.00	0.00	0.00	0.00	5,854,405.00	-1,245,000.00	4,609,405.00	0.00	376,732.63	376,732.63	0.00	376,732.63	4,232,672.37
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			11,436,000.00	0.00	0.00	0.00	11,436,000.00	-2,000,000.00	9,436,000.00	0.00	247,660.00	247,660.00	0.00	247,660.00	9,188,340.00
01	0051			Construcción de Acereas y Contenes en Diferente Punto de la Ciudad		2	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-2,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
01	0052			Construcción de Aceras y Contenes en el Cementerio Nuevo Municipal - Etapa 1		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0053			Construcción de Badenes en diferentes Puntos de La Ciudad		2	1,936,000.00	0.00	0.00	0.00	1,936,000.00	0.00	1,936,000.00	0.00	247,660.00	247,660.00	0.00	247,660.00	1,688,340.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00	-2,000,000.00	16,400,000.00	849,405.87	1,532,357.01	2,381,762.88	0.00	2,381,762.88	14,018,237.12
02	0051			Reparaciones y Construcción de Parillas en Diferentes Puntos de la Ciudad.		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0052			Bacheo con Asfalto en Diferentes Puntos de La Ciudad.		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	849,405.87	1,184,257.01	2,033,662.88	0.00	2,033,662.88	1,466,337.12
02	0053			Pintura Viales en Diferentes Puntos de La Ciudad		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	0054			Señalizaciones en Vias, Calles o Intercecciones		2	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	348,100.00	348,100.00	0.00	348,100.00	2,551,900.00
02	0055			Instalación y reparación de la Red Semafórica de La Romana		2	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
02	0056			Reparaciones Diversas como Fuentes y Casos de Albañilería.		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Total Programa - 11							29,836,000.00	0.00	0.00	0.00	29,836,000.00	-4,000,000.00	25,836,000.00	849,405.87	1,780,017.01	2,629,422.88	0.00	2,629,422.88	23,206,577.12
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			13,070,673.00	0.00	0.00	0.00	13,070,673.00	-4,355,000.00	8,715,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715,673.00
03	0051			Construcción Plaza Cultural - Etapa -1		2	4,355,082.00	0.00	0.00	0.00	4,355,082.00	-4,355,000.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
03	0052			Construcción Parque de San Carlos - Etapa - 2		2	2,888,813.00	0.00	0.00	0.00	2,888,813.00	0.00	2,888,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,813.00
03	0053			Construcción Parque Buen Samaritano (Obra Participativa)	X	2	926,778.00	0.00	0.00	0.00	926,778.00	0.00	926,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,778.00
03	0054			Construcción Boulevard Entrada La Romana-Higueral - Etapa 1. (Obra Participativa)	X	2	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
03	0055			Construcción Parque Villa San Carlos - Etapa 1. (Obra Participativa)	X	2	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			16,285,268.00	0.00	0.00	0.00	16,285,268.00	-700,000.00	15,585,268.00	212,570.48	158,501.31	371,071.79	0.00	371,071.79	15,214,196.21
04	0051			Reparación y Matenienmiento de Parques y pLazas		2	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	-700,000.00	6,500,000.00	212,570.48	10,979.88	223,550.36	0.00	223,550.36	6,276,449.64
04	0052			Remozamiento del Parque Maruecos		2	2,530,161.00	0.00	0.00	0.00	2,530,161.00	0.00	2,530,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,161.00
04	0053			Remozamiento Parque La Estrella		2	3,074,574.00	0.00	0.00	0.00	3,074,574.00	0.00	3,074,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074,574.00
04	0054			Remozamiento Parque Don Juan I (Obra Participativa)	X	2	825,417.00	0.00	0.00	0.00	825,417.00	0.00	825,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,417.00
04	0055			Remozamiento Parques los Doctores-Enfermeras (Obra Participativa)	X	2	800,278.00	0.00	0.00	0.00	800,278.00	0.00	800,278.00	0.00	147,521.43	147,521.43	0.00	147,521.43	652,756.57
04	0056			Embellecimiento de la Isleta desde O&M hasta la 5ta Don Felix Gil (Obra Participativa)	X	2	1,169,838.00	0.00	0.00	0.00	1,169,838.00	0.00	1,169,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,838.00
04	0057			Remozamiento Parque Los Caciques (Obra Participativa)	X	2	685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
05				Instalación del alumbrado público			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-800,000.00	3,200,000.00	0.00	1,104,480.00	1,104,480.00	0.00	1,104,480.00	2,095,520.00
05	0051			Iluminación en diferente Puntos de La Ciudad		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-800,000.00	3,200,000.00	0.00	1,104,480.00	1,104,480.00	0.00	1,104,480.00	2,095,520.00
Total Producto - 3							33,355,941.00	0.00	0.00	0.00	33,355,941.00	-5,855,000.00	27,500,941.00	212,570.48	1,262,981.31	1,475,551.79	0.00	1,475,551.79	26,025,389.21


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 12							33,355,941.00	0.00	0.00	0.00	33,355,941.00	-5,855,000.00	27,500,941.00	212,570.48	1,262,981.31	1,475,551.79	0.00	1,475,551.79	26,025,389.21
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			8,581,501.00	0.00	0.00	0.00	8,581,501.00	0.00	8,581,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,581,501.00
03	0051			Construcción Colector Pluvial - Gaspar Polanco San Carlos		2	4,526,536.00	0.00	0.00	0.00	4,526,536.00	0.00	4,526,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526,536.00
03	0052			Instalación de Tapas de Imbornales en diferentes Puntos de La Ciudad		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0053			Construcción y heblilitación del Sistema Pluvial en la Calle José Martín		2	3,054,965.00	0.00	0.00	0.00	3,054,965.00	0.00	3,054,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,965.00
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			15,445,268.00	0.00	0.00	0.00	15,445,268.00	-3,000,000.00	12,445,268.00	0.00	2,338,160.61	2,338,160.61	0.00	2,338,160.61	10,107,107.39
04	0051			Edificación de Filtrantes e Imbornales en diferentes Puntos de La Ciudad		2	6,445,268.00	0.00	0.00	0.00	6,445,268.00	-1,000,000.00	5,445,268.00	0.00	1,184,884.65	1,184,884.65	0.00	1,184,884.65	4,260,383.35
04	0052			Limpiezas de rehabilitación de Imbornales en Diferentes Puntos de La Ciudad.		2	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	-2,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1,153,275.96	1,153,275.96	0.00	1,153,275.96	5,846,724.04
Total Programa - 17							24,026,769.00	0.00	0.00	0.00	24,026,769.00	-3,000,000.00	21,026,769.00	0.00	2,338,160.61	2,338,160.61	0.00	2,338,160.61	18,688,608.39
Total General RD\$							93,073,115.00	0.00	0.00	0.00	93,073,115.00	-14,100,000.00	78,973,115.00	1,061,976.35	5,757,891.56	6,819,867.91	0.00	6,819,867.91	72,153,247.09


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

