

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
8/7/2025 9:29 AM
Pagina 1 de 2
05200023884-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO:				7059							
DENOMINACION:				JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUEVA							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Srip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		4,250,000.00	1,624,210.40	5,874,210.40	910,244.92	644,971.57	1,555,216.49
01	0051	02.24.0002		construcción cercas y contenes sector los marinos	S	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0052	02.24.0002		construccion contenes san jose los peralejos	S	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0053	02.24.0002		construccion vadenes casco urbano la cueva	N	250,000.00	0.00	250,000.00	210,932.00	0.00	210,932.00
01	0054	02.24.0002		continuación aceras y contenes menecia	N	0.00	764,248.30	764,248.30	690,312.92	0.00	690,312.92
01	0055	02.24.0002		aceras y contenes calle lateral del cementerio	N	0.00	859,962.10	859,962.10	0.00	644,971.57	644,971.57
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1,886,800.40	-200,000.00	1,686,800.40	374,444.48	303,027.00	677,471.49
02	0051	02.24.0002		reparación camino vecinal la cueva sabana grande	N	500,000.00	0.00	500,000.00	175,350.00	244,200.00	419,550.00
02	0052	02.24.0002		mantenimientos vías de comunicación	N	512,000.00	174,600.40	686,600.40	199,094.48	24,330.00	223,424.49
02	0053	02.24.0002		reparación camino vecinal la coecita	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,497.00	34,497.00
02	0054	02.24.0002		reparación PUENTE DE LA MORA	N	374,600.40	-374,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0055	02.24.0002		reparación camino vecinal MONTE CLARO	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		2,046,536.36	0.00	2,046,536.36	0.00	0.00	0.00
03	0051	02.24.0002		CONSTRUCCION BERJA PERIMETRAL PLEY DE SABANA GRANDE	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0052	02.24.0002		CONSTRUCCION BERJA PERIMETRAL PLEY DE LOS PERALEJOS	S	1,411,502.30	0.00	1,411,502.30	0.00	0.00	0.00
03	0053	02.24.0002		terminación baños pley de sotboll de la cueva	N	135,034.06	0.00	135,034.06	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas		0.00	2,071,042.73	2,071,042.73	1,005,658.07	0.00	1,005,658.07
05	0051	02.24.0002		continuación parque infantil	N	0.00	2,071,042.73	2,071,042.73	1,005,658.07	0.00	1,005,658.07
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebres		6,700,000.00	3,831,350.75	10,531,350.75	2,613,351.83	1,023,549.34	3,636,901.17
07	0051	02.24.0002		construcción SALÓN COMUNAL EL CAIMITO	S	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0052	02.24.0002		construcción CENTRO COMUNAL MANENCIA	S	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0053	02.24.0002		CONSTRUCCION BERJA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CUEVA	N	4,500,000.00	3,479,662.93	7,979,662.93	2,298,162.03	1,023,549.34	3,321,711.37
07	0055	02.24.0002		continuación bulevar manita	N	0.00	351,687.82	351,687.82	315,189.60	0.00	315,189.60
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebres		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0052	02.24.0002		reparación club de sabana grandes	S	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales		0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	26,928.00	26,928.00
14	0051	02.24.0002		mantenimiento del local del ayuntamiento	N	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	26,928.00	26,928.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		300,000.00	376,000.00	676,000.00	240,431.80	200,049.75	440,481.55
23	0051	02.24.0002		mantenimiento de instalaciones electricas	N	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	40,481.55	40,481.55



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
8/7/2025 9:29 AM
Pagina 2 de 2
05200023884-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05												ESTADO: Aprobado	
CODIGO DEL CAPITULO:				7059									
DENOMINACION:				JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUEVA									
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral				
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12		
23	0052		02.24.0002	ALUMBRADO PLEY DE SOFTBOLL DE LA CUEVA	S	300,000.00	100,000.00	400,000.00	240,431.60	159,568.20	400,000.00		
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		903,399.99	0.00	903,399.99	339,890.00	244,691.44	584,581.44		
24	0051		02.24.0002	CONSTRUCCION POZO TUBULAR SABANA GRNDE	S	403,399.99	0.00	403,399.99	215,890.00	143,526.48	359,416.48		
24	0052		02.24.0002	CONSTRUCCION POZO TUBULAR LOS PERALEJOS	S	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	124,000.00	20,010.57	144,010.57		
24	0053		02.24.0002	construcción pozo tubular pley de softball	N	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,154.39	81,154.39		
Total General							16,886,536.75	8,064,603.88	24,951,140.63	5,484,021.11	2,443,217.10	7,927,238.21	

