

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

10/7/2025 8:28 PM

Pagina 1 de 2

03103770453-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7299											
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE JACAGUA											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Ship	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		12,386,030.00	0.00	12,386,030.00	2,503,297.47	4,720,983.39	7,224,280.86
01	0051		01.25.0001	RELLENO DE CALLE LA PE?ITA	S	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		01.25.0001	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y CANALETAS	S	8,377,631.00	0.00	8,377,631.00	1,749,215.92	3,690,480.97	5,439,696.89
01	0053		01.25.0001	CONSTRUCCION DE PUENTES	S	2,088,281.00	0.00	2,088,281.00	754,081.55	1,030,502.42	1,784,583.97
01	0054		01.25.0001	CONTENES EN CALLEJON CHARITO	S	138,118.00	0.00	138,118.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		01.25.0001	CONTENES CALLEJON PABLO DIAZ	S	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		01.25.0001	CONTENES CONDADO LA MINA	S	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		01.25.0001	CONTENES JARDINES MUNICIPALES	S	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		2,874,755.00	297,000.00	3,171,755.00	391,920.00	430,875.00	822,795.00
02	0051		01.25.0001	MANTENIMIENTO DE CALLES, CANALETAS Y CAMINOS VECINALES	N	2,500,000.00	297,000.00	2,797,000.00	391,920.00	430,875.00	822,795.00
02	0052		01.25.0001	PINTURA DE CALLES	N	374,755.00	0.00	374,755.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		416,687.00	0.00	416,687.00	333,337.44	83,349.28	416,686.72
03	0051		01.25.0001	CONSTRUCCION DE BA?O Y TERMINACION DE GRADA LA CIENEGA	S	416,687.00	0.00	416,687.00	333,337.44	83,349.28	416,686.72
05				Construcción Instalaciones Recreativas		1,494,786.00	0.00	1,494,786.00	0.00	0.00	0.00
05	0051		01.25.0001	CONSTRUCCION DE BOULEVARD Y GRADA EN JACAGUA FRENTE AL PLAY	S	1,494,786.00	0.00	1,494,786.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas		500,000.00	0.00	500,000.00	294,330.01	153,806.31	448,136.32
06	0051		01.25.0001	REPARACI?N DE PARQUES Y EMBELLECIMIENTO DE AREAS VERDE	N	500,000.00	0.00	500,000.00	294,330.01	153,806.31	448,136.32
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		2,233,578.00	200,000.00	2,433,578.00	0.00	579,510.00	579,510.00
08	0051		01.25.0001	REMODELACION DE CAPILLA SANTA LUCIA EL EMPALME	S	739,620.00	0.00	739,620.00	0.00	439,620.00	439,620.00
08	0052		01.25.0001	REMODELACION DE CLUBES	S	1,493,958.00	0.00	1,493,958.00	0.00	0.00	0.00
08	0053		01.25.0001	REPARACION DE CENTROS Y SALONES COMUNALES	N	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	139,890.00	139,890.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		564,235.00	0.00	564,235.00	446,653.31	117,581.69	564,235.00
11	0051		01.25.0001	CONSTRUCCION DE MUROS EN CONCRETO EN JACAGUA	S	564,235.00	0.00	564,235.00	446,653.31	117,581.69	564,235.00
14				Reparación Edificaciones Municipales		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	178,025.00	178,025.00
14	0051		01.25.0001	MATENIMIENTO Y PINTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	N	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	178,025.00	178,025.00
15				Construcción en Cementerios		2,660,434.00	0.00	2,660,434.00	1,001,344.22	1,390,598.98	2,391,943.20
15	0051		01.25.0001	CONSTRUCCION DE NICHOS	S	2,660,434.00	0.00	2,660,434.00	1,001,344.22	1,390,598.98	2,391,943.20
19				Construcción de Viviendas		600,000.00	0.00	600,000.00	146,304.50	377,820.00	524,124.50
19	0051		01.25.0001	CONSTRUCC?N DE VIVIENDAS (D. M.)	S	600,000.00	0.00	600,000.00	146,304.50	377,820.00	524,124.50

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

10/7/2025 8:28 PM

Pagina 2 de 2

03103770453-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO:				7299							
DENOMINACION:				JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE JACAGUA							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
23	0051		01.25.0001	COLOCACI?N DE L?MPARAS (ILUMINACI?N CALLES ZONA RURAL Y URBA	N	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
Total General						24,280,505.00	697,000.00	24,977,505.00	5,117,186.95	8,032,549.65	13,149,736.60

ELABORADOR POR

REVISADOR POR

AUTORIZADO POR