

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7255**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Galeras**

Proyecto	Obr	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Programa: 01 -																			
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,344.00	5,060,344.00	4,976,004.71	0.00	4,976,004.71	0.00	4,976,004.71	84,339.29
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,344.00	5,060,344.00	4,976,004.71	0.00	4,976,004.71	0.00	4,976,004.71	84,339.29
Total Programa - 01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,344.00	5,060,344.00	4,976,004.71	0.00	4,976,004.71	0.00	4,976,004.71	84,339.29
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	71,100.00	118,900.00
01	0051			Construcción tercera etapa de aceras y contenes en quasuma	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	71,100.00	118,900.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	73,200.00	140,200.00	213,400.00	0.00	213,400.00	2,286,600.00
02	0051			Reparación y mantenimiento de camino vecinal en distintos puntos del Distrito		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	73,200.00	140,200.00	213,400.00	0.00	213,400.00	2,286,600.00
08				Reparación de viviendas			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	102,090.00	275,417.00	377,507.00	0.00	377,507.00	922,493.00
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	102,090.00	275,417.00	377,507.00	0.00	377,507.00	922,493.00
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
10	0051			Reparación de cisterna de agua para consumo humano en el Rincon	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
11	0051			Construcción de iglesia campo blanco (terminación)	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	185,286.00	185,286.00	0.00	185,286.00	4,714.00
12	0051			Reparación del cercado de la Iglesia de los tocones	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	185,286.00	185,286.00	0.00	185,286.00	4,714.00
Total Programa - 11							4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	0.00	4,560,000.00	246,390.00	600,903.00	847,293.00	0.00	847,293.00	3,712,707.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7255**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Galeras**

Código	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
1				Construcción de Instalaciones deportivas			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.0
1	0051			Construcción segunda etapa, grada del play comunidad los Tocones		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.0
1	0052			Construcción cancha de voleibol Primera Etapa en la comunidad de Rincon		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
Total Producto - 2							900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.0
Total Programa - 15							900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.0
Total General RD\$							5,460,000.00	0.00	0.00	0.00	5,460,000.00	5,060,344.00	10,520,344.00	5,222,394.71	600,903.00	5,823,297.71	0.00	5,823,297.71	4,697,046.2


Preparado por


Revisado por
Tesorería


Aprobado por