

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7026

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Factor

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13+19	
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																				
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			379,237.00	0.00	0.00	0.00	379,237.00	0.00	379,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,237.00	
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO PRO	X	1	379,237.00	0.00	0.00	0.00	379,237.00	0.00	379,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,237.00	
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			7,518,332.00	0.00	0.00	0.00	7,518,332.00	-582,500.00	6,935,832.00	1,647,781.00	794,242.00	2,442,023.00	0.00	2,442,023.00	4,493,809.00	
02	0051			REPARACION DE CAMINO BARRIO RESPALDO CALLE MELLA		1	107,786.00	0.00	0.00	0.00	107,786.00	0.00	107,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,786.00	
02	0052			REPARACION DE CAMINO BARRIO DETRAS DE HABITAT 2		1	501,548.00	0.00	0.00	0.00	501,548.00	-238,378.00	263,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,170.00	
02	0053			REPARACION DE CAMINO CALLE HABITAT 1		1	374,055.00	0.00	0.00	0.00	374,055.00	-374,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	0054			REPARACION DE CAMINO BARRIO PLD		1	1,035,230.00	0.00	0.00	0.00	1,035,230.00	0.00	1,035,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,230.00	
02	0055			REPARACION DE CAMINO BARRIO PIEDRA BLANCA		1	1,806,431.00	0.00	0.00	0.00	1,806,431.00	0.00	1,806,431.00	982,281.00	125,000.00	1,107,281.00	0.00	1,107,281.00	699,150.00	
02	0056			REPARACION DE CAMINO BARRIO SAN JOSE		1	1,115,309.00	0.00	0.00	0.00	1,115,309.00	-495,067.00	620,242.00	0.00	620,242.00	0.00	620,242.00	0.00	620,242.00	
02	0057			REPARACION DE CAMINO BARRIO PROLONGACION 30 DE MAYO		1	614,222.00	0.00	0.00	0.00	614,222.00	0.00	614,222.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	565,222.00	
02	0058			REPARACION DE CAMINO BARRIO TELANZA		1	1,308,656.00	0.00	0.00	0.00	1,308,656.00	0.00	1,308,656.00	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	140,500.00	1,168,156.00	
02	0059			REPARACION DE CALLE HABITAT 1		1	655,095.00	0.00	0.00	0.00	655,095.00	0.00	655,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,095.00	
02	0060			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	
11				Construcción de Infraestructuras Religiosas			252,826.00	0.00	0.00	0.00	252,826.00	0.00	252,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,826.00	
11	0051			CONSTRUCCION DE VEREDA ELA IGLESIA LA MILAGROSA	X	1	252,826.00	0.00	0.00	0.00	252,826.00	0.00	252,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,826.00	
12				Reparación de Infraestructuras Religiosas			632,061.00	0.00	0.00	0.00	632,061.00	0.00	632,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,061.00	
12	0051			REPARACION DE IGLESIA DIVINO NIÑO	X	1	252,824.00	0.00	0.00	0.00	252,824.00	0.00	252,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,824.00	

1.- Contraloría General de la República; 2.- Cámara de Cuentas; 3.- Comisión de Fiscalización y Control; 4.- Ayuntamiento Municipal; 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7026

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Factor

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+14-13-19
12	0052			REPARACION DE CAPILLA SAN RAMON		1	379,237.00	0.00	0.00	0.00	379,237.00	0.00	379,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,237.00
Total Programa - 11							8,782,456.00	0.00	0.00	0.00	8,782,456.00	-582,500.00	8,199,956.00	1,647,781.00	794,242.00	2,442,023.00	0.00	2,442,023.00	5,757,933.00

Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios

Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios

02				Reparación en cementerios			252,824.00	0.00	0.00	0.00	252,824.00	0.00	252,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,824.00
02	0051			REPARACION DE CEMENTERIO EL PAPAYO	X	1	252,824.00	0.00	0.00	0.00	252,824.00	0.00	252,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,824.00
Total Producto - 2							252,824.00	0.00	0.00	0.00	252,824.00	0.00	252,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,824.00
Total Programa - 14							252,824.00	0.00	0.00	0.00	252,824.00	0.00	252,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,824.00
Total General RDS							8,035,280.00	0.00	0.00	0.00	8,035,280.00	-582,500.00	8,452,780.00	1,647,781.00	794,242.00	2,442,023.00	0.00	2,442,023.00	6,010,757.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

