

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7364 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Jaya

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,220,325.97	1,270,325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,325.97
01	0051			CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,325.97	1,220,325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,325.97
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	350,500.00	2,035,500.00	479,500.00	172,650.00	652,150.00	0.00	652,150.00	1,383,350.00
02	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	454,500.00	162,650.00	617,150.00	0.00	617,150.00	382,850.00
02	0052			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO SECTOR DE GUZMAN	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0053			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO LA BRISA	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0054			EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	250,000.00	650,000.00	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	615,000.00
02	0055			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO LA COLONIA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-24,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00
02	0056			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO SINDO REYES	X	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CANCHA DE LA LOMA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
06	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	421,225.00	891,225.00	276,508.24	269,577.50	546,085.74	0.00	546,085.74	345,139.26
08	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO IGLESIA MAIMORO	X	1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
08	0052			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO IGLESIA LOS CALLEJONES	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	170,000.00	111,209.04	54,000.00	165,209.04	0.00	165,209.04	4,790.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7364 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Jaya

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0053			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO IGLESIA LA PIÑA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	72,349.20	127,152.50	199,501.70	0.00	199,501.70	498.30
08	0054			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CLUB NARANJO DULCE ABAJO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	26,225.00	126,225.00	92,950.00	33,225.00	126,175.00	0.00	126,175.00	50.00
08	0055			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CLUB NARANJO DULCE ARRIBA	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	0056			REPARACION DE IGLESIA LA COLONIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	55,200.00	44,800.00
08	0057			REPARACION IGLESIA LA BRISA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
13	0051			COMPRA DE TERRENO PARA LA CONTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	146,000.00	354,000.00
25	0051			REPARACION DE ACUEDUCTO NARANJO DULCE	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
25	0052			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO ACUEDUCTO DEL DISTRITO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25	0053			SANEAMIENTO RIO JAYA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General RD\$							5,105,000.00	0.00	0.00	0.00	5,105,000.00	2,192,050.97	7,297,050.97	756,008.24	588,227.50	1,344,235.74	0.00	1,344,235.74	5,952,815.23


Preparado por


JUNTA MUNICIPAL DE JAYA
TESORERIA
San Fco. de Macoris, R.D.


Revisado por


JUNTA MUNICIPAL DE JAYA
ENCARGADO
San Fco. de Macoris, R.D.


Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)