

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7379**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Boca de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,638,658.22	0.00	0.00	0.00	2,638,658.22	-749,812.15	1,888,846.07	725,000.00	507,526.51	1,232,526.51	0.00	1,232,526.51	656,319.56
01	0051			CONSTRUCCION DE UN BADEN EN EL BARRIO DAVID DEL PUENTE SAN RAFAEL DETRAS DEL PLAY DE SOFBOLL		1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL (POLICIA ACOSTADO)		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LAS CALLES DEL BARRIO JUAN PABLO DUARTE EN SU TERCERA ETAPA PP		1	400,615.00	0.00	0.00	0.00	400,615.00	145,187.85	545,802.85	0.00	240,967.14	240,967.14	0.00	240,967.14	304,835.71
01	0054			SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 620 MTS LINEALES DE CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL PUENTE SAN RAFAEL BOCA DE MAO PP		1	300,568.09	0.00	0.00	0.00	300,568.09	0.00	300,568.09	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	125,568.09
01	0055			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR LOS COQUITOS, BARRIO LINDO LA ANTENA		1	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056			CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN EL RESIDENCIAL LOS PRADOS PP		1	680,042.83	0.00	0.00	0.00	680,042.83	211,103.69	891,146.52	550,000.00	219,034.16	769,034.16	0.00	769,034.16	122,112.36
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AV 10 DE SEPTIEMBRE CUARTA ETAPA		1	662,432.30	0.00	0.00	0.00	662,432.30	-662,432.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0058			CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DE BOCA DE MAO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059			CONSTRUCCION DE CONTENES Y REGISTROS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LOS PRADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,328.61	151,328.61	0.00	47,525.21	47,525.21	0.00	47,525.21	103,803.40
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			185,361.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,450,224.01	1,650,224.01	128,653.98	723,345.69	851,999.67	0.00	851,999.67	783,585.34

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7379**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Boca de Mao**


Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0051			REPARACIÓN (BACHEO) DE CALLES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO		1	185,361.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,450,224.01	1,650,224.01	128,653.98	723,345.69	851,999.67	0.00	851,999.67	783,585.34
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			400,417.84	0.00	0.00	0.00	400,417.84	-400,417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA EN EL PLAY DE SOFBOLL DEL BARRIO DAVID SECTOR PUENTE SAN RAFAEL		1	400,417.84	0.00	0.00	0.00	400,417.84	-400,417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-11,685.51	3,314.49	3,314.49	0.00	3,314.49	0.00	3,314.49	0.00
04	0051			REPARACION DE LAS PUERTAS DEL PLAY DE BASEBALL ARIDIO PEÑA DE BOCA DE MAO		1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-11,685.51	3,314.49	3,314.49	0.00	3,314.49	0.00	3,314.49	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,961.15	9,961.15	0.00	9,961.15	38.85
14	0051			REPARACIÓN EDIFICACIÓN MUNICIPALES		1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,961.15	9,961.15	0.00	9,961.15	38.85
15				Construcción en Cementerios			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0051			QUINTA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL BOCA DE MAO		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0052			CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO		1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,311.62	24,311.62	0.00	24,311.62	125,688.38
20	0051			REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN ZONAS VULNERABLES		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,311.62	24,311.62	0.00	24,311.62	125,688.38
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-19,618.77	381.23	381.23	0.00	381.23	0.00	381.23	0.00
21	0051			CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL EN EL BARRIO DAVID DEL PUENTE SAN RAFAEL DETRAS DEL PLAY DE SOFTBALL		1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-19,618.77	381.23	381.23	0.00	381.23	0.00	381.23	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	9,615.81	3,500.00	13,115.81	0.00	13,115.81	56,884.19


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7379**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Boca de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
23	0051			COLOCACIÓN DE LAMPARAS (LUMINARIAS) ILUMINACIÓN CALLES DE BOCA DE MAO		1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	9,615.81	3,500.00	13,115.81	0.00	13,115.81	56,884.19
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	9,996.68	0.00	9,996.68	0.00	9,996.68	15,003.32
25	0051			REPARACION DE CANALETAS		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	9,996.68	0.00	9,996.68	0.00	9,996.68	15,003.32
Total General RD\$							3,714,437.06	0.00	0.00	0.00	3,729,076.06	68,689.74	3,797,765.80	876,962.19	1,268,644.97	2,145,607.16	0.00	2,145,607.16	1,637,519.64


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

