



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024–2028

INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN – 2DO TRIMESTRE 2025

Este informe presenta los avances en la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) del Municipio de Baní, correspondientes al período Julio-Septiembre de 2025. El documento contiene evidencias de los proyectos y obras ejecutadas y/o en proceso de desarrollo, además de modificaciones presupuestarias y gestiones realizadas ante el gobierno central.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN GENERAL AL CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2025

Eje Estratégico	% de Ejecución	Nivel de Avance
Eje 1	30.60%	Avance Moderado
Eje 2	100%	Mucho Avance
Eje 3	100%	Mucho avance
Eje 4	8.84%	Poco Avance

General Presupuestado 2025 (RD\$)	Ejecutado (RD\$)	% de Ejecución
25,600,000.00	27,515,069.80	100.00%

Nota: Este informe contempla únicamente los proyectos y obras del Plan Municipal de Desarrollo(PMD) que cuentan con una asignación presupuestaria aprobada en el año en curso. Los proyectos pendientes serán incorporados de manera progresiva, conforme se asignen los recursos presupuestarios, garantizando su ejecución dentro de la línea de tiempo establecida en el PMD 2024–2028.

Lic. Luisanny Zapata,
Eng. Depto. Planificación y Desarrollo

CC: Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)
CC: Ing. Santo Ramírez (Alcalde Municipal)
CC: Concejo de Regidores (Secretaria)
CC: Licdo. Edwin Mejía (Gerente financiero)

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PMD

EJE 1 ESTADO SOCIAL DEMOCRATICO Y DE DERECHO

Proyectos	Costo Estimado PMD RD\$	Presupuestado RD	Ejecutado RD\$	Porcentaje Ejecución	Nivel de Avance	Ámbito	
						Competencia Municipal	Gestión
Reforzamiento de las cámaras de seguridad existentes y colocación de las faltantes.	300,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Construcción de un cuartel de la policía en Santa Rosa	1,000,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Instalación lámparas en la Zona Norte.	1, 200,000.00	1, 200,000.00	1,034,360.83	86.19%	<i>Mucho Avance</i>	✓	
Gestionar ante las autoridades correspondientes el aumento del patrullaje en las zonas vulnerables del Municipio.	150,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Diseño y aplicación de un programa de concientización ciudadana con los diferentes sectores sociales, a través de capacitaciones sobre educación vial, manejo de residuos, participación ciudadana, seguridad y convivencia, emprendimiento y desarrollo económico, entre otros	200,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓

Remozamiento del Parque Central Marco A. Cabral.	3,000,000.00	4,000,000.00	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Construcción de un Parque del Residencial Villa Country en la zona verde.	1,000,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Construir reductores de velocidad en los alrededores de las escuelas y Liceos del Municipio.	300,000.00	200,000.00	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Colocar cámaras de seguridad en los alrededores de las escuelas y Liceos.	300,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Colocar policías municipales en las entradas y salidas de estudiantes en zonas vulnerables del casco urbano.	300,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Mejora y embellecimiento de callejones en diferentes sectores del municipio.	2,000,000.00	2,500,000.00	1,383,695.79	55.35%	<i>Mucho Avance</i>	✓	
Construcción de parqueos municipales.	1,000,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
TOTAL	10,750,000.00	7,900,000.00	2,418,056.62	30.60%			

ANEXOS FOTOGRAFICOS
EJE I: SOCIAL DEMOCRATICO Y DE DERECHO

MEJORA Y EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.

- **BOCA CANASTA**



- CALLEJON JUAN BENITO SOTO, LOS BARRANCONES



Nota: Las imágenes presentadas corresponden al informe del trimestre anterior, dado que en este período no se registraron avances adicionales en estos Proyecto.

Eje 2 UNA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS

Proyectos	Costo Estimado PMD RD\$	Presupuestado RD\$	Ejecutado RD\$	Porcentaje Ejecución	Nivel de Avance	Ámbito	
						Competencia Municipal	Gestión
Colocar en las esquinas de las calles principales baldosas con relieve y rampas para minusválidos y envejecientes	1,000,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Gestión colocación de consultorios de psicología clínica en los centros comunales.	500,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Construcción de una funeraria municipal en la zona norte de Baní y otra en el antiguo Matadero.	1,000,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Construir una subestación de Bomberos en la Zona Norte de Baní.	3,000,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Construir una subestación de Bomberos en Río Arriba	3,000,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓

Comprar un camión de bomberos para la subestación de Baní	2,000,000.00	2,000,000.00	1,820,417.50	91.02%	<i>Logrado</i>	✓	✓
Terminación de aceras y contenes en la Zona Norte, Sector Santa Rosa y otras comunidades.	2,000,000.00	2,000,000.00	6,933,881.95	100%	<i>Logrado</i>	✓	✓
Construcción y remodelación de los badenes en diferentes sectores.	5,000,000.00	5,000,000.00	4,573,884.86	91.47%	<i>Mucho Avance</i>	✓	
Construcción de canchas en distintos sectores.	2,000,000.00	2,000,000.00	4,248,271.24	100%	<i>Logrado</i>	✓	
Terminación de los centros comunales pendientes	2,500,000.00	2,000,000.00	4,572,846.14	100%	<i>Logrado</i>	✓	
Instalación de paradas de transporte en puntos estratégicos del municipio.	500,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Gestionar ante las instituciones correspondientes la conexión de red para abastecer agua potable a sectores vulnerables: Los Cajulito, Villa Güera, Barrio Don Armando, Sagrado Corazón de Jesús, El Maní, Brisas del Sur y otros sectores	500,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
TOTAL	23,000,000.00	13,000,000.00	17,576,455.55	100%			


ANEXOS FOTOGRAFICOS
EJE 2 UNA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS BADENES EN DIFERENTES SECTORES.

- *CALLE 3, SECTOR LOS MELONES*




- **SECTOR ALTOS DE GUAZUMA**



ACERAS Y CONTENES

- JARDINES DEL SUR



- *SECTOR EL FUNDO*



FOTOS CONTENES EN EL SECTOR EL FUNDO, BANI, PROV. PERAVIA, REP. DOM.





CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN DISTINTOS SECTORES.

- *CANCHA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL*



TERMINACIÓN DE LOS CENTROS COMUNALES PENDIENTES

Los proyectos de centros comunales presentan distintos niveles de avance: algunos en inicio, otros en proceso y otros en etapa de terminación.

- **SECTOR PUEBLO NUEVO I**



• *SECTOR CAJUILITO NORTE*



Villa Carmen

- **SECTOR VILLA DEL CARMEN**



EJE 3 ECONOMIA SOSTENIBLE, INTEGRADA Y COMPETITIVA

Proyectos	Costo del Estimado PMD RD\$	Presupuestado RD%	Ejecutado RD\$	Porcentaje Ejecución	Nivel de Avance	Ámbito	
						Competencia Municipal	Gestion
Realizar feria de productores locales una vez al año	300,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Realización de la Feria de las Artes y la Cultura Autóctona.	300,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Diseñar un programa de formación de emprendedores para fomentar el comercio y la productividad de pequeños y medianos empresarios.	100,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Modernización del Mercado Municipal	350,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Apertura de la Oficina Turística Municipal.	200,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓

Realizar enlace con tours operadores para la promoción del turismo local.	200,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Conformar un equipo de guías turísticos	200,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Crear ruta turística y señalización en todo el municipio.	250,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Crear una mesa de trabajo interinstitucional para el desarrollo del turismo local.	100,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Gestionar asfalto para acondicionar los accesos a los atractivos turísticos del municipio.	5,000,000.00	3.500,000.00	7,414,447.43	100%	<i>Logrado</i>	✓	✓
Conformar una Mesa de Seguridad Turística para implementar políticas públicas en materia de seguridad para el sector turismo.	150,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓

Fortalecer principios y valores culturales, históricos, ambientales y otras manifestaciones patrimoniales de la ciudad	2,000,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Fomentar el turismo sostenible y ecológico para contribuir al desarrollo económico	200,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Impulsar el turismo aprovechando los atractivos culturales, folclóricos, patrimoniales, gastronómicos y naturales del municipio.	200,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
TOTAL	9,350,000.00	3,500,000.00	7,414,447.43	100%			

ANEXOS FOTOGRAFICOS
EJE 3 ECONOMIA SOSTENIBLE, INTEGRADA Y COMPETITIVA

ASFALTO PARA ACONDICIONAR LOS ACCESOS A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO

PLAYA LOS ALMENDROS



Nota: Las imágenes presentadas corresponden al informe del trimestre anterior, dado que en este período no se registraron avances adicionales en estos Proyecto.

EJE 4- SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE CON ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Y SOCIEDAD FUNDAMENTADA EN LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

Proyectos	Costo Estimado PMD RD\$	Presupuestado RD\$	Ejecutado RD\$	Porcentaje Ejecución	Nivel de Avance	Ámbito	
						Competencia Municipal	Gestión
Crear programas de reforestación y limpieza de nuestras playas	400,000.00	300,000.00	106,080.00	35.36%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Saneamiento de los canales de riego	200,000.00	200,000.00	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Diseñar campañas de prevención contra la contaminación sónica	100,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Embellecimiento del espacio de las minas de sal	500,000.00	200,000.00		0%	<i>Logrado</i>	✓	✓
Rescate y saneamiento de la cañada de Guazuma	500,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Embellecimiento del centro turístico Punta Salina	500,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Creación de un plan de arborización	300,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓

Declarar el puente viejo Patrimonio Cultural de Baní.	100,000.00		0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Crear un programa municipal de muralización de los espacios públicos y emblemáticos del municipio.	500,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Crear el museo del Carnaval Banilejo	500,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Impartir talleres de confección de trajes culturales	200,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Construir el Mausoleo Municipal en el Cementerio Viejo de Santa Elena.	300,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Remodelación del Cine Teatro Vaganiona	300,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Remodelación y mejora de la Escuela de Bellas Artes	500,000.00	-		0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Retomar las clases de Zumba en la Plazoleta	100,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Diseñar los “Juegos Olímpicos Banilejos”	100,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓

Crear los premios “Excelencia Deportiva”	250,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Mantenimiento y adecuación de infraestructuras para el deporte.	200,000.00	500,000.00	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
Gestionar la donación de libros y manuales a estudiantes que inicien la universidad para motivarlos a formarse en una carrera para la vida.	100,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Techado de la cancha de la Ciudad Universitaria	200,000.00	-		0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Fomentar la formación continua en estudiantes preuniversitarios y universitarios mediante alianzas con INFOTEP, UASD y Centros educativos.	100,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	✓
Modernizar la biblioteca municipal para utilizar recursos digitales	300,000.00	-	0	0%	<i>Sin iniciar</i>	✓	
TOTAL	6,250,000.00	1,200,000.00	106,080.00	8.84%			

ANEXOS FOTOGRAFICOS

EJE 4- SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE CON ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Y SOCIEDAD FUNDAMENTADA EN LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

CREAR PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN Y LIMPIEZA DE NUESTRAS PLAYAS

- **LIMPIEZA PLAYA LOS ALMENDROS**





Nota: Las imágenes presentadas corresponden al informe del trimestre anterior, dado que en este período no se registraron avances adicionales en estos Proyecto.

