



Ayuntamiento de Bani  
¡Una nueva visión!

RNC- 415-00012-4

**PARTICIPACIÓN  
COMUNITARIA**

Bani, prov. Peravia,  
01 de Octubre 2025

**Señores**

Miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal/Delegados  
Presupuesto Participativo 2025

**Asunto:**


Reunión de Rendición de Cuentas al Comité de Seguimiento PPM 2025  
Tercer Trimestre Julio-Septiembre 2025

**Estimados Señores:**

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerles entrega de manera formal del **Informe de Rendición de Cuentas/Matriz de Avance Correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2025**, de la Ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2025.

Anexamos a esta comunicación, un documento que detalla el estatus de las **46 obras del Presupuesto Participativo Municipal 2025**, las restantes están en proceso de realización en los próximos meses, ya que es nuestro deber rendir cuentas ante ustedes, esperando que cualquier duda sea esclarecida.

Atentamente,

  
**Licda. Mercedes Adriana Soto Mejía**  
Directora de Presupuesto Participativo





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

### PARTICIPACION COMUNITARIA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2025

NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – SEPTIEMBRE 2025.

#### PRIMER TRIMESTRE

| OBRAS PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                          | SECTOR                           | PRESUPUESTO          |                       | NIVEL DE AVANCE |         |           |             | SITUACION  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                  | PRESUPUESTO ESTIMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | TERMINAD A 100% | MAS 80% | MENOS 50% | SIN INICIAL |            |
| Continuacion de Aceras y contenes                                                                                                                                                                          | Rio Arriba                       | 600,000.00           | 569,636.21            | X               |         |           |             | FINALIZADO |
| Construccion de Aceras y Contenes                                                                                                                                                                          | Fundacion de Peravia             | 600,000.00           | 569,809.89            | X               |         |           |             | FINALIZADO |
| Construccion de Aceras y Contenes                                                                                                                                                                          | Las calderas                     | 500,000.00           | 487,912.12            | x               |         |           |             | FINALIZADO |
| Continuacion de Verja Perimetral de la Cancha                                                                                                                                                              | Res. Hnos Serret                 | 250,000.00           | 236,855.32            | x               |         |           |             | FINALIZADO |
| Terminacion Centro Comunal                                                                                                                                                                                 | La Javilla                       | 300,000.00           | 263,238.66            | X               |         |           |             | FINALIZADO |
| Construccion del Centro Comunal                                                                                                                                                                            | Barrancones valle de las Colinas | 300,000.00           | 285,173.91            | X               |         |           |             | FINALIZADO |
| Continuacion del Centro Comunal                                                                                                                                                                            | Barrancones Jesus de Nazaret     | 400,000.00           | 377,748.36            | x               |         |           |             | FINALIZADO |
| Reparacion de Viviendas                                                                                                                                                                                    | Barrancoles las 20 casitas       | 250,000.00           | 259,720.00            | X               |         |           |             | FINALIZADO |
| Continuacion del Centro Comunal (Empañete)                                                                                                                                                                 | Pueblo Nuevo I                   | 300,000.00           | 288,804.77            | x               |         |           |             | FINALIZADO |
| Reparacion de Aceras y Contenes (259,339.79) y Remozamiento Centro Comunal Fino e Impermeabilizante (279,813.03) y tiene un sobrante de 240,000.00 del 2024, la obra no se le trabajo completa en el 2024. | Santa Rosa II                    | 540,000.00           | 539,152.82            | x               |         |           |             | FINALIZADO |
| Reparacion de viviendas                                                                                                                                                                                    | Alto de los Robles               | 350,000.00           | 373,530.00            | X               |         |           |             | FINALIZADO |
| Construccion de Aceras y Contenes                                                                                                                                                                          | Peravia                          | 250,000.00           | 474,784.66            | X               |         |           |             | FINALIZADO |
| Mobiliarios para el centro Comunal                                                                                                                                                                         | Peravia                          | 250,000.00           | 207,550.00            | X               |         |           |             | FINALIZADO |

|                                                                          |                                     |            |            |   |   |   |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|------------|
| Reparacion de viviendas                                                  | Mani Arriba                         | 350,000.00 | 359,670.00 | x |   |   |   | FINALIZADO |
| Terminacion de Aceras y Contenes Barrio Rafaela                          | Cañafistol                          | 700,000.00 | 663,971.67 | x |   |   |   | FINALIZADO |
| Continuacion del Centro Comunal                                          | Matadero                            | 200,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Continuacion del Centro Comunal                                          | Honduras                            | 200,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Reparacion del Centro Comunal                                            | Invi Tiburones                      | 350,000.00 | 374,186.56 | X |   |   |   | FINALIZADO |
| Reparacion de Viviendas                                                  | Mani Abajo                          | 150,000.00 | 190,270.00 |   | X |   |   | PROCESO    |
| Mobiliarios 100 sillas 3 termos de café 3 termos de agua, 4 cucharones   | Mani Abajo                          | 150,000.00 | 141,305.00 | x |   |   |   | FINALIZADO |
| Remozamiento (Pañete) y equipamiento Centro Comunal                      | Villa Majega                        | 400,000.00 | 337,482.21 | x |   |   |   | FINALIZADO |
| Pintura de 25 Edificios                                                  | Riviera del Sur                     | 250,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Continuacion del Centro Comunal                                          | Villa Carmen                        | 350,000.00 | 383,703.71 | x |   |   |   | FINALIZADO |
| Mobiliarios                                                              | Pueblo Nuevo II puerta del Refugio  | 200,000.00 | 170,900.00 | x |   |   |   | FINALIZADO |
| Mobiliarios                                                              | Pueblo Nuevo los Manguitos          | 200,000.00 | 143,700.00 | x |   |   |   | FINALIZADO |
| Reparacion de viviendas                                                  | Los Cateyes                         | 150,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Reparacion de viviendas                                                  | El Recodo                           | 150,000.00 | 163,700.00 | x |   |   |   | FINALIZADO |
| Continuacion del Centro Comunal 2do nivel                                | 19 de Marzo                         | 250,000.00 | 236,989.90 | x |   |   |   | FINALIZADO |
| Transformador con Poster y Tendido                                       | Valdesia                            | 200,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Reparacion de Viviendas                                                  | La Gina                             | 200,000.00 | 428,675.00 |   | X |   |   | PROCESO    |
| Reparacion de Viviendas                                                  | Monte Bonito                        | 200,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Construccion de Aceras y Contenes                                        | Brisas Del Sur                      | 350,000.00 | 66,216.42  |   |   | x |   | PROCESO    |
| Continuacion del Centro Comunal, reciben de cauilito al medio 375,000.00 | Cajulito Norte                      | 675,000.00 | 578,666.92 | x |   |   |   | FINALIZADO |
| Prestaron a Cajulito Norte 375 mil                                       | Cauilito al Medio                   | -          |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| 200 mil Mobiliarios y 200 mil Rep.de Viviedas junta los Trinitarios.     | Barrancones Maximo Gomez            | 400,000.00 | 223,700.00 |   | x |   |   | PROCESO    |
| Remozamiento Centro Comunal (El fino y el techo).                        | Barrancones Los Manguitos           | 250,000.00 | 46,969.66  |   |   | x |   | PROCESO    |
| Mibiliarios para Centro Comunal                                          | Barrancones Los Manguitos           | 100,000.00 | 84,550.00  |   | x |   |   | PROCESO    |
| Construccion de Contenes reciben 300 mil de Barrancones en Accion        | Barrancones valle las colinas altos | 650,000.00 | 732,389.13 | X |   |   |   | FINALIZADO |

|                                                                                                   |                                        |            |            |  |   |  |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|--|---|--|---|-----------|
| Seguir con las puertas y las ventanas ponerlas de cristal tiene sobrante en el 2024 de 229,750.00 | Santa Cruz                             | 579,750.00 |            |  |   |  | x | PENDIENTE |
| Continuacion del centro Comunal                                                                   | Pueblo Nuevo III Batalla de Enriquillo | 250,000.00 |            |  |   |  | x | PENDIENTE |
| Reparacion de Viviendas                                                                           | Residencial Maximo Gomez               | 250,000.00 | 175,290.00 |  | X |  |   | PROCESO   |

## SEGUNDO TRIMESTRE

|                                                                                                           |                              |              |            |   |   |   |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|---|---|---|---|------------|
| Contruccion Centro Comunal tienen 3 años acumulados.                                                      | Residencial Peravia          | 1,000,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Construccion de Aceras                                                                                    | Boca canasta                 | 400,000.00   | 319,637.71 | X |   |   |   | FINALIZADO |
| Reparacion de viviendas                                                                                   | Boca canasta                 | 400,000.00   | 371,570.00 | X |   |   |   | FINALIZADO |
| Bacheo de calles                                                                                          | Los Melones                  | 300,000.00   | 284,629.23 | x |   |   |   | FINALIZADO |
| Reparacion de Aceras                                                                                      | Jardines del Sur             | 250,000.00   | 238,715.86 | X |   |   |   | FINALIZADO |
| Terminacion de Capilla                                                                                    | Sifon de Matagaorda          | 250,000.00   | 236,995.48 | X |   |   |   | FINALIZADO |
| Reparacion de Viviendas                                                                                   | Cajulito Arriba              | 350,000.00   | 360,790.00 | X |   |   |   | FINALIZADO |
| Verja perimetral del pley ,tienen acumulado de 250, mil cada año 2023 y 2024 y en el 2024 no se hizo nada | Escondido                    | 750,000.00   |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Continuacion Remozamiento Centro Comunal                                                                  | Sabanita                     | 150,000.00   | 138,099.96 | X |   |   |   | FINALIZADO |
| Continuacion del Gacebo, verja Perimetral, dos años acumulados de 150 mil y en el 2024 no se le trabajo   | Apartamento Escondido        | 300,000.00   |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Reparacion de viviendas                                                                                   | Santa Rosa I                 | 300,000.00   | 274,040.00 | X |   |   |   | FINALIZADO |
| Terminacion Gacebo del Parque                                                                             | Residencial Palo Blanco.     | 500,000.00   |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Construccion de Aceras y Contenes                                                                         | Residencial Palo Blanco.     | 250,000.00   | 237,026.21 | X |   |   |   | FINALIZADO |
| Reparacion de viviendas                                                                                   | Fundo Barrio el Padre        | 250,000.00   | 287,800.00 | X |   |   |   | FINALIZADO |
| Iluminacion de Calles                                                                                     | El Fundo                     | 100,000.00   | 138,141.06 | x |   |   |   | FINALIZADO |
| Aceras y contenes                                                                                         | El Fundo                     | 150,000.00   | 236,973.52 | x |   |   |   | FINALIZADO |
| Iluminacion 100 mil señalizacion 100 mil y Rep. de viviendas 100 mil.                                     | Fundo Norte                  | 350,000.00   | 130,000.00 |   |   | X |   | PROCESO    |
| Reparacion de viviendas                                                                                   | Barrancones Brizas del Norte | 300,000.00   | 224,620.00 |   | X |   |   | PROCESO    |

|                                                                                                          |                                      |              |            |   |  |   |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|---|--|---|---|------------|
| Continuacion de Badenes (9 Badenes),<br>acumulado presupuesto 2024 y caluilito<br>abajo le paga 250 mil. | Altos de Guazuma                     | 750,000.00   | 829,394.00 | x |  |   |   | FINALIZADO |
| Embellecimientos de las 5 areas verdes<br>tienen acumulado 3 años.                                       | Brizas del Canal                     | 1,200,000.00 |            |   |  |   | x | PENDIENTE  |
| Reparacion de aceras y contenes                                                                          | Los Pescadores                       | 350,000.00   | 331,459.39 | x |  |   |   | FINALIZADO |
| Terminacion del centro Comunal reciben<br>prestamo de maria Carlita 250 mil.                             | Nuevo Milenio                        | 550,000.00   | 726,167.05 | X |  |   |   | FINALIZADO |
| Tiene dos años acumulados 500,000.00 mil<br>y prestan presupuesto del 2025 250 mil al<br>Nuevo Milenio.  | Maria Carlita                        | 500,000.00   |            |   |  |   | x | PENDIENTE  |
| Construccion de 3 Badenes                                                                                | 30 de Mayo                           | 300,000.00   | 56,759.75  |   |  | x |   | PROCESO    |
| Remozamiento del Centro Comunal                                                                          | Fundo Sur                            | 250,000.00   | 230,131.84 | X |  |   |   | FINALIZADO |
| Iluminacion de Calles                                                                                    | Fundo Central                        | 250,000.00   |            |   |  |   | x | PENDIENTE  |
| Construccion de Filtrante hecho a mano                                                                   | Residencial Erneisa                  | 200,000.00   | 157,383.48 | x |  |   |   | FINALIZADO |
| Continuacion del Enverjado                                                                               | Residencial los<br>Maestros          | 600,000.00   | 562,584.85 | x |  |   |   | FINALIZADO |
| Contruccion encache pegado al puente de<br>los Yaguarizos                                                | Yaguarizo la Monteria                | 500,000.00   | 94,956.57  |   |  | X |   | PROCESO    |
| Continuacion Verja del Pley                                                                              | Villa Guera                          | 400,000.00   | 76,046.24  |   |  | x |   | PROCESO    |
| Pared del Parque                                                                                         | Residencial Margarita                | 200,000.00   | 37,910.36  |   |  | x |   | PROCESO    |
| 150 mil Arreglo de 4 badenes reciben de los<br>Tendales 250 mi y pagan 250 mil a altos de<br>Guazuma.    | Cajulito Abajo                       | 400,000.00   | 72,704.49  |   |  | x |   | PROCESO    |
| Construccion de Contenes                                                                                 | Brisas del Norte Central<br>Enmanuel | 400,000.00   | 75,978.60  |   |  | x |   | PROCESO    |
| Depositos para guardar utensilios del<br>centro                                                          | Saona Abajo                          | 300,000.00   | 38,306.74  |   |  | x |   | PROCESO    |
| Camara de seguridad.                                                                                     | Fundo Abajo                          | 300,000.00   |            |   |  |   | x | PENDIENTE  |

### TERCER TRIMESTRE

|                                                      |                      |            |            |  |   |   |   |           |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|--|---|---|---|-----------|
| Acaeras y Contenes frente al Estadio Luis<br>Herrera | Mejoramiento Social  | 250,000.00 | 37,845.13  |  |   | x |   | PROCESO   |
| Construccion de Cisterna                             | Res. Costa Sur       | 600,000.00 | 373,615.06 |  | x |   |   | PROCESO   |
| Reparacion de Viviendas                              | Fundo los Cayuquitos | 300,000.00 |            |  |   |   | x | PENDIENTE |
| Construccion de 4 Badenes                            | Fundo Arriba         | 400,000.00 | 71,861.10  |  |   | x |   | PROCESO   |

|                                                       |                       |            |            |   |  |   |   |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|---|--|---|---|------------|
| Reparacion de Viviendas                               | Barrancones Central   | 350,000.00 | 341,630.00 | X |  |   |   | FINALIZADO |
| Reparacion de Aceras                                  | Barrio 03 de Marzo    | 250,000.00 | 37,983.93  |   |  | x |   | PROCESO    |
| Continuacion de Aceras y Contenes                     | Nueva Esperanza       | 300,000.00 | 56,840.78  |   |  | x |   | PROCESO    |
| Reparacion de Aceras y contenes                       | Los Agronomos         | 250,000.00 | 47,350.63  |   |  | x |   | PROCESO    |
| Cierre entrada Autosol ( ojo)                         | El Laurel             | 150,000.00 |            |   |  |   | x | PENDIENTE  |
| Continuacion Remozamiento del parque                  | Residencial Anabel    | 400,000.00 | 74,769.01  |   |  | x |   | PROCESO    |
| Construccion de 4 Badenes                             | Los Robles            | 300,000.00 | 56,745.01  |   |  | x |   | PROCESO    |
| Aceras y Contenes                                     | Santa Elena           | 300,000.00 | 57,013.17  |   |  | x |   | PROCESO    |
| Obra en conjunto con Inapa y tienen 3 años acumulados | Res. Jose del Carmen  | 800,000.00 |            |   |  |   | x | PENDIENTE  |
| Señalización de Calles                                | Alto de Guazuma Norte | 250,000.00 |            |   |  |   | x | PENDIENTE  |
| Entrada del Residencial (Garita)                      | Res. Maria del Carmen | 200,000.00 | 151,562.02 |   |  | x |   | PROCESO    |

#### CUARTO TRIMESTRE

|                                                        |                     |            |            |   |   |   |   |            |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|---|---|---|---|------------|
| Terminacion de Cañada                                  | Residencial Claudia | 200,000.00 | 37,815.77  |   |   | x |   | PROCESO    |
| Continuacion Encache de Cañada                         | Res. Luz Marina     | 350,000.00 | 65,699.73  |   |   | x |   | PROCESO    |
| Continuacion Aceras y Contenes                         | Barrio Los Morenos  | 200,000.00 | 37,957.88  |   |   | x |   | PROCESO    |
| Gacebo (Deposito y Cocina)                             | El Llano            | 700,000.00 | 100,041.94 |   |   | x |   | PROCESO    |
| Construccion de Contenes                               | Los Meloncitos      | 200,000.00 | 38,189.19  |   |   | x |   | PROCESO    |
| Terminacion Parque villa real I                        | Villa Real          | 250,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Construccion pared para el cierre calle final al fondo | Res. Valera Guzman  | 200,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Verja Perimetral en casas                              | Villa Boston        | 200,000.00 | 191,829.65 | X |   |   |   | FINALIZADO |
| Alumbrado mercado por fuera.                           | Las Arepas          | 250,000.00 | 133,297.20 |   | X |   |   | PROCESO    |
| Parque Infantil                                        | Salinas             | 600,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Compra de terrenopara Centro Comunal                   | 24 de Abril         | 400,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Terreno para Estacion de Bomberos                      | Saona Arriba        | 300,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Acumula para comprar solar                             | Brisa de Guazuma    | 300,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Presta su presupuesto a Cajuilito Abajo                | Los Tendales        | -          |            |   |   |   |   | PENDIENTE  |
| Alumbrado                                              | Las Marias          | 550,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |
| Acumulan para el 2026                                  | Res. Don Serret     | 100,000.00 |            |   |   |   | x | PENDIENTE  |

|                                                |                       |                      |                      |   |  |  |  |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|--|--|--|------------|
| Presto su presupuesto a Valle las Colinas Alto | Barrancones en Accion | -                    |                      |   |  |  |  | PENDIENTE  |
| Reparacion de Viviendas                        | Saona al Medio        | 300,000.00           | 274,550.00           | X |  |  |  | FINALIZADO |
|                                                |                       | <b>36,694,750.00</b> | <b>19,391,672.49</b> |   |  |  |  |            |

| Estados de situacion de las obras | Cantidad   | Porcentaje % |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| Obras Ejecutadas                  | <b>46</b>  | <b>45%</b>   |
| Obras en Proceso                  | <b>32</b>  | <b>31%</b>   |
| Obras Pendientes                  | <b>24</b>  | <b>24%</b>   |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>102</b> | <b>100%</b>  |

2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera | Monto de las Obras ejecutadas y en proceso | Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF | Porcentaje de ejecucion |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 36,694,750.00                      | 19,391,672.49                              | 17,303,077.51                              | <b>53%</b>              |

**NOTA:** El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$31,575,000.00.

**Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia**  
Directora de Presupuesto Participativo









**LISTADO DE ASISTENCIA**  
**REUNION DE RENDICION DE CUENTAS**  
**AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PPM 2025**

**Tercer Trimestre Julio-Septiembre 2025**

| NOMBRE                  | TELEFONO     | SECTOR                           |
|-------------------------|--------------|----------------------------------|
| Glauria E. Lugo         | 809-460-8122 | Villa Maguey                     |
| Honore Duerlo           | 809-855-9215 | Drusor del Cayal                 |
| Neutro Martinez         | 809-606-2822 | Villa Real                       |
| Santa Dominga Dela Rosa | 829-712-9222 | Fundacion docto Peravia          |
| Lidia Ayre              | 809-775-9070 | 19 de marzo                      |
| Ama Amador              | 8493981818   | Santa Rosa                       |
| Neto J. Romero Ruiz     | 829-959-8136 | La Cruz                          |
| Camila H. Solis         | 829-610-5586 | La Robla, Santa Rosa             |
| William S. Cruz         | 829-2467980  | NUEVA 2 PERANSA                  |
| Eduardo Rodriguez       | 8098589324   | Alto de Guasapara                |
| Rodolfo Edgardo Lazo    | 8296486246   | Pueblito nuevo                   |
| Alma Garcia             | 849-542-3027 | 24 de abril (Junta Torio Garcia) |
| Beren Lugo              | 809-522-9297 | Don Amado Villa Guera            |
| Jamil Betancourt        | 809-443-1001 | Proveo                           |
| Yanir Proximo Franco    | 809 654 9395 | Rivera del Sur                   |
| Artemio Ma              | 809-867-8441 |                                  |