


OBRAS EJECUTADAS EN CUMPLIMIENTOS
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2021-2025
TRIMESTRE: abril-junio 20025

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO RD\$ 8,676,998.50				MONTO EJECUTADO RD\$ 5,187,762.80			
CANTI DAD	NOMBRE DEL PROYECTO	COMP. MUNICIPAL	COMP. GUBERN.	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO EJECUTADO	MONTO PENDIENTE	% ESTADO DE LA OBRA
01	Alumbrado del parque libertad	X		2,443,503.20	2,200,000.00	243,503.20	90.03%
02	Vaciado callejon sabana grande 3ra. Etapa.	X		498,768.20	498,768.20	0.00	100.00%
03	Construccion aceras y contenes bo. San luis	X		682,605.80	136,521.60	546,084.20	20.00%
04	Construccion acera y contenes carretera padre billinis y las yessicas	X		2,699,435.80	1,080,987.50	1,618,448.30	40.04%
05	Remozamiento cancha del sector pueblo arriba	X		539,228.40	258,028.40	281,200.00	47.85%
06	Construccion aceras y contenes y alcantarilla, entrada bo. San luis	X		1,507,474.80	951,474.80	556,000.00	63.12%
07	Reconstruccion baden sector los maestros, calle san jose	X		305,982.30	61,982.30	244,000.00	20.26%


Licdo. Fernando Castillo
Alcalde Municipal

 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE SAN JOSÉ DE OCOA
 GESTIÓN 2024-2028
 NUEVAS ACCIONES,
 "A TRABAJAR"

matm/dt


Licdo. Luis Miguel Echavarria
Enc. Depto. Planificación
