

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUESTA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025



CÓDIGO INSTITUCIONAL - 7243

PROYECTO	OBRA	CÓDIGO SNP	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	DENOMINACIÓN	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01				Inversión			17,917,832.25	-	-	-	4,850,000.00	13,067,832.25	17,917,832.25	6,162,881.00	1,492,412.00	7,655,293.00	-	7,655,293.00	10,262,539.25
01	0051			Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			4,475,145.53	-	-	-	300,000.00	4,175,145.53	4,475,145.53	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	3,975,145.53
01	0052			Rotulación de calles, Distrito Municipal		2	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
01	0053			Construcción Aceras y Contenes (LMD)		2	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	-
02				Plan nacional de mejoramiento de infraestructura peatonal (Aceras y		2	3,675,145.53	-	-	-	-	3,675,145.53	3,675,145.53	-	-	-	-	-	3,675,145.53
02				Reparación y Acond. de Vías de Comunicación			1,545,395.73	-	-	-	1,504,000.00	41,395.73	1,545,395.73	629,287.00	490,737.00	1,120,024.00	-	1,120,024.00	425,371.73
02	0051			Mantenimiento de Caminos Vecinales		1	1,304,000.00	-	-	-	1,304,000.00	-	1,304,000.00	627,236.00	272,788.00	900,024.00	-	900,024.00	403,976.00
02	0052			Mantenimiento de Caminos Vecinales		1	41,395.73	-	-	-	-	41,395.73	41,395.73	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	21,395.73
02	0053			Mejoramiento de tramos del camino vecinal en cemento en Guama -		1	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	2,051.00	197,949.00	200,000.00	-	200,000.00	-
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-
03	0051			Terminación del play en loma Quemada - PPM	X	2	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			2,650,000.00	-	-	-	-	2,650,000.00	2,650,000.00	-	-	-	-	-	2,650,000.00
04	0051			Reparación de áreas deportivas		2	2,650,000.00	-	-	-	-	2,650,000.00	2,650,000.00	-	-	-	-	-	2,650,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y			2,337,495.68	-	-	-	-	2,337,495.68	2,337,495.68	2,187,000.00	-	2,187,000.00	-	2,187,000.00	150,495.68
07	0051			Funeraria Loma de los Palos		2	2,337,495.68	-	-	-	-	2,337,495.68	2,337,495.68	2,187,000.00	-	2,187,000.00	-	2,187,000.00	150,495.68
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y			1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00	400,000.00	475,000.00	875,000.00	-	875,000.00	175,000.00
08	0051			Club Cultural Cuesta Arriba - PPM	X	2	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-
08	0052			Club Cultural Jaigui Picao - PPM	X	2	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	-
08	0053			Club Cultural Sierra del Guano - PPM	X	2	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-
08	0054			Enverjado club de La Cuesta		1	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	200,000.00	25,000.00	225,000.00	-	225,000.00	75,000.00
08	0055			Campanario Parroquia		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	175,000.00	175,000.00	-	175,000.00	225,000.00
11	0051			Letrero de bienvenida Guama/Cuesta Arriba		2	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	175,000.00	175,000.00	-	175,000.00	225,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			3,513,795.31	-	-	-	-	3,513,795.31	3,513,795.31	1,756,500.00	-	1,756,500.00	-	1,756,500.00	1,757,295.31
13	0051			Construcción Palacio Municipal		2	3,513,795.31	-	-	-	-	3,513,795.31	3,513,795.31	1,756,500.00	-	1,756,500.00	-	1,756,500.00	1,757,295.31
15				Construcción en Cementerios			500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
15	0051			Nichos en cementerio municipal La Cuesta - PPM	X	2	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
16				Reparación en Cementerios			250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00
16	0051			Trabajos en el cementerio - PPM	X	2	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00
20				Reparación de Viviendas			650,000.00	-	-	-	300,000.00	350,000.00	650,000.00	509,404.00	74,365.00	583,769.00	-	583,769.00	66,231.00
20	0051			Reparación de Viviendas		1	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-
20	0051			Reparación de Viviendas		1	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	350,000.00	209,404.00	74,365.00	283,769.00	-	283,769.00	66,231.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			96,000.00	-	-	-	96,000.00	-	96,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	88,000.00
22	0051			Reparación y acondicionamiento de vertederos		2	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-	96,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	88,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	180,690.00	19,310.00	200,000.00	-	200,000.00	-
23	0051			Iluminación Areas Públicas (D. M.)		1	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	180,690.00	19,310.00	200,000.00	-	200,000.00	-
TOTAL GENERAL RD\$							17,917,832.25	-	-	-	4,850,000.00	13,067,832.25	17,917,832.25	6,162,881.00	1,492,412.00	7,655,293.00	-	7,655,293.00	10,262,539.25

0

REVISADO POR

AUTORIZADO POR