

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7115

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	216,498.53	50,000.00	266,498.53	0.00	266,498.53	533,501.47
04	0051			MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	216,498.53	50,000.00	266,498.53	0.00	266,498.53	233,501.47
04	0052			PUERTA DELEFIDIFIO DEL AYUNTAMIENTO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 01							800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	216,498.53	50,000.00	266,498.53	0.00	266,498.53	533,501.47
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,278,293.03	12,278,293.03	487,436.78	190,140.06	677,576.84	0.00	677,576.84	11,600,716.19
01	0051			CONSTRUCCION DE PUENTE CAÑO CUAYABO		1	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,377.25	988,377.25	337,436.78	190,140.06	527,576.84	0.00	527,576.84	460,800.41
01	0053			CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE EL CATEY Y LA MAJAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
01	0054			PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA PEATONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139,915.78	5,139,915.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139,915.78
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			3,627,784.00	0.00	0.00	0.00	3,627,784.00	0.00	3,627,784.00	1,816,467.42	1,091,814.15	2,908,281.57	0.00	2,908,281.57	719,502.43
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION EN DISFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	3,627,784.00	0.00	0.00	0.00	3,627,784.00	0.00	3,627,784.00	1,816,467.42	1,091,814.15	2,908,281.57	0.00	2,908,281.57	719,502.43
05				Construcción de instalaciones productivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
05	0051			CONSTRUCCION VERJA DE LA GALLERA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0052			CONSTRUCCION VERJA PARADA DE NAGUA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Programa - 11							10,027,784.00	0.00	0.00	0.00	10,027,784.00	6,278,293.03	16,306,077.03	2,303,904.20	1,281,954.21	3,585,858.41	0.00	3,585,858.41	12,720,218.62

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7115

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos																			
01				Intervención de vertederos			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	390,555.00	265,046.50	655,601.50	0.00	655,601.50	2,344,398.50
01	0051			MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	390,555.00	265,046.50	655,601.50	0.00	655,601.50	2,344,398.50
Total Producto - 2							3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	390,555.00	265,046.50	655,601.50	0.00	655,601.50	2,344,398.50
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
05				Instalación del alumbrado público			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
05	0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN CALLE - EL MAJAGUAL	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Total Producto - 3							700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Total Programa - 12							3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	390,555.00	265,046.50	655,601.50	0.00	655,601.50	3,044,398.50
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,471.16	4,111,471.16	2,250,000.00	1,450,000.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	411,471.16
01	0051			Construcción de cementerio Municipal Sanchez			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,471.16	4,111,471.16	2,250,000.00	1,450,000.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	411,471.16
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03	0051			CONSTRUCCION SOCORRO MUTUO-LAS GARITAS	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Total Producto - 2							700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	4,111,471.16	4,811,471.16	2,250,000.00	1,450,000.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	1,111,471.16
Total Programa - 14							700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	4,111,471.16	4,811,471.16	2,250,000.00	1,450,000.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	1,111,471.16
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	4,500.00	2,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	693,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7115

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

Proyecto	Obra	Código SNI-P	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			CONSTRUCCION CENTROCOMUNAL - AGUAS BUENAS	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	4,500.00	2,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	693,000.00
Total Producto - 2							700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	4,500.00	2,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	693,000.00
Total Programa - 15							700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	4,500.00	2,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	693,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	0051			REMOLZAMIENTO DEL MATADERO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0052			REMOLZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA - EN EL CATEY	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Total Programa - 17							1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
Total General RDS							17,827,784.00	0.00	0.00	0.00	17,827,784.00	10,389,764.19	28,217,548.19	5,165,457.73	3,049,500.71	8,214,958.44	0.00	8,214,958.44	20,002,589.75

