

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7053**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Jose Contreras**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	3,695,258.67	4,095,258.67	325,257.50	2,500.00	327,757.50	0.00	327,757.50	3,767,501.17
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	3,695,258.67	4,095,258.67	325,257.50	2,500.00	327,757.50	0.00	327,757.50	3,767,501.17
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			595,638.00	0.00	0.00	0.00	595,638.00	-450,000.00	145,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,638.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DISTRITAL	X	2	595,638.00	0.00	0.00	0.00	595,638.00	-450,000.00	145,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,638.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	350,000.00	117,000.00	233,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DE AREA INFANTIL EN EL PARQUE JOSE CONTRERA	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	350,000.00	117,000.00	233,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	202,500.00	83,517.03	286,017.03	0.00	286,017.03	13,982.97
08	0051			FUNERARIA DISTRITAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	202,500.00	83,517.03	286,017.03	0.00	286,017.03	13,982.97
09				Construcción Infraestructuras de Salud			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	141,088.00	201,740.00	342,828.00	0.00	342,828.00	7,172.00
09	0051			CONSTRUCCION DE BOTICA POPULAR JOSE CONTRERAS		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	141,088.00	201,740.00	342,828.00	0.00	342,828.00	7,172.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	33,620.00	33,000.00	66,620.00	0.00	66,620.00	33,380.00
14	0051			REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	33,620.00	33,000.00	66,620.00	0.00	66,620.00	33,380.00
15				Construcción en Cementerios			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-250,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
22	0051			LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22	0052			TERMINACION DE CANALETA EN LA PENDA	X	2	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	-250,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7053 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Jose Contreras

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	Geografico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	54,740.00	116,700.00	171,440.00	0.00	171,440.00	78,560.00
23	0051			ILUMINACION DEL DISTRITO		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	54,740.00	116,700.00	171,440.00	0.00	171,440.00	78,560.00
Total General RD\$							3,405,638.00	0.00	0.00	0.00	3,405,638.00	3,075,258.67	6,480,896.67	1,124,205.50	1,020,457.03	2,144,662.53	0.00	2,144,662.53	4,336,234.14


Yilenia Rosa
Preparado por


Nereida Dominguez Rodriguez
Revisado por


José Joaquín Lantigua Espinal
Aprobado por

