

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7255

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por años anteriores	Total	Monto Pendiente de Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18=10+17+18	20=8+13-18
Programa: 01 - Actividades Centrales																		
03			Construcción edificaciones municipales				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,344.00	5,060,344.00	4,976,004.71	0.00	4,976,004.71	0.00	84,339.29
03	0051		Construcción de palacio municipal en las galeras				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,344.00	5,060,344.00	4,976,004.71	0.00	4,976,004.71	0.00	84,339.29
Total Programa - 01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,344.00	5,060,344.00	4,976,004.71	0.00	4,976,004.71	0.00	84,339.29
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																		
01			Construcción de vías de comunicación y anexos				190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	3,914,450.86	4,104,450.86	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	4,033,350.86
01	0051		Construcción tercera etapa de aceras y contenes en guasuma	X	1		190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	118,500.00
01	0052		Construcción de aceras y contenes en Varios Sectores del Municipio				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,450.86	3,914,450.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,450.86
02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación				2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-300,000.00	2,200,000.00	213,400.00	544,800.00	758,200.00	0.00	1,441,800.00
02	0051		Reparación y mantenimiento de camino vecinal en distintos puntos del Distrito		1		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-300,000.00	2,200,000.00	213,400.00	544,800.00	758,200.00	0.00	1,441,800.00
08			Reparación de viviendas				1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	317,507.00	340,000.00	717,507.00	0.00	582,493.00
08	0051		REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	317,507.00	340,000.00	717,507.00	0.00	582,493.00
10			Reparación de infraestructuras hidráulicas				190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
10	0051		Reparación de sistema de agua para consumo humano en el Rincon	X	1		190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
11			Construcción de infraestructuras Religiosas				190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	189,997.00	189,997.00	0.00	3.00
11	0051		Construcción de iglesia campo blanco (terminación)	X	1		190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	189,997.00	189,997.00	0.00	3.00
12			Reparación de infraestructuras Religiosas				190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	185,286.00	0.00	185,286.00	0.00	4,714.00
12	0051		Reparación del cercado de la iglesia de los locones	X	1		190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	185,286.00	0.00	185,286.00	0.00	4,714.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fecitización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7255

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
							4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	3,614,450.86	8,174,450.86	847,233.00	1,074,797.00	1,922,090.00	0.00	1,922,090.00	6,252,360.86
Total Programa - 11																			

Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria

Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de instalaciones deportivas			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	840,000.00
01	0051			Construcción segunda etapa, grada del play comunidad los Tocones	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	340,000.00
01	0052			Construcción cancha de voleibol Primera Etapa en la comunidad de Rincon	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Producto - 2							900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	840,000.00
Total Programa - 15							900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	840,000.00
Total General RD\$							5,460,000.00	0.00	0.00	0.00	5,460,000.00	8,614,794.86	14,134,794.86	5,823,297.71	1,134,797.00	6,958,094.71	0.00	6,958,094.71	7,176,700.15

