

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

13/10/2025 1:56 PM

Pagina 1 de 2
03103770453-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7299													
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE JACAGUA													
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Strip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12	13	14
11	00	01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		12,386,030.00	0.00	12,386,030.00	7,224,280.86	2,014,666.98	9,238,947.84
11	00	01	0051		01.25.0001	RELLENO DE CALLE LA PE?ITA	S	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0052		01.25.0001	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y CANALETAS	S	8,377,631.00	0.00	8,377,631.00	5,439,696.89	2,014,666.98	7,454,363.87
11	00	01	0053		01.25.0001	CONSTRUCCION DE PUENTES	S	2,088,281.00	0.00	2,088,281.00	1,784,583.97	0.00	1,784,583.97
11	00	01	0054		01.25.0001	CONTENES EN CALLEJON CHARITO	S	138,118.00	0.00	138,118.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0055		01.25.0001	CONTENES CALLEJON PABLO DIAZ	S	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0056		01.25.0001	CONTENES CONDADO LA MINA	S	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0057		01.25.0001	CONTENES JARDINES MUNICIPALES	S	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0058		01.25.0001	PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL (A	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		2,874,755.00	297,000.00	3,171,755.00	822,795.00	24,000.00	846,795.00
11	00	02	0051		01.25.0001	MANTENIMIENTO DE CALLES, CANALETAS Y CAMINOS VECINALES	N	2,500,000.00	297,000.00	2,797,000.00	822,795.00	24,000.00	846,795.00
11	00	02	0052		01.25.0001	PINTURA DE CALLES	N	374,755.00	0.00	374,755.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03				Construcción de Instalaciones Deportivas		416,687.00	0.00	416,687.00	416,686.72	0.00	416,686.72
11	00	03	0051		01.25.0001	CONSTRUCCION DE BA?O Y TERMINACION DE GRADA LA CIENEGA	S	416,687.00	0.00	416,687.00	416,686.72	0.00	416,686.72
11	00	05				Construcción Instalaciones Recreativas		1,494,786.00	0.00	1,494,786.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0051		01.25.0001	CONSTRUCCION DE BOULEVARD Y GRADA EN JACAGUA FRENTE AL PLAY	S	1,494,786.00	0.00	1,494,786.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06				Reparación Instalaciones Recreativas		500,000.00	0.00	500,000.00	448,136.32	0.00	448,136.32
11	00	06	0051		01.25.0001	REPARACI?N DE PARQUES Y EMBELLECIMIENTO DE AREAS VERDE	N	500,000.00	0.00	500,000.00	448,136.32	0.00	448,136.32
11	00	08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		2,233,578.00	200,000.00	2,433,578.00	579,510.00	135,000.00	714,510.00
11	00	08	0051		01.25.0001	REMODELACION DE CAPILLA SANTA LUCIA EL EMPALME	S	739,620.00	0.00	739,620.00	439,620.00	135,000.00	574,620.00
11	00	08	0052		01.25.0001	REMODELACION DE CLUBES	S	1,493,958.00	0.00	1,493,958.00	0.00	0.00	0.00
11	00	08	0053		01.25.0001	REPARACION DE CENTROS Y SALONES COMUNALES	N	0.00	200,000.00	200,000.00	139,890.00	0.00	139,890.00
11	00	11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		564,235.00	0.00	564,235.00	564,235.00	0.00	564,235.00
11	00	11	0051		01.25.0001	CONSTRUCCION DE MUROS EN CONCRETO EN JACAGUA	S	564,235.00	0.00	564,235.00	564,235.00	0.00	564,235.00
11	00	14				Reparación Edificaciones Municipales		0.00	200,000.00	200,000.00	178,025.00	0.00	178,025.00
11	00	14	0051		01.25.0001	MATENIMIENTO Y PINTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	N	0.00	200,000.00	200,000.00	178,025.00	0.00	178,025.00
11	00	15				Construcción en Cementerios		2,660,434.00	0.00	2,660,434.00	2,391,943.20	200,000.00	2,591,943.20
11	00	15	0051		01.25.0001	CONSTRUCCION DE NICHOS	S	2,660,434.00	0.00	2,660,434.00	2,391,943.20	200,000.00	2,591,943.20
11	00	19				Construcción de Viviendas		600,000.00	0.00	600,000.00	524,124.50	0.00	524,124.50

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
13/10/2025 1:56 PM
Pagina 2 de 2
03103770453-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO:7299

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE JACAGUA

Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12	13	14
11	00	19	0051		01.25.0001	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (D. M.)	S	600,000.00	0.00	600,000.00	524,124.50	0.00	524,124.50
11	00	23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	55,377.00	55,377.00
11	00	23	0051		01.25.0001	COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALLES ZONA RURAL Y URBANA)	N	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	55,377.00	55,377.00
Total General								24,280,505.00	697,000.00	24,977,505.00	13,149,736.60	2,429,043.98	15,578,780.58

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR