

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			139,691,594.00	0.00	0.00	0.00	101,848,554.00	47,207,890.51	149,056,444.51	9,587,303.28	10,072,037.09	19,659,340.37	0.00	19,659,340.37	167,240,144.14
01	0051			CONST. CALLE PRINCIPAL DE JUAN GUZMAN		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-4,096,811.00	903,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,189.00
01	0053			CONST. CALLE YOLANDA GUZMAN, SECTOR BAYONA		2	2,343,040.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,040.00
01	0054			CONST. CALLE VILLA VERDE, SECOTR VILLA VERDE		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE CALLES MANGO FRESCO, SECTOR HATO NUEVO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,110,642.94	3,110,642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110,642.94
01	0056			CONST. DE CALLE SANTA TERESITA, SECTOR BAYONA(PARTICIPATIVO)	X	2	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00	-500,000.00	751,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,243.00
01	0057			CCONST. CALLE 8 Y 12, CAFE DE HERRERA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	5,466,273.00	6,966,273.00	1,819,915.71	0.00	1,819,915.71	0.00	1,819,915.71	5,146,357.29
01	0058			CONST. DE LAS CALLES, MINAS DEL CAFE		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,387,760.63	6,387,760.63	796,438.09	2,542,582.75	3,339,020.84	0.00	3,339,020.84	3,048,739.79
01	0059			CONST. CALLE FABRICA DE BLOK, SECTOR EL CAFE DE HERRERA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0060			CONST. ACERAS, CONTENES Y ASFALTO, CALLE ISABELITA,		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0061			CONSTRUCCION DE BADENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,999,328.00	5,999,328.00	1,779,796.97	1,036,728.95	2,816,525.92	0.00	2,816,525.92	3,182,802.08
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS, Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE		2	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
01	0063			ASFALTO Y REPARACION DE VARIAS CALLES Y CALLEJONES		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,350,000.00	5,350,000.00	629,878.92	1,387,438.12	2,017,317.04	0.00	2,017,317.04	3,332,682.96
01	0064			CONST. DE ACERAS, Y CONTENES SECTOR JARDINES DE ENGOMBE		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	106,010.00	1,106,010.00	723,596.43	0.00	723,596.43	0.00	723,596.43	382,413.57
01	0065			CONSTRUCCION DE BADENES SECTOR JARDINES DE ENGOMBE		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0066			COLOCACION DE ASFALTO C/MARIA JAIME Y EL CIELO DE BAYONA	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0067			COLOCACION DE CONCRETO ARMADO, CALLE KILOMBO, BAYONA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-244,308.35	1,755,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,691.65
01	0068			CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR EL CIELO DE BAYONA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0069			CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR BAYONA		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0070			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0071			REPARACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR BAYONA		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,063,740.65	1,936,259.35	268,497.30	664,552.95	933,050.25	0.00	933,050.25	1,003,209.10
01	0072			REPARACION DE CALLES EN RESIDENCIAL ALBERTO MOTA, BAYONA		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0073			CONST. DE ACERAS, CONTENES, BADENES,CALLE BIENVENIDO POZO, SECTOR BAYONA		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-1,477,608.40	1,022,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,391.60
01	0074			CONSTRUCCION DE CALLES EN CONCRETO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
01	0075			CONSTRUCCION DE CALLES DEL KILOMBO, ENGOMBE		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,795,223.94	204,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,776.06
01	0076			CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES SECTOR VILLA CAROLINA, BUENAS NOCHES,HATO NUEVO Y MANOGUAYABO		2	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	8,868,050.35	10,868,050.35	2,593,299.39	4,440,734.32	7,034,033.71	0.00	7,034,033.71	16,834,016.64
01	0077			ARREGLO CARRETERA PRINCIPAL SECTOR LECHERIA		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0078			CONST. DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LA CIENAGA		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0079			CONST. DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LA AGELITA KM.14		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,359,108.63	1,640,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,891.37
01	0080			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR VILLA VERDE		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0081			CONSTRUCCION DE CALLEJON, CALLE RESPALDO ORLANDO MARTINEZ, LA MINA Y EL CAFE		2	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	224,656.40	2,924,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924,656.40
01	0082			CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO, SECTOR EL CAFE		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,348,140.00	4,348,140.00	975,880.47	0.00	975,880.47	0.00	975,880.47	3,372,259.53
01	0083			CONSTRUCCION DE CALLE EN SECTOR PALAVE, MANO GUAYABO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0084			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES , CALLE PRINCIPAL MANOGUAYABO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0085			ARREGLO DE CALLE, DEL SECTOR BIENVENIDO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,893,990.00	3,893,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,893,990.00
01	0086			REPARACION DE CALLES, DEL SECTOR ARROYO BONITO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0087			ASFALTO VARIAS CALLES, SECTOR LIBERTADOR		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0088			CONST. DE ACERAS, CONTENES, EN VARIAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO CHICO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0089			CONSTRUCCION DE CALLE, ACERAS, Y CONTENES, BARRIO LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)	X	2	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00	0.00	1,216,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,012.00
01	0090			CONSTRUCCION DE BADENES EN SECTOR LIBERTADOR		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0091			ASFALTO DE VARIAS CALLE DEL SECTOR, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0092			CONSTRUCCION DE BADENES, VARIAS CALLES ENSANCHE ALTAGRACIA		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
01	0093			REPARACION DE ACERAS, CONTENES VARIAS CALLES DEL ENSANCHE ALTAGRACIA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7028**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0094			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES VARIAS CALLES SECTOR JUAN GUZMAN		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0095			DEMOLICION Y RECONSTRUCCION EN PROLONGACION 27 DE FEBRERO		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0097			CONSTRUCCION DE CALLEJONES, SECTOR PALAVE 8(PARTICIPATIVO)	X	2	513,856.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,856.00
01	0098			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL , SECTOR LA MINA , BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0099			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES CALLE CENTRAL, BARRIO DUARTE,(PARTICIPATIVO)	X	2	282,045.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00	0.00	282,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,045.00
01	0100			CONSTRUCCION DE 2 CALLEJONES DEL PATIO, SECTOR LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0101			CONSTRUCCION DE BADENES , SECTOR KM. 14	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0102			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR DUARTE	X	2	985,398.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00	0.00	985,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,398.00
01	0103			CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0104			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0105			CONSTRUCCION DEL CALLEJON CHICA, SECTOR BIENVENIDO MANOGUAYABO		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0106			CONSTRUCCION DEL CALLEJO LOS MANGUITOS, SECTOR BIENVENIDO MANO GUAYABO		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0107			Reconst. de aceras y contenes de la calle sanchez esq caliente desde la avenida isabela aguilar hasta la calle de engombe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0108			Reconstrucción de aceras y contenes calle central pentracion norte del residencial santo domingo hasta la calle primera de herraera			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0109			Reconstrucción de aceras y contenes desde la calle jose reyes en hatu nuevo, calle primera en enriqueillo y calle primera en villa aura			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
01	0110			Reconstrucción de aceras y contenes en la calle central en la canela y Orlando Martínez en Bayona			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0111			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,489,840.16	31,489,840.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,489,840.16
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			82,195,998.00	0.00	0.00	0.00	52,273,258.00	-5,718,050.35	46,555,207.65	2,050,918.19	2,143,960.51	4,194,878.70	0.00	4,194,878.70	72,283,068.95
02	0051			REPARACION DE LA CALLE RESPALDO JAQUEZ		2	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,700,000.00	5,100,000.00	2,050,918.19	2,143,960.51	4,194,878.70	0.00	4,194,878.70	4,905,121.30
02	0052			BACHEOS EN VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0053			REPARACION DE ESCALONES DE VARIAS CALLES Y CLLEJONES DEL SECTOR ABANICO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0054			REPARACION EN COLOCACION DE ASFALTO CALLE BENIGNO MENDEZ, EL PALMAR-ABANICO(PARTICIPATIVO)	X	2	2,193,750.00	0.00	0.00	0.00	2,193,750.00	-1,000,000.00	1,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,750.00
02	0055			REALIZACION DE BACEOS EN VARIAS CALLES DEL SECTOR LA VENTA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,096,388.00	903,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,612.00
02	0056			REALIZACION DE BACHEOS EN VARIAS CALLES, SECTOR RIVIERA DE HAINA		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	0057			REPARACION EN BACHEOS VARIAS CALLES RESIDENCIAL CORNELIO		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,410,923.00	0.00	2,410,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0058			REPARACION EN BACHEOS , CALLE LUCIA DIAZ , Y SANTA TERESITA-BAYONA(PARTICIPATIVO)	X	2	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00	0.00	1,251,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,243.00
02	0059			REPARACION DE VARIAS CALLES, SECTOR LIBERTADOR		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0060			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR MANOGUAYABO (PARTICIPATIVO)	X	2	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00	0.00	1,751,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,306.00
02	0061			ARREGLO DE VARIOS CALLEJONES, SECTOR LIBERTADOR		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0062			BACHEOS DE VARIAS CALLES, DEL ENSANCHE ALTAGRACIA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0063			REPARACION DE LA CALLE BIENVENIDO POZO		2	3,638,573.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,573.00
02	0064			ARREGLO DE CALLE PRINCIAPAL DE LECHERIA		2	9,348,233.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,348,233.00
02	0065			REPARACION DE CALLES DEL BAYONA		2	8,349,233.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,349,233.00
02	0066			REPARACION DE CALLE ARROYO BONITO		2	7,349,232.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849,232.00
02	0067			COMPRA DE ASFALTO HORMIGON ASFALTO, PARA ARREGLO DE CALLES		2	4,748,392.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	5,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,548,392.00
02	0068			REPARACION DE CALLES (bacheos) EN VARIAS CALLES DEL SECTOR BRISAS TROPICAL	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
02	0069			ASFALTADO DE CALLE LUCIA DIAZ, SECTOR DE BAYONA	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
02	0070			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, EN DIFERENTES PUNTOS DE SECTOR DE HATO NUEVO (PPM)	X	2	2,153,288.00	0.00	0.00	0.00	2,153,288.00	-1,400,000.00	753,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,288.00
02	0071			REPARACION DE BADENES, VARIOS PUNTOS DEL SECTOR PALAVE, (PARTICIPATIVO)	X	1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7028** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0072			REMODELACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR BARRIO DUARTE(PARTICIPATIVO)	X	2	2,206,856.00	0.00	0.00	0.00	2,206,856.00	-1,221,662.35	985,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.65
02	0073			REPARACION EN BACHEO, CALLE RESPALDO 27, ENS. ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)	X	2	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00	0.00	1,115,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,156.00
02	0074			REPARACION EN REMODELACION CALLEJON PAZ (PARTICIPATIVO)	X	2	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00	0.00	1,240,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,138.00
02	0075			BACHEO DE CALLE SANCHEZ, ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)	X	2	601,610.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00	0.00	601,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,610.00
02	0076			REPARACION-BACHEO DE CALLE LOS RIELES, SECTOR KM.14-PARTICIPATIVO	X	2	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00
02	0077			BACHEO DE 30MTS CALLE JOAQUIN BALAGUER, SECTOR KM.14-PARTICIPATIVO	X	2	500,006.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00	0.00	500,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.00
02	0078			REPARACION DE CALLE ANACAONA, SECTOR BARRIO DUARTE	X	2	601,349.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00	0.00	601,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,349.00
02	0079			REPARACION EN BACHEO, CALLE BETHANIA, BARRIO DUARTE	X	2	462,012.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00	0.00	462,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,012.00
02	0080			REPARACION DE CALLE 21, LA LINA -EL CAFE	X	2	2,480,852.00	0.00	0.00	0.00	2,480,852.00	-2,000,000.00	480,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,852.00
02	0081			RECONSTRUCCION DE PUENTE CALLE ORLANDO MARTINES, SECTOR BAYONA, (PARTICIPATIVO)	X	2	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00	0.00	1,386,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,769.00
02	0083			REPARACION DE CALLE SAMAN, SECTOR ARROYO BONITO, MANOGUAYABO		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
02	0084			CONSTRUCCION DE CALLES, LAS CAYENAS Y HORQUIDEA, BUENOS AIRES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Programa - 11							221,887,592.00	0.00	0.00	0.00	154,121,812.00	41,489,840.16	195,611,652.16	11,638,221.47	12,215,997.60	23,854,219.07	0.00	23,854,219.07	239,523,213.09

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
02				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales			21,169,165.00	0.00	0.00	0.00	6,430,292.00	0.00	6,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,169,165.00
02	0051			REPARACION DE LAMPARA, CALLE SAN LUIS , LA VENTA		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0052			REMODELACION DE LA ISLETA DEL KM. 12		2	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00	0.00	1,430,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,292.00
02	0053			ACONDICIONAMIENTO PARQUE LAS RUINAS DE ENBOMBE		2	18,738,873.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,738,873.00
03				Construcción de instalaciones recreativas			66,624,220.00	0.00	0.00	0.00	39,624,220.00	-15,700,000.00	23,924,220.00	1,637,646.92	0.00	1,637,646.92	0.00	1,637,646.92	49,286,573.08
03	0051			CONSTRUCCION DEL PARQUE DE PALAVE		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0052			REMODELACION DEL PARQUE DE HATO NUEVO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0053			CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTIAGO APOSTOL		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0054			REMODELACION DEL PARQUE OLIMPO		2	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	383,766.74	0.00	383,766.74	0.00	383,766.74	29,616,233.26
03	0055			REMODELACION PARQUE DUARTE		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,700,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
03	0056			REMODELACION PARQUE LOS COQUITOS		2	5,624,220.00	0.00	0.00	0.00	5,624,220.00	-2,500,000.00	3,124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,220.00
03	0057			REMODELACION PARQUE GALAXIA		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,253,880.18	0.00	1,253,880.18	0.00	1,253,880.18	1,746,119.82
03	0058			REMODELACION PARQUE DE HATO NUEVO		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0059			CONSTRUCCION DE PARQUE MULTIUSO, SECTOR LECHERIA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0060			CONSTRUCCION DE PARQUE GLORIA BISONO, HATO NUEVO MANOGUAYABO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0061			CULMINACION DEL PARQUE LAS MERCEDES, SECTOR BIENVENIDO, MANOGUAYABO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7028**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04				Reparación de instalaciones recreativas			11,310,105.00	0.00	0.00	0.00	8,482,763.00	24,864,370.61	33,347,133.61	3,384,360.92	587,819.45	3,972,180.37	0.00	3,972,180.37	32,202,295.24
04	0051			MANTENIMIENTO PARQUE MANOGUAYA, AVENIDA PROLONGACION 27 DE FEBRERO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
04	0052			EMBELLECIMIENTO DE AREA VERDE DE CABALLONA		2	3,482,763.00	0.00	0.00	0.00	3,482,763.00	-2,500,000.00	982,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,763.00
04	0053			REODELACION DE ISLETA DE MANOGUAYABO, PARQUE PEDRO MARTINEZ		2	4,827,342.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827,342.00
04	0055			Reparación de parque de la Galaxia, calle estrella la galaxia			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,001.02	6,966,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,001.02
04	0056			Reparación de parques de Cabayona, carretera hatu nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,955.13	10,996,955.13	1,953,902.75	587,819.45	2,541,722.20	0.00	2,541,722.20	8,455,232.93
04	0057			Reparación de parques los Banquitos, c/a esquina 31 las caobas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,376.99	7,269,376.99	1,430,458.17	0.00	1,430,458.17	0.00	1,430,458.17	5,838,918.82
04	0058			Reparación de parque Olimpo C/orqfeo esq. calle atlas sector olimpo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47	2,132,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,037.47
05				Instalación del alumbrado público			46,772,462.00	0.00	0.00	0.00	24,837,462.00	-5,500,000.00	19,337,462.00	0.00	971,092.80	971,092.80	0.00	971,092.80	40,301,369.20
05	0051			ALUMBRADO DEL SECTOR EL CIELO DE BAYONA		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
05	0052			ALUMBRADO DEL RESIDENCIAL ALBERTO MOTA		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
05	0053			ALUMBRADOREWSIDENCIAL CUMBRE DEL PARAISO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0054			COLOCACION DE LAMPARAS , CALLE BIENVENIDO POZO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0055			ILUMINACION DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR LECHERIA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0056			COLOCACION DE POSTES DE LUZ, TENDIDO ELECTRICO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
05	0057			ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0058			ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DEL SECTOR BELLAS COLINAS		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0059			ALUMBRADO DEL MULTIUSO Y LA CANCA, SECTOR ALTAGRACIA		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
05	0060			ALUMBRADO DE VARIAS CALLES DEL SECTOR ENSANCHE ALTAGRACIA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
05	0061			ALUMBRADOS DE VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO, POLIGONO 2		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
05	0062			ALUMBRADO DE VARIAS CALLES SECTOR BELLA COLINA,PUEBLO CHICO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
05	0063			INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES CON VIDEO CAMARA 3 MIL		2	28,935,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	-5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	971,092.80	971,092.80	0.00	971,092.80	22,963,907.20
05	0064			ILUMINACION DE LA CALLE BLASINA, SECTOR MANOGUAYABO	X	2	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
05	0065			ILUMINACION DE DEIFERENTES CALLES DEL SECTOR PALAVE(PARTICIPATIVO)	X	1	430,800.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00
05	0066			ILUMINACION DE DIFERENTES CALLES, SECTOR SAN MIGUEL (PARTICIPATIVO)	X	2	126,556.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00
05	0067			ILUMINACION DE LAS CALLES PRINCIPALES, SECTOR CABALLONA (PARTICIPATIVO)9	X	2	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
05	0068			COLOCACION DE PASTES DE REDES ELECTRICA, CALLE MANUELA JAIME, BAYONA (PARTICIPATIVO)9	X	2	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
05	0069			ALUMBRADO DE DIFERENTES CALLES, SECTOR BARRIO DUARTE(PARTICIPATIVO)	X	2	727,111.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00	0.00	727,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,111.00
05	0070			ALUMBRADO DIFERENTES CALLES, SECTOR LAS PALMAS (PARTICIPATIVO)	X	2	690,983.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00	0.00	690,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,983.00
05	0071			ILUMINACION VARIAS CALLES , SECTOR LA VENTA-EL CALICHE 8PARTICIPATIVO)	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0072			ILUMINACION CALLE PRINCIPAL, KM 12, EL CAFE	X	2	80,012.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.00
Total Producto - 3							145,875,952.00	0.00	0.00	0.00	79,374,737.00	3,664,370.61	83,039,107.61	5,022,007.84	1,558,912.25	6,580,920.09	0.00	6,580,920.09	142,959,402.52
Total Programa - 12							145,875,952.00	0.00	0.00	0.00	79,374,737.00	3,664,370.61	83,039,107.61	5,022,007.84	1,558,912.25	6,580,920.09	0.00	6,580,920.09	142,959,402.52
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			37,800,932.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800,932.00
01	0051			CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO DE HATO NUEVO		2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO DE MANOQUAYABO		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO DEL CAFE DE HERRERA		2	24,300,932.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300,932.00
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	12,635,629.39	26,635,629.39	4,822,645.34	8,243,267.28	13,065,912.62	0.00	13,065,912.62	18,569,716.77
03	0051			TERMINACION DE LA FUNERARIA BIENVENIDO		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0052			TERMINACION DEL TANATORIO (FUNERARIA) MUNICIPAL		2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,822,645.34	0.00	4,822,645.34	0.00	4,822,645.34	5,177,354.66
03	0054			CONSTRUCCION DE FUNERARIA, SECTOR DE VILLA VERDE		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
03	0055			Construcción terminacion del Tanatorio Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,629.39	12,635,629.39	0.00	8,243,267.28	8,243,267.28	0.00	8,243,267.28	4,392,362.11
Total Producto - 2							56,800,932.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	12,635,629.39	37,135,629.39	4,822,645.34	8,243,267.28	13,065,912.62	0.00	13,065,912.62	56,370,648.77
Total Programa - 14							56,800,932.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	12,635,629.39	37,135,629.39	4,822,645.34	8,243,267.28	13,065,912.62	0.00	13,065,912.62	56,370,648.77
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			40,848,399.00	0.00	0.00	0.00	25,222,568.00	-5,000,000.00	20,222,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,848,399.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA HATO NUEVO		2	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE PLAY DEPORTIVO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0054			TERMINACION DEL CLUB DEPORTIVO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0055			TERNINACION DE LA CANCHA DEPORTIVA YOLENNY		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE PLAY CHUPLUM, ARROYO BONITO, MANOGUAYABO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE CANCHA SECTOR EL CAFE DE HERRERA		2	6,453,098.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453,098.00
01	0058			CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA SECTOR ENRIQUILLO		2	7,472,733.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472,733.00
01	0060			CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA, SECTOR BUENOS AIRES, (PARTICIPATIVO)	X	2	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00	0.00	1,531,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,212.00
01	0061			CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA, SECTOR PALAVE (PARTICIPATIVO)	X	2	591,356.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00	0.00	591,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,356.00
01	0062			CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA , SECTOR LA CIENAGA, KM.14		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0063			CONSTRUCCION DE CANCHA, MANZANA 23, SECTOR LAS CAOBAS		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0064			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO, SECTOR BUENOS AIRES, EN LOS TERRENOS GUAJIMIA RESP. PROGRESO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0065			CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, SECTOR SAN FRANCISCO, LAS PALMAS DE HERRERA		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			7,342,214.00	0.00	0.00	0.00	7,342,214.00	0.00	7,342,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342,214.00
02	0051			RELLENO DEL PLAY JUAN GUZMAN, SECTOR SAN MIGUEL-(PARTICIPATIVO)		2	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00	0.00	2,647,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,915.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0052			REPARACION CANCHE DEPORTIVA, SECTOR DE PALAVE		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0053			REMOZAMIENTO DE AREAS DEPORTIVA, EL PALMAR-ABANICO (PARTICIPATIVO)	X	2	310,856.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00	0.00	310,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,856.00
02	0054			REMOSAMIENTO AREA DEPORTIVA, SECTOR KM 12-EL CAFE(PARTICIPATIVO)	X	2	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00	0.00	1,283,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,443.00
02	0056			REMOCION DE CANCHA, MANZANA 26, SECTOR LAS CAOBAS		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0057			REPARACION DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO		2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
03	0051			CONSTRUICCION CENTRO CULTURAL LAS CAOBAS		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0053			REMOZAMIENTO MULTIUSO, SECTOR ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0054			CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL, SECTOR PALAVE MANOGUAYABO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0055			CONSTRUCCION DEL MULTIUSO, VILLA VERDE, LA CIENAGA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04				Reparación Infraestructuras culturales y educativas			5,957,464.00	0.00	0.00	0.00	5,957,464.00	0.00	5,957,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957,464.00
04	0051			REMODELACION DE ESCUELAS LABORALES		2	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00	0.00	2,086,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,604.00
04	0052			REPARACION TECHADO DE IGLESIA, SECTOR MANOGUAYABO	X	2	120,430.00	0.00	0.00	0.00	120,430.00	0.00	120,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,430.00
04	0053			REPARACION DE PARED LICEO LAS AMERICAS, SECTOR MANOGUAYABO	X	2	250,430.00	0.00	0.00	0.00	250,430.00	0.00	250,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,430.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0054			TECHADO DE MULTIUSO, SECTOR LIBERTADOR (PARTICIPATIVO)	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
04	0055			RECONSTRUCCION DEL CUB GERMAN ANDRES SUARES, SAN MIGUEL MANOQUAYABO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Total Producto - 2							61,148,077.00	0.00	0.00	0.00	45,522,246.00	-5,000,000.00	40,522,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,148,077.00
Total Programa - 15							61,148,077.00	0.00	0.00	0.00	45,522,246.00	-5,000,000.00	40,522,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,148,077.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			42,432,023.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,432,023.00
02	0051			REMDELACION DEL MERCADO DE HERRERA		2	42,432,023.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,432,023.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			14,820,708.00	0.00	0.00	0.00	14,820,708.00	-2,500,000.00	12,320,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320,708.00
03	0051			CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE		2	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	-2,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0052			SANEAMIENTO DE CAÑADA EN EL SECTOR JUAN GUZMAN, MANOQUAYABO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0053			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAR, EN LA CALLE BARAHONA, SECTOR PALAVE, MANOQUAYABO	X	2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
03	0054			CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES EN EL SOCORRO MUTUO,MANOQUAYABP(PARTICIPATIVO)	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
03	0055			CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES, SECTOR SAN MIGUEL BELLA COLINA	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0056			LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR HATO NUEVO(PARTICIPATIVO)		2	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00	0.00	1,062,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,724.00
03	0057			CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES Y INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLES		2	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00	0.00	2,243,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,402.00
03	0058			CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTE, SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA(PPM)	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	0059			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A CAÑADA, SECTOR CABALLONA(PARTICIPATIVO)	X	2	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00	0.00	2,510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,856.00
03	0060			CONST. ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR KM. 14, (PARTICIPATIVO)	X	2	510,856.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00	0.00	510,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,856.00
03	0061			CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE , SECTOR LAS PALMAS(PARTICIPATIVO)	X	2	552,870.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00	0.00	552,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.00
03	0062			CONSTRUCCION DE DREAJE, SECTOR EL CALICHE-LA VENTA	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
03	0063			CONSTRUCCION DE FILTRANTE, SECTOR KM.12-EL CAFE	X	2	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			106,603,241.00	0.00	0.00	0.00	36,127,778.00	-3,500,000.00	32,627,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,103,241.00
04	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE IMBORNALES, SECTOR LA VENTA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0052			CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0053			CONSTRUCCION DE IMBORNALES, PARA DRENAJE PLUVIAL		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
04	0054			SANEAMIENTO DE CAÑADA , SECTOR BELLA COLINA ,MANOGUAYABO (PARTICIPATIVO)	X	2	834,332.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00	0.00	834,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,332.00
04	0055			LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR MANOGUAYABO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0056			REPARACION DRENAJE PLUVIAR, SECTOR MANOGUAYABO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
04	0057			REPARACION MANT. DE IMBORNALES, SECTOR LIBERTADOR		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0058			LIMPIEZA MANT. DE IMBORNALES , ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0059			LIMPIEZA DE IMBORNALES, VARIAS CALLES DEL SECTOR SAN FRANCISCO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0060			RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VALLENILLA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0061			RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA JAPON		2	8,534,022.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,534,022.00
04	0062			RESOLUCION DE DRENAJE PLUVIAR SECTOR BAYONA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0063			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAR DEL RESIDENCIAL ANACONDA		2	6,340,928.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340,928.00
04	0064			SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO DEL SECTOR LOA ALAMOS		2	64,320,943.00	0.00	0.00	0.00	6,720,430.00	-2,500,000.00	4,220,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,820,943.00
04	0065			LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR ARROYO BONITO, MANOGUAYABO	X	2	50,514.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00	0.00	50,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00
04	0066			SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR BUENOS AIRES, HERRERA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0067			REPARACION DE IMBORNALES CALLE 3, BUENOS AIRES, HERRERA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0068			LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOR PALAVE, (PARTICIPATIVO)	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
04	0069			LIMPIEZA DE CAÑADA, SECTOE SAN MIGUEL, MANOGUYABO(PARTICIPATIVO)	X	2	441,541.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00	0.00	441,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,541.00
04	0070			LIMPIEZA DE CAÑADA, EN CALLE DENNY MORALES, BIENVENIDO (PARTIVIPATIVO) MANOGUAYABO	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0071			LIMPIEZA DE IMBORNALES FRENTE AL CUB BIENVENIDO (PARTICIPATIVO)	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
04	0072			LIMPIEZA DE CAÑADAS , SECTOR BIENVENIDO, (PARTICIPATIVO)	X	2	666,012.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00	0.00	666,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,012.00
04	0073			LIMPIEZA DE IMBORNALES CALLE PRINCIPAL, SECTOR CABALLONA(PARTICIPATIVO)	X	2	35,156.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00
04	0074			REPARACION DE FILTRANTE EN LA CALLE ROGELIO ROSELL,SECTOR BAYONA (PARTICIPATIVO)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0075			LIMPIEZA Y ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR EL PALMAR /ABANICO	X	1	141,406.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00	0.00	141,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,406.00
04	0076			LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR DELEGACION KM. 14	X	2	187,150.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,150.00
04	0077			REP. EN LIMPIEZA DE FILTRANTE ENTRADA VILLA AURA,LAS PALMAS(PARTICIPATIVO)	X	2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
04	0078			REPARACION DE FILTRANTES, LAS PALMAS, HERRERA (PARTICIPATIVO)	X	2	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
04	0079			SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR LAS PALMAS,	X	2	660,810.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00	0.00	660,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,810.00
04	0080			REPARACION Y LIMPIEZA DE CAÑADA,SECTORLA VENTA-EL CALICHE	X	2	623,818.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00	0.00	623,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,818.00
04	0081			REPARACION DE FILTRANTE, SECTOR LA VENTA-EL CALICHE	X	2	94,784.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
04	0082			REPARACION FILTRANTE CALLE 4, SECTOR LA MINA EL CAFE (PARTICIPATIVO)	X	2	184,290.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
04	0083			REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 5, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO)	X	2	184,290.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0084			REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 8, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO)	X	2	184,290.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00
04	0085			REPARACION DE FILTRANTE, CALLE 23, SECTOR LA MINA-EL CAFE (PARTICIPATIVO)	X	2	182,290.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
04	0086			LIMPIEZA DE IMBORNALES, SECTOR KM 12-EL CAFE	X	2	127,419.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00	0.00	127,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,419.00
04	0087			REMOZAMIENTO DE IMBORNALES, ENSANCHE ALTAGRACIA (PARTICIPATIVO)	X	2	999,246.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00	0.00	999,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,246.00
04	0088			REPARACION DE IMBORNALES, EN CALLE 5 CON 13, SECTOR EL CAFE		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
Total Programa - 17							163,855,972.00	0.00	0.00	0.00	55,948,486.00	-8,000,000.00	47,948,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,855,972.00
Total General RD\$							649,568,525.00	0.00	0.00	0.00	359,467,281.00	44,789,840.16	404,257,121.16	21,482,874.65	22,018,177.13	43,501,051.78	0.00	43,501,051.78	650,857,313.38


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

