



## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SONADOR

"SERVICIO, DESARROLLO Y COMPROMISO SOCIAL"

09 de Enero del 2026

AL: Comité de seguimiento del presupuesto participativo

De: Juan Carlos Taveras Núñez  
Director Municipal


Asunto: Informe rendición de cuentas y avances del  
presupuesto participativo 2025.

Muy distinguido señores:

Es u honor para la Junta Municipal de Villa Sonador, tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, con la finalidad de saludarles y al mismo tiempo remitir el informe de rendición de cuentas y avances de presupuesto participativo correspondiente al semestre Julio-diciembre 2025

Sin otro particular y con sentimiento de alta estima, se despide.

Cordialmente,

  
Sr. Juan Carlos Taveras Núñez  
Director municipal







**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SONADOR**

"SERVICIO, DESARROLLO Y COMPROMISO SOCIAL"

**GESTION COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA**

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2025

ESTADO DE SITUACION DE OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE	
Obras ejecutadas	3,193,619.62		1.00
Obras en proceso			
Obras Pendiente	11,380.38		0.00
TOTAL	3,205,000.00	-	1.00

BALANCE DE EJECUCION DE VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO

FONDO DE INVERSION	MONTO DE LA OBRA	DIFERENCIA	PORCENTAJE
3,205,000.00	3,193,619.62	11,380.38	100%







## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SONADOR

"SERVICIO, DESARROLLO Y COMPROMISO SOCIAL"

No.	OBRAS PROGRAMADA	UBUICACION	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	NIVEL MAS DE 50%	MENOS DE 50%
			PRESUPUESTO ESTIMADO				
1	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES - INGENIO	INGENIO	50,000.00	49,342.50			
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - MIRADOR	MIRADOR	128,000.00	128,000.00			
3	CONSTRUCCION DE 3 BADENES - LA MINITA	MINITA	197,000.00	196,150.00			
4	ENCACHE DE CALLE Y DRENAJE LA MINITA	MINITA	87,000.00	86,200.00			
5	CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE SANTA - SONADOR A	SONADOR A	60,000.00	58,168.00			
6	CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE BEBO - SONADOR A	SONADOR A	60,000.00	59,166.00			
7	CALLEJON CHAPULIN - SONADOR B	SONADOR B	60,000.00	59,680.00			
8	CONSTRUCCION CALLEJON ALEIDA - SONADOR B	SONADOR B	60,000.00	59,400.00			
9	CONSTRUCCION CALLEJON DE JULIO SONADOR B	SONADOR B	44,000.00	43,400.00			
10	CONSTRUCCION CALLEJON DE RAMONA -SONADOR B	SONADOR B	26,000.00	26,000.00			
11	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AVENIDA 16 DE AGOSTO, HACIENDA RIVERA - HASTA PUENTE - SONADOR B	SONADOR B	338,000.00	337,750.00			
12	KIT COMUNITARIO LOS DEFENSORES DE LA MINITA	MINITA	70,000.00	69,996.00			
13	REPARACION DE CALLEJON CELESTE - SONADOR A	SONADOR A	60,000.00	59,500.00			
14	MEJORA DE CALLES - SONADOR A	SONADOR A	150,000.00	149,400.00			
15	REPARACION HOYO CAMINO A LA COLONIA - SONADOR B	SONADOR B	50,000.00	49,775.00			
16	CONSTRUCCION CANCHA - COLONIA A	COLONIA A	488,000.00	487,224.00			
17	VERJA PERIMETRAL DEL PLAY - COLONIA B	COLONIA B	180,000.00	179,889.48			
18	CONSTRUCCION CANCHA LA PLUMA - SONADOR A	SONADOR A	233,000.00	232,614.00			
19	REPARACION DE BAÑO DE LA CANCHA - SONADOR B	SONADOR B	100,000.00	99,205.12			
20	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL - LA COLONIA B	COLONIA B	300,000.00	299,695.00			
21	CIERRE DE PARQUE INFANTIL - INGENIO	INGENIO	24,000.00	23,714.62			
22	ADECUACION DE CAPILLAS - LA MINITA	MINITA	50,000.00	49,999.00			
23	REHABILITACION ASOCIACION SAN JOSE - SONADOR B	SONADOR B	50,000.00	49,850.00			







## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SONADOR

"SERVICIO, DESARROLLO Y COMPROMISO SOCIAL"

24	GAVIONES EN EL PUENTE - INGENIO	INGENIO	150,000.00	149,895.90			
25	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA - SONADOR B	SONADOR B	100,000.00	99,940.00			
26	ALUMBRADO DE CALLES - LA MINITA	MINITA	30,000.00	29,999.00			
27	ALUMBRADO DE CALLES - SONADOR A	SONADOR A	60,000.00	59,666.00			
TOTAL GENERAL PPM			<u>3,205,000.00</u>	<u>3,193,619.62</u>			

