

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

| Proyecto | Obra | Cod SNIP | Ubic Geo | Denominación                                                   | Partic. | Mod. Cont. | Costo Total de la Obra | Ejec. (Dev.) Años Anterior | Pagado Años Anterior | Pendiente por Pagar | Presupuesto Año |              |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                           | Pag. en Trim. Deudas Año Ant. | Total General Pagado | Balance Disponible |
|----------|------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
|          |      |          |          |                                                                |         |            |                        |                            |                      |                     | Original        | Modificacion | Vigente      | Pagado Trimestre Anteriores     | Pagado en el Trimestre | Pago Acomulado a la Fecha |                               |                      |                    |
| 01       | 061  |          |          | CONSTRUCCION DE PUENTE EN PASO CIBAO                           |         |            | 300,000.00             |                            |                      |                     | 300,000.00      | -300,000.00  | 0.00         |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 0.00               |
| 01       | 062  |          |          | CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN VALERIO                          |         |            | 600,000.00             |                            |                      |                     | 600,000.00      | -600,000.00  | 0.00         |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 0.00               |
| 01       | 063  |          |          | CONSTRUCCION DE BADEN Y CONEXION TUNEL BARRIO LA BOMBA         |         |            | 250,000.00             |                            |                      |                     | 250,000.00      | 0.00         | 250,000.00   |                                 | 0.00                   | 248,000.00                |                               | 248,000.00           | 2,000.00           |
| 01       | 064  |          |          | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES CALLES         |         |            | 0.00                   |                            |                      |                     | 0.00            | 4,092,595.82 | 4,092,595.82 |                                 | 3,538,989.69           | 0.00                      |                               | 3,538,989.69         | 553,606.13         |
| 02       | 051  |          |          | REPARACION DE CAMINO VECINALES JALONGA - LOS RANCHOS           |         |            | 200,000.00             |                            |                      |                     | 200,000.00      | 240,000.00   | 440,000.00   |                                 | 246,200.00             | 190,000.00                |                               | 436,200.00           | 3,800.00           |
| 02       | 055  |          |          | REPARACION CAMINO VECINAL ESCUELA PILAR RONDON                 |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 150,000.00   | 250,000.00   |                                 | 149,500.00             | 100,000.00                |                               | 249,500.00           | 500.00             |
| 02       | 058  |          |          | REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN VALERIO                       |         |            | 107,264.20             |                            |                      |                     | 107,264.20      | 50,000.00    | 157,264.20   |                                 | 51,550.00              | 94,000.00                 |                               | 145,550.00           | 11,714.20          |
| 02       | 063  |          |          | REPARACION DE CAMINO VECINAL JALONGA-PRUDENCIO                 |         |            | 200,000.00             |                            |                      |                     | 200,000.00      | 7,400.00     | 207,400.00   |                                 | 10,000.00              | 171,800.00                |                               | 181,800.00           | 25,600.00          |
| 02       | 067  |          |          | REPARACION CAMINO VECINAL PASO CARIBE                          |         |            | 300,000.00             |                            |                      |                     | 300,000.00      | 0.00         | 300,000.00   |                                 | 0.00                   | 300,000.00                |                               | 300,000.00           | 0.00               |
| 02       | 070  |          |          | REPARACION CAMINO VECINAL LAS GUARANAS 1 Y 2                   |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 12,600.00    | 112,600.00   |                                 | 31,800.00              | 80,800.00                 |                               | 112,600.00           | 0.00               |
| 02       | 072  |          |          | REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PARCELEROS                    |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 10,000.00    | 110,000.00   |                                 | 18,000.00              | 90,000.00                 |                               | 108,000.00           | 2,000.00           |
| 02       | 079  |          |          | REPARACION CAMINO VECINAL HATILLOS MATA DE PALMA               |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 0.00         | 100,000.00   |                                 | 0.00                   | 100,000.00                |                               | 100,000.00           | 0.00               |
| 02       | 088  |          |          | Reparacion de Camino Vecinal KM 26 Hasta Magua                 |         |            | 200,000.00             |                            |                      |                     | 200,000.00      | 100,000.00   | 300,000.00   |                                 | 100,000.00             | 199,000.00                |                               | 299,000.00           | 1,000.00           |
| 02       | 089  |          |          | REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL AL FUENTE DE CONTAN |         |            | 70,000.00              |                            |                      |                     | 70,000.00       | 400,000.00   | 470,000.00   |                                 | 400,000.00             | 70,000.00                 |                               | 470,000.00           | 0.00               |
| 02       | 090  |          |          | REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL DETRAS DE JOSE      |         |            | 65,471.60              |                            |                      |                     | 65,471.60       | 100,000.00   | 165,471.60   |                                 | 81,600.00              | 60,000.00                 |                               | 141,600.00           | 23,871.60          |
| 04       | 052  |          |          | Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo          |         |            | 150,000.00             |                            |                      |                     | 150,000.00      | 0.00         | 150,000.00   |                                 | 0.00                   | 144,622.00                |                               | 144,622.00           | 5,378.00           |

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

| Proyecto | Obra | Cod SNIP | Ubic Geo | Denominación                                                     | Partic. | Mod. Cont. | Costo Total de la Obra | Ejec. (Dev.) Años Anterior | Pagado Años Anterior | Pendiente por Pagar | Presupuesto Año |              |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                           | Pag. en Trim. Deudas Año Ant. | Total General Pagado | Balance Disponible |
|----------|------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
|          |      |          |          |                                                                  |         |            |                        |                            |                      |                     | Original        | Modificacion | Vigente      | Pagado Trimestre Anteriores     | Pagado en el Trimestre | Pago Acomulado a la Fecha |                               |                      |                    |
| 06       | 051  |          |          | Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo            |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 0.00         | 100,000.00   |                                 | 0.00                   | 80,400.00                 |                               | 80,400.00            | 19,600.00          |
| 08       | 053  |          |          | MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA                                    |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | -100,000.00  | 0.00         |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 0.00               |
| 12       | 052  |          |          | ROTULACION DE LAS CALLES DE LOS HATILLOS Y JALONGA               |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | 20,000.00    | 120,000.00   |                                 | 0.00                   | 120,000.00                |                               | 120,000.00           | 0.00               |
| 12       | 053  |          |          | EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DE HATILLO                         |         |            | 100,000.00             |                            |                      |                     | 100,000.00      | -100,000.00  | 0.00         |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 0.00               |
| 13       | 054  |          |          | CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL PALACIO MUNICIPAL                   |         |            | 400,000.00             |                            |                      |                     | 400,000.00      | -400,000.00  | 0.00         |                                 | 0.00                   | 0.00                      |                               | 0.00                 | 0.00               |
| 16       | 054  |          |          | Mantenimientol del Cementerio de los Hatillos                    |         |            | 200,000.00             |                            |                      |                     | 200,000.00      | -41,000.00   | 159,000.00   |                                 | 0.00                   | 155,762.52                |                               | 155,762.52           | 3,237.48           |
| 22       | 051  |          |          | Mantenimiento y Mejoramiento de Vertedero                        |         |            | 200,000.00             |                            |                      |                     | 200,000.00      | 191,000.00   | 391,000.00   |                                 | 151,000.00             | 240,000.00                |                               | 391,000.00           | 0.00               |
| 22       | 054  |          |          | CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL DISTRITO MUNICIPAL            |         |            | 1,000,000.00           |                            |                      |                     | 1,000,000.00    | -50,000.00   | 950,000.00   |                                 | 293,500.00             | 644,165.00                |                               | 937,665.00           | 12,335.00          |
| 23       | 051  |          |          | Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano |         |            | 1,000,000.00           |                            |                      |                     | 1,000,000.00    | 400,000.00   | 1,400,000.00 |                                 | 484,570.00             | 896,392.43                |                               | 1,380,962.43         | 19,037.57          |

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217


CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION


Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

| Proyecto | Obra | Cod SNIP | Ubic Geo | Denominación         | Partic. | Mod. Cont. | Costo Total de la Obra | Ejec. (Dev.) Años Anterior | Pagado Años Anterior | Pendiente por Pagar | Presupuesto Año |              |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                           | Pag. en Trim. Deudas Año Ant. | Total General Pagado | Balance Disponible |
|----------|------|----------|----------|----------------------|---------|------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
|          |      |          |          |                      |         |            |                        |                            |                      |                     | Original        | Modificación | Vigente       | Pagado Trimestre Anteriores     | Pagado en el Trimestre | Pago Acomulado a la Fecha |                               |                      |                    |
|          |      |          |          | TOTAL DE CUENTA RD\$ |         |            | 6,042,735.80           |                            |                      |                     | 6,042,735.80    | 4,182,595.82 | 10,225,331.62 |                                 | 5,556,709.69           | 3,984,941.95              |                               | 9,541,651.64         | 683,679.98         |



José Miguel Vázquez Santana

Preparado por



Rafael Ortiz Duarte

Revisado por

  
DIRECTOR

SELLO Y RNC 430056235



Rafael Frias

Aprobado por