

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION **7 | 0 | 1 | 9**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			2,176,206.00	0.00	0.00	0.00	2,176,206.00	13,156,611.12	15,332,817.12	1,814,654.14	5,069,128.27	6,883,782.41	0.00	6,883,782.41	8,449,034.71
11	0051		ENCACHE Y MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CALLE PRINCIPAL COLONIA JAPONESA	1		635,206.00	0.00	0.00	0.00	635,206.00	-635,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO NUEVO, (MATADERO VIEJO), SECTOR EL CERCADO	1		348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	-348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCEMETADO DE CALLEJON, EN SANTIAGO APOSTOL	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	140,000.00	190,000.00	0.00	185,125.47	185,125.47	0.00	185,125.47	4,874.53
11	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ENCEMETADO DE CALLEJON, BARRIO LOS PRIKIS	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	210,000.00	310,000.00	0.00	308,966.73	308,966.73	0.00	308,966.73	1,033.27
11	0055		CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, SECTOR VULNERABLE 4%	1		143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	139,837.38	139,837.38	0.00	139,837.38	3,162.62
11	0056		REPARACION DE CAMINOS VECINALES, EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	0		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	89,500.00	140,007.00	229,507.00	0.00	229,507.00	20,493.00
11	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	148,440.00	398,440.00	154,297.85	213,456.83	367,754.68	0.00	367,754.68	30,685.32
11	0059		BACHEO, ROTULACION Y SE?ALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	420,604.00	620,604.00	268,526.03	152,702.02	421,228.05	0.00	421,228.05	199,375.95
11	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA LM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,815.00	803,815.00	268,604.17	255,528.80	524,132.97	0.00	524,132.97	279,682.03
11	0061		BADEN BARRIO SAN FRANCISCO, EL CERCADO		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	96,660.64	0.00	96,660.64	0.00	96,660.64	3,339.36
11	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA LM		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,946,054.12	10,946,054.12	937,065.45	3,673,504.04	4,610,569.49	0.00	4,610,569.49	6,335,484.63
11	0064		CONSTRUCCION PUENTE EN ALCANTARILLA RESIDENCIAL ELIDET, SECTOR EL CERCADO		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,262.00	278,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,262.00
11	0065		CONSTRUCCION ACERAY CONTENE SECTOR LA LUISA, SECTOR EL CERCADO		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,687.00	416,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,687.00
11	0066		CONSTRUCCION CONTENES ENTRADA DR. COSMER CALLE 02, LAS AUYAMA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,306.00	495,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,306.00
11	0067		CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES SECTOR ARROYO ARRIBA, ARROYO ARRIBA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,649.00	380,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,649.00
			Proyecto 02			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,453,583.00	1,803,583.00	0.00	402,567.46	402,567.46	0.00	402,567.46	1,401,015.54
11	0051		AMPLIACION DEL PUENTE EN EL BARRIO PUERTO RICO, SECTOR ARROYO ARRIBA	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION PASO VEHICULAR EN LA ENTRADA ESCUELA DAVID DURAN, SECTOR ARROYO ARRIBA	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,954.80	49,954.80	0.00	49,954.80	45.20
11	0053		RECONSTRUCCION PUENTE PEATONAL, LA CIENEGUITA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	83,941.90	83,941.90	0.00	83,941.90	1,058.10
11	0054		REPARACION DE CALLES EN EL SECTOR LA JOYA SECTOR LA JOYA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
11	0055		REPARACION DEL BADEN 5 ESQUINA CALLE MARIA ANTONIO GARCIA INTERCECCION AV. MELLA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,473.00	137,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,473.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION **70119**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0056		REPARACION DEL BADEN CALLEJON DE ROSALIA CALLEJON DE ROSALIA AV. MELLA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
11	0057		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTE SECTORES DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE CONSTANZA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0058		COLOCACION DE BARANDA DE PROTECCION EN EL PUENTE DE LA CALLE DANIEL DURAN, CALLE DANIEL DURAN LAS AU		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,998.00	60,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,998.00
11	0059		REPARACION DE ACERA Y CONTEN EN EL PLAY MUNICIPAL, CALLE ANTONIO MARIA GARCIA ESQ. SALOME URENA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,153.00	274,153.00	0.00	268,670.76	268,670.76	0.00	268,670.76	5,482.24
11	0060		RECONSTRUCCION DE BADEN PROXIMO MINI-AYUNTAMIENTO DEL CERCADO, EL CERCADO		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,159.00	81,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,159.00
			Proyecto 04			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	66,730.07	66,730.07	0.00	66,730.07	3,269.93
11	0051		REMOZAMIENTO CANCHA BARRIO LAS FLORES	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	66,730.07	66,730.07	0.00	66,730.07	3,269.93
			Proyecto 05			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	141,237.51	141,237.51	0.00	141,237.51	8,762.49
11	0051		CONSTRUCCION DE ROTONDA EN LOS MULTI SECTOR LA SECADORA	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	141,237.51	141,237.51	0.00	141,237.51	8,762.49
11	0052		CONSTRUCCION PARQUECITO ENTRE CALLE LAS ALUYAMAS Y CALLE DANIEL RODRIGUEZ, SECTOR LAS ALUYAMAS.	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 06			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-20,500.00	379,500.00	199,653.54	177,964.99	377,618.53	0.00	377,618.53	1,881.47
11	0051		REPARACION EN PARQUES Y PLAZAS	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-20,500.00	379,500.00	199,653.54	177,964.99	377,618.53	0.00	377,618.53	1,881.47
			Proyecto 08			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	682,451.00	1,382,451.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,182,451.00
11	0051		REPARACION CENTRO COMUNITARIO PERSEVERANCIA, 1RA. ETAPA, SECTOR COLONIA ESPAÑOLA	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		REPARACION EN CENTROS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11	0053		REPARACION DEL CENTRO COMUNAL LOS ENVASADORES BARRIO LAS FLORES		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,659.00	623,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,659.00
11	0054		COLOCACION DE VERJA PERIMETRAL MINI AYUNTAMIENTO EL CERCADO, EL CERCADO		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,792.00	558,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,792.00
			Proyecto 13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,470.00	1,957,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,470.00
11	0051		CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO PARA ORGANISMO DE SOCORRO (CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL, UPR Y JUVENTUD), CA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,470.00	1,957,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,470.00
			Proyecto 14			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,069,229.00	7,069,229.00	6,825,449.88	243,779.12	7,069,229.00	0.00	7,069,229.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION Y REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES Y SALA CAPITULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE CONSTANZA	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,069,229.00	7,069,229.00	6,825,449.88	243,779.12	7,069,229.00	0.00	7,069,229.00	0.00
			Proyecto 18			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	215,000.00	365,000.00	32,310.34	137,200.00	169,510.34	0.00	169,510.34	195,489.66
11	0052		MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	30,000.00	180,000.00	32,310.34	137,200.00	169,510.34	0.00	169,510.34	10,489.66

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7019

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado 18 = 9 + 17	Monto Pendiente de pago 19 = 7 - 8
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0053		MANTENIMIENTO PINTURA EL MERCADO MUNICIPAL, CALLE GRATEREAUX		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
			Proyecto 19			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,000.00	2,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,000.00
11	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,000.00	2,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,000.00
			Proyecto 20			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	116,178.68	1,371,078.53	1,487,257.21	0.00	1,487,257.21	12,742.79
11	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	116,178.68	1,371,078.53	1,487,257.21	0.00	1,487,257.21	12,742.79
			Proyecto 21			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	744,592.00	794,592.00	0.00	216,817.55	216,817.55	0.00	216,817.55	577,774.45
11	0051		EMPALME DE TUBOS PARA DESÁGUOS EN EL RIO, SECTOR LA JOYA	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	174,000.00	224,000.00	0.00	216,817.55	216,817.55	0.00	216,817.55	7,182.45
11	0052		COLOCACION DE ALCANTARILLA FRENTE A VEGEFRUIT ARROYO ARRIBA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,592.00	200,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,592.00
11	0053		CONEXION DE TUBERIAS EN EL SECTOR LA JOYA CALLE 02 SECTOR LA JOYA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
11	0054		RECONEXION DE TUBERIAS EN POZO TUBULARES AL SISTEMA DEL ACUEDUCTO DIFERENTES COMUNIDADES, EN MUNICI		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 24			2,016,900.00	0.00	0.00	0.00	2,016,900.00	539,436.00	2,556,336.00	2,555,256.46	0.00	2,555,256.46	0.00	2,555,256.46	1,079.54
11	0051		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.01, PROXIMO AL PARQUECITO LAS FLORES	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	-37,184.00	229,516.00	229,516.00	0.00	229,516.00	0.00	229,516.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.02, SECTOR LOS ENVASADORES	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	-74,300.00	192,400.00	192,305.40	0.00	192,305.40	0.00	192,305.40	94.60
11	0053		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.03, CALLE PRINCIPAL SECTOR SAN ISIDRO	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	-25,900.00	240,800.00	240,731.40	0.00	240,731.40	0.00	240,731.40	68.60
11	0054		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.04, MINI AYUNTAMIENTO ENSANCHE EL CERCADO.	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	-103,400.00	163,300.00	163,268.00	0.00	163,268.00	0.00	163,268.00	32.00
11	0055		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.05, SECTOR VILLAS PINALES	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	243,096.00	509,796.00	509,796.00	0.00	509,796.00	0.00	509,796.00	0.00
11	0056		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.06, ESCUELA DELFIN SANTOS PINALES, SECTOR EL CHORRO	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	-79,670.00	187,030.00	187,029.02	0.00	187,029.02	0.00	187,029.02	0.98
11	0057		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.07, CENTRO COMUNAL, SECTOR EL CHAVON	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	-21,400.00	245,300.00	245,245.00	0.00	245,245.00	0.00	245,245.00	55.00
11	0058		CONSTRUCCION DE ENCACHE, EN EL BARRIO SAN MIGUEL, SECTOR LOS MULTIS PARTE ATRAS.	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0059		CONSTRUCCION POZO TUBULAR NO.08 IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PARQUE MUNICIPAL		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,460.00	188,460.00	188,451.49	0.00	188,451.49	0.00	188,451.49	8.51
11	0060		COLCACION DE ALCANTARILLA, CALLE JARABACOA SECTOR ARROYO ARRIBA.		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,734.00	599,734.00	598,914.15	0.00	598,914.15	0.00	598,914.15	819.85
			Proyecto 25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	194,040.00	194,040.00	0.00	194,040.00	105,960.00
11	0051		LIMPIEZA DEL RIO PANTUNFLA- SECTOR LOS COROTO, LOS PEINADO, LA JOYA, PUENTE DEL CHORRO, PUENTE DIVI		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	194,040.00	194,040.00	0.00	194,040.00	105,960.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7|0|1|9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
TOTAL GENERAL						10,913,106.00	0.00	0.00	0.00	10,913,106.00	24,762,872.12	35,675,978.12	11,543,503.04	8,220,543.50	19,764,046.54	0.00	19,764,046.54	15,911,931.58



Preparado por



Revisado por





Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)