

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71175

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			7,702,000.00	0.00	0.00	0.00	7,702,000.00	4,406,078.20	12,108,078.20	4,758,809.20	1,437,802.00	6,196,611.20	0.00	6,196,611.20	5,911,467.00
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS ISLACION	0		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	140,000.00	588,000.00	738,000.00	0.00	738,000.00	562,000.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS - CENTRO CABARETE	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	1,137,184.20	476,000.00	1,613,184.20	0.00	1,613,184.20	286,815.80
11	0055		ASFALTADO SECTOR CABARETE	0		1,502,000.00	0.00	0.00	0.00	1,502,000.00	0.00	1,502,000.00	587,810.00	353,802.00	951,612.00	0.00	951,612.00	550,388.00
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CABARETE	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,493,815.00	0.00	1,493,815.00	0.00	1,493,815.00	6,185.00
11	0058		REPARACION Y ASFALTADO DE CALLES EL CHOCO	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
11	0059		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLEJON DE LA LOMA	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
11	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,078.20	4,506,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,078.20
			Proyecto 02			4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	1,100,000.00	5,650,000.00	3,805,210.00	1,830,726.00	5,635,936.00	0.00	5,635,936.00	14,064.00
11	0051		REPARACION DE CAMINO VECINAL - SECTOR CABARETE	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,940,610.00	59,000.00	1,999,610.00	0.00	1,999,610.00	390.00
11	0053		INSTALACION DE SEMAFORO (BOMBITA)	1		950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	100,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
11	0057		REPARACION DE CAMINO VECINAL	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	699,600.00	84,476.00	784,076.00	0.00	784,076.00	5,924.00
11	0058		REPARACION DE CAMINOS VECINALES LA CIENEGA	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	165,000.00	627,250.00	792,250.00	0.00	792,250.00	7,750.00
11	0059		REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE EMERGENCIA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
			Proyecto 04			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	520,000.00
11	0051		REPARACION CANCHAS DEL SECTOR CABARETE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	220,000.00
11	0052		REPARACION DE PLAYS CABARETE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 05			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE CALLEJON DE LA LOMA	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 07			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	398,104.21	0.00	398,104.21	0.00	398,104.21	1,895.79
11	0051		CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL CIENEGA	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	398,104.21	0.00	398,104.21	0.00	398,104.21	1,895.79
			Proyecto 08			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
11	0052		REPARACION DE IGLESIAS	0		290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION **711715**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (deengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 11			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	329,490.00	0.00	329,490.00	0.00	329,490.00	20,510.00
11	0051		CONSTRUCCION ENTRADAS DE LA PLAYA	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	329,490.00	0.00	329,490.00	0.00	329,490.00	20,510.00
			Proyecto 14			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	398,433.00	8,000.00	398,433.00	0.00	398,433.00	1,567.00
11	0051		REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	398,433.00	8,000.00	398,433.00	0.00	398,433.00	1,567.00
			Proyecto 20			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	800,000.00	796,810.00	0.00	796,810.00	0.00	796,810.00	3,190.00
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	800,000.00	796,810.00	0.00	796,810.00	0.00	796,810.00	3,190.00
			Proyecto 21			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00	73,000.00
11	0051		DESAGUE ISLABON	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00	73,000.00
			Proyecto 23			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-380,000.00	120,000.00	28,000.00	85,000.00	113,000.00	0.00	113,000.00	7,000.00
11	0051		ALUMBRADO SECTORES DE CABARETE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-380,000.00	120,000.00	28,000.00	85,000.00	113,000.00	0.00	113,000.00	7,000.00
TOTAL GENERAL						16,742,000.00	0.00	0.00	0.00	16,742,000.00	4,226,078.20	21,668,078.20	10,963,856.41	3,361,528.00	14,325,384.41	0.00	14,325,384.41	7,342,693.79

Preparado por 



Revisado por 



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Control de Gastos Municipales (DREGM)