



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025**



**Código del Capítulo: 7055**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			1,519,756.00	0.00	0.00	0.00	1,519,756.00	5,789,537.68	7,309,293.68	3,203,197.00	3,384,546.63	6,587,743.63	0.00	6,587,743.63	721,550.05
01	0051			Construcción de aceras y contenes Sabana de Chen PPM	X	1	759,878.00	0.00	0.00	0.00	759,878.00	166,197.82	926,075.82	910,617.00	15,000.00	925,617.00	0.00	925,617.00	458.82
01	0052			Construcción de aceras y contenes en Juan de la Cruz PPM	X	1	759,878.00	0.00	0.00	0.00	759,878.00	2,219,000.00	2,978,878.00	2,292,580.00	685,870.00	2,978,450.00	0.00	2,978,450.00	428.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes Casco Urbano de Juan Santiago			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404,339.86	3,404,339.86	0.00	2,683,676.63	2,683,676.63	0.00	2,683,676.63	720,663.23
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			1,059,878.00	0.00	0.00	0.00	1,059,878.00	-597,000.00	462,878.00	250,000.00	211,385.00	461,385.00	0.00	461,385.00	1,493.00
02	0051			Reparación de los camino vecinales de Sabana de la Loma PPM	X	1	759,878.00	0.00	0.00	0.00	759,878.00	-702,000.00	57,878.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	378.00
02	0053			Reparación de camino vecinal La Guardia del Cafe- La Tinaja		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	42,500.00	12,000.00	54,500.00	0.00	54,500.00	500.00
02	0054			Reparación de camino vecinal Cañada del Cilantro Sonador		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0055			Reparación de los camino vecinales de Cañada de Los Gallo-Madre vieja			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,385.00	199,385.00	0.00	199,385.00	615.00
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	-1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			Remodelacion del Parque Central de Juan Santiago		1	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	-1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,634.35	234,634.35	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	34,634.35
07	0051			- Construcción de la Funeraria Municipal de Juan Santiago			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,634.35	234,634.35	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	34,634.35
11				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			559,314.00	0.00	0.00	0.00	559,314.00	-559,000.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00
11	0051			Construcción Parador Fotográfico de Juan Santiago		1	559,314.00	0.00	0.00	0.00	559,314.00	-559,000.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00
13				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,985,000.00




**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025**




**Código del Capítulo: 7055**


**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
13	0051			Construcción de oficinas municipales de Juan Santiago		2	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,985,000.00
<b>Total General RD\$</b>							<b>31,588,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,603,948.00</b>	<b>3,403,172.03</b>	<b>8,007,120.03</b>	<b>3,453,197.00</b>	<b>3,795,931.63</b>	<b>7,249,128.63</b>	<b>0.00</b>	<b>7,249,128.63</b>	<b>27,742,991.40</b>	

  
Jorge Adalberto Beriguete  
Preparado por

  
Kelin Montero  
Revisado por



  
Omar Ant. Gomez Casanovas  
Aprobado por

