

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7112
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA YEGUA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	7,426,003.36	8,826,003.36	912,989.00	991,687.30	1,904,676.30	0.00	1,904,676.30	6,921,327.06
01	0051			Construccion Aceras Y Contenes			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,737,001.68	4,737,001.68	456,494.50	159,008.00	615,502.50	0.00	615,502.50	4,121,499.18
01	0051			Construccion Aceras Y Contenes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737,001.68	3,737,001.68	456,494.50	826,179.30	1,282,673.80	0.00	1,282,673.80	2,454,327.88
01	0052			ROTULACION Y SEÑALIZACION CALLESPRINCIPAES MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE UN BADEN - BARRIO TRANQUILO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA DEL BANCO DE RESERVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	135,500.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL BARRIO BLANCO CALLE LAS MERCEDES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL BARRIO SAN FRANCISCO CALLE COLON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862,370.00	3,862,370.00	1,693,566.39	1,505,000.00	3,198,566.39	0.00	3,198,566.39	663,803.61
02	0052			CONSTRUCCION Y REMODELACION EN HORMIGON DE ACERAS, CONTENES MERCADO, ROTONDA, Y ORNAMENTACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862,370.00	3,862,370.00	1,693,566.39	1,505,000.00	3,198,566.39	0.00	3,198,566.39	663,803.61
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-167,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
04	0051			PROYECTO DE REPARACION Y ADECUACION DE CANCHA			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-167,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0051			REPARACION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	213,000.00	713,000.00	399,950.00	163,500.00	563,450.00	0.00	563,450.00	149,550.00
11	0051			REMODELACION Y ACONDICINAMIENTO FORESTA CALLES Y PARQUES			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	53,500.00	553,500.00	399,950.00	163,500.00	563,450.00	0.00	563,450.00	-9,950.00
11	0052			REESCONSTRUCCION DE MURO DE LA CAÑADA EN BARRIO BLANCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00
11	0053			REESCONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA CALLE NIEVE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0051			REPARACION ROTONDA TUNER			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0051			REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDIFICACIONES MUNICIPALES			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	773,500.00	1,373,500.00	383,500.00	0.00	383,500.00	0.00	383,500.00	990,000.00
20	0051			PROYECTO DE REPARACION DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	386,750.00	986,750.00	191,750.00	0.00	191,750.00	0.00	191,750.00	795,000.00
20	0051			PROYECTO DE REPARACION DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,750.00	386,750.00	191,750.00	0.00	191,750.00	0.00	191,750.00	195,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7112
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA YEGUA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	10,107,373.36	14,807,373.36	3,422,505.39	2,660,187.30	6,082,692.69	0.00	6,082,692.69	8,724,680.67


LEONEL VALENZUELA ARAUJO
CONTADOR MUNICIPAL
Preparado Por




FRANCISCO ALBERTO CANARIO
CONTRALOR
Revisado Por




FRANCIS ABREU DE LA ROSA
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

