



ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ENERO-MARZO 2026

1- BALANCE CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	2	50%
OBRAS EN PROCESOS	1	61%
OBRAS PENDIENTES	2	61-100%

2- BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA.	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
RD\$1,250,000.00	RD\$1,000,000.00	RD\$ 638,019.00	83%



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL DON JUAN
RNC:430050032



NO	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADA	NO PAGADA	CON AVANCE	SIN AVANCE	SITUACION
1	2DA ETAPA PARQUE FOTOGRAFICO LA HERMUTH	SECCION PAYABO	RD\$250,000.00	RD\$0		X		X	NO REALIZADA
2	3RA ETAPA PARQUE TRIPLE OZAMA	TRIPLE OZAMA	RD\$1,000,000.00	RD\$611,981.00	X		X		NO REALIZADA

LICDO LIONCITO JOSE SENCILIE
DIRECTOR DITRITAL

