

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2026

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7112
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA YEGUA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	3,777,051.20	4,277,051.20	0.00	3,829,000.20	3,829,000.20	0.00	3,829,000.20	448,051.00
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,899.91	55,899.91	0.00	55,899.91	244,100.09
01	0052			ROTULACION DE CALLES MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO LAS MERCEDES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304,717.20	3,304,717.20	0.00	3,300,766.29	3,300,766.29	0.00	3,300,766.29	3,950.91
01	0054			COSNTRUCCION BADEN BO. BLANQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL AREA DEL BANCO DE RESERVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	135,500.00	0.00	135,500.00	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL BARRIO BLANCO CALLE LAS MERCEDES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,334.00	105,334.00	0.00	105,334.00	105,334.00	0.00	105,334.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL BARRIO SFCO CALLE COLON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052			CONSTRUCCION Y REMODELACION EN HORMIGON DE ACERAS, CONTENES MERCADO, ROTONDA, Y ORNAMENTACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	19,300.00	80,700.00
04	0051			PROYECTO DE REPARACION Y ADECUACION DE CANCHAS			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	19,300.00	80,700.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	159,500.00	0.00	159,500.00	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00
11	0051			RECONSTRUCCION DE MURO DE LA CAÑADA EN BARRIO BLANCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00
11	0052			RECONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA CALLE NIEVE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas			0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
12	0051			REPARACION ROTONDA MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
14	0051			REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDIFICACIONES MUNICIPALES			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,160,891.37	1,360,891.37	0.00	486,522.81	486,522.81	0.00	486,522.81	874,368.56
20	0051			PROYECTO DE REPARACION DE VIVIENDAS A			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,956.01	15,956.01	0.00	15,956.01	184,043.99
20	0052			CONSTRUCCION BOULEVAR MERCADITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,803.61	663,803.61	0.00	470,566.80	470,566.80	0.00	470,566.80	193,236.81
20	0053			PROYECTO DE REPARACION DE VIVIENDAS A			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,087.76	497,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,087.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2026

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7112
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA YEGUA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	1.600.000.00	5.097.442.57	6.697.442.57	0.00	4.494.323.01	4.494.323.01	0.00	4.494.323.01	2,203,119.56

