

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7100**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modelación de Cambio	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,691.36	3,140,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,691.36
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,691.36	3,140,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,691.36
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0051			RECONSTRUCCION PUENTE CAMINO AL PLAY, LOS FONDOS	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0052			RECONSTRUCCION PUENTE LA CAÑADA, LA Q	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870,000.00	9,870,000.00	0.00	1,933,292.93	1,933,292.93	0.00	1,933,292.93	7,936,707.07
03	0051			CONSTRUCCION PLAY BASEBALL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870,000.00	9,870,000.00	0.00	1,933,292.93	1,933,292.93	0.00	1,933,292.93	7,936,707.07
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,925,091.73	29,925,091.73	0.00	5,571,280.86	5,571,280.86	0.00	5,571,280.86	24,353,810.87
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE FONDO PEDRO BELLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,091.73	25,091.73	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	24,566.73
05	0052			PLAZA CULTURAL DEL CAFE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900,000.00	29,900,000.00	0.00	5,570,755.86	5,570,755.86	0.00	5,570,755.86	24,329,244.14
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, LOS ARROYOS	X	2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0051			REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL, LAS AUYAMAS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	179,400.00	179,400.00	0.00	179,400.00	420,600.00
14	0051			MANTENIMIENTO EDIFICIOS FUNERARIA Y BOMBEROS, LA Q	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	179,400.00	179,400.00	0.00	179,400.00	420,600.00
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	69,477.40	69,477.40	0.00	69,477.40	630,522.60

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7100**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20	0051			RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	69,477.40	69,477.40	0.00	69,477.40	630,522.60
Total General RD\$							4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	43,385,783.09	47,485,783.09	0.00	7,753,451.19	7,753,451.19	0.00	7,753,451.19	39,732,331.90

Ana Luisa Olivero Segura
ANA LUISA OLIVERO SEGURA

Preparado por



Robert Ignacio Peña Peña
ROBERT IGNACIO PEÑA PEÑA

Revisado por

Danilsa Cuevas Feliz
DANILSA CUEVAS FELIZ

Aprobado por

