

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7343

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guayabo

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 400,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 247,000.00 | 247,000.00 | 0.00 | 247,000.00 | 453,000.00 |
| 01 | 0051 | | | Construcción de badenes barrio lavador | | 2 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0052 | | | Asfaltado de Las Calles calles de Guayabo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 247,000.00 | 247,000.00 | 0.00 | 247,000.00 | 453,000.00 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 0051 | | | Reparación de caminos vecinales guayabo | | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | | | | Construcción Instalaciones Recreativas | | | 925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925,000.00 | 0.00 | 925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925,000.00 |
| 05 | 0051 | | | Construcción del parques de La Meseta (Continuacion) | | 2 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 05 | 0052 | | | Área de embellecimiento Isidro Martínez, El Manguito PPM | X | 2 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 07 | | | | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,856.98 | 15,856.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,856.98 |
| 07 | 0051 | | | Continuación Centro Comunal Guazumal-PPM-CONTINUACION | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,856.98 | 15,856.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,856.98 |
| Total General RD\$ | | | | | | | 1,625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625,000.00 | 15,856.98 | 1,640,856.98 | 0.00 | 247,000.00 | 247,000.00 | 0.00 | 247,000.00 | 1,393,856.98 |

Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



Yohanny Rosano Rosario
Revisado por



Aneiris Rosario Rosario
Aprobado por

