

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Proyecto	Obra	Código SIV	Geografía	Denominación	Participación Municipal de Costo	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigentes	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=9+11-19
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	265,690.00	265,690.00	0.00	265,690.00	234,310.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	265,690.00	265,690.00	0.00	265,690.00	234,310.00
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
10	0051			REPARACION DE POZO TUBULAR EN MATAPUERCO	X 1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12	0051			REPARACION DE IGLESIAS Y CAPILLAS EN EL MUNICIPIO	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>Total Programa - 11</b>						<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>4,550,409.21</b>	<b>5,850,409.21</b>	<b>0.00</b>	<b>265,690.00</b>	<b>265,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,690.00</b>	<b>5,584,719.21</b>
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																			
02				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	475,000.00
02	0051			REPARACION DE ENTRADA DE LA CIUDAD	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	475,000.00
03				Construcción de instalaciones recreativas		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE SECTOR LA TIERRA	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE EL PETIGRE	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
04				Reparación de instalaciones recreativas		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	85,487.44	85,487.44	0.00	85,487.44	234,512.56



*Kenia y Alicia*

*Amador*



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Proyecto	Obra	Código Objeto	Código Subproyecto	Denominación	Participación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=9 +/- 13 -19		
04	0051			REPARACION DE INSTALACIONES RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	65,487.44	65,487.44	0.00	65,487.44	234,512.56		
<b>Total Producto - 3</b>							2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	90,487.44	90,487.44	0.00	90,487.44	2,109,512.56		
<b>Total Programa - 12</b>							2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	90,487.44	90,487.44	0.00	90,487.44	2,109,512.56		
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																					
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																					
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00		
02	0051			REPARACION DE ESTADIO Y GRADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00		
04				Reparación Infraestructuras culturales y educativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
04	0051			REPARACION DE CLUBES Y CENTROS COMUNALES EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
<b>Total Producto - 2</b>							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	12,440,000.00	12,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840,000.00	
<b>Total Programa - 15</b>							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	12,440,000.00	12,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840,000.00
<b>Total General RD\$</b>							3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	16,990,409.21	20,890,409.21	0.00	356,177.44	356,177.44	0.00	356,177.44	20,534,231.77		

*Aracelis Medina*  
Preparado por



*Kenneth Ruiz*  
Revisado por

*R. Ameloz*  
Aprobado por