

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: 7255

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 01 - Actividades Centrales</b>																			
03				Construcción edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017,701.05	6,017,701.05	0.00	2,407,080.42	2,407,080.42	0.00	2,407,080.42	3,610,620.63
03	0051			Construcción de palacio municipal 2da etapa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017,701.05	6,017,701.05	0.00	2,407,080.42	2,407,080.42	0.00	2,407,080.42	3,610,620.63
<b>Total Programa - 01</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017,701.05	6,017,701.05	0.00	2,407,080.42	2,407,080.42	0.00	2,407,080.42	3,610,620.63
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,529.43	3,877,529.43	0.00	3,511,152.65	3,511,152.65	0.00	3,511,152.65	366,376.78
01	0051			COMTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES LUGARES EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,529.43	3,877,529.43	0.00	3,511,152.65	3,511,152.65	0.00	3,511,152.65	366,376.78
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	383,572.00	383,572.00	0.00	383,572.00	66,428.00
02	0051			REPARACION DE CALLES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	383,572.00	383,572.00	0.00	383,572.00	66,428.00
05				Construcción de instalaciones productivas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
05	0051			CONTRUCCION DE UNA PARADA PEQUEÑA TECHADA CON UN BANCO, SECCION LAS GUAZUMA, PARAJE EL CRUCE	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
08				Reparación de viviendas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	315,574.00	315,574.00	0.00	315,574.00	34,426.00
08	0051			Reparación de viviendas		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	315,574.00	315,574.00	0.00	315,574.00	34,426.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
12	0051			COSTRUCCION DE BANCOS PARA LA CAPILLA NESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, SECCION LOS TOCONES, PARAJE LA COLMENA	X	2	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
<b>Total Programa - 11</b>							1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	3,877,529.43	5,057,529.43	0.00	4,210,298.65	4,210,298.65	0.00	4,210,298.65	847,230.78



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: 7255

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19	
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																				
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																				
03				Construcción de instalaciones recreativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE JUEGOS EN LAS GALERAS		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
05				Instalación del alumbrado público			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
05	0051			ILUMINACION DE CANCHA DE VOLEIBOL, SECCION DEL RINCON	X	2	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
<b>Total Producto - 3</b>							1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	
<b>Total Programa - 12</b>							1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																				
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																				
01				Construcción de instalaciones deportivas			1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	
01	0051			CONSTRUCCION CANCHA DE VOLEIBOL, EL RINCON	X	2	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
04	0051			REPARACION DEL CLUB DE MADRE - SECCION LAS GALERAS PARAJE LA CODAL	X	2	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
<b>Total Producto - 2</b>							1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	
<b>Total Programa - 15</b>							1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7255**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Galeras**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativa	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
				<b>Total General RD\$</b>			4,510,000.00	0.00	0.00	0.00	4,510,000.00	9,895,230.48	14,405,230.48	0.00	6,617,379.07	6,617,379.07	0.00	6,617,379.07	7,787,851.41

  
Preparado por

  
Revisado por  
Tesorería

  
Aprobado por