

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7133**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 01 - Actividades Centrales</b>																			
03				Construcción edificaciones municipales			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4,300,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
03	0051			CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS ZONA ZUR MAO VALVERDE		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4,300,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
04				Reparación edificaciones municipales			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	510,462.42	2,410,462.42	0.00	34,521.03	34,521.03	0.00	34,521.03	2,375,941.39
04	0051			REPARACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,885.48	10,885.48	0.00	10,885.48	989,114.52
04	0052			REPARACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,286.00	23,286.00	0.00	23,286.00	476,714.00
04	0053			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	510,462.42	910,462.42	0.00	349.55	349.55	0.00	349.55	910,112.87
<b>Total Programa - 01</b>							2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	4,810,462.42	7,210,462.42	0.00	34,521.03	34,521.03	0.00	34,521.03	7,175,941.39
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			5,780,000.00	0.00	0.00	0.00	5,780,000.00	5,881,749.04	11,661,749.04	0.00	5,050,655.36	5,050,655.36	0.00	5,050,655.36	6,611,093.68
01	0051			CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	X	2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN BUENOS AIRES	X	2	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN NUEVO AMANECER	X	2	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	310,557.49	310,557.49	0.00	310,557.49	569,442.51
01	0054			ROTULACION DE CALLES Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CERCADO	X	2	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES ENTRADA ESTE LOS QUEMADOS	X	2	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CON REMOZAMIENTO DE PUENTE	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7133**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0057		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,798,076.78	5,798,076.78	0.00	3,755,751.34	3,755,751.34	0.00	3,755,751.34	2,042,325.44
01	0058		CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0059		SEÑALIZACIÓN DE CALLES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	382,407.73	882,407.73	0.00	283,082.00	283,082.00	0.00	283,082.00	599,325.73
01	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA OLIMPICA Y LOS CAJULES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,264.53	701,264.53	0.00	701,264.53	701,264.53	0.00	701,264.53	0.00
02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	1,799,624.58	3,368,624.58	0.00	861,074.73	861,074.73	0.00	861,074.73	2,507,549.85
02	0051		ENCEMENTADO DE CALLEJONES		2	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00
02	0052		BACHEO DE CALLES		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	0053		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,799,624.58	2,299,624.58	0.00	861,074.73	861,074.73	0.00	861,074.73	1,438,549.85
02	0054		RELLENO DE CALLES		2	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
08			Reparación de viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	408,090.51	408,090.51	0.00	408,090.51	91,909.49
08	0051		REPARACIÓN DE VIVIENDAS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	408,090.51	408,090.51	0.00	408,090.51	91,909.49
<b>Total Programa - 11</b>						<b>7,849,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,849,000.00</b>	<b>7,681,373.62</b>	<b>15,530,373.62</b>	<b>0.00</b>	<b>6,319,820.60</b>	<b>6,319,820.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,319,820.60</b>	<b>9,210,553.02</b>
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																			
03			Construcción de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
03	0052		CONSTRUCCION DE PARQUE SECTOR MILITAR FRENTE A AL FORTALZIA GENERAL BENITO MONCÍJON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
04			Reparación de instalaciones recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,479.15	83,479.15	0.00	83,479.15	916,520.85
04	0051		REPARACION Y REMOZAMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,479.15	83,479.15	0.00	83,479.15	916,520.85
05			Instalación del alumbrado público			412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	3,351.70	3,351.70	0.00	3,351.70	408,648.30
05	0051		ILUMINACION DE CALLES		2	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	3,351.70	3,351.70	0.00	3,351.70	408,648.30

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7133**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
<b>Total Producto - 3</b>							1,412,000.00	0.00	0.00	0.00	1,412,000.00	14,000,000.00	15,412,000.00	0.00	88,830.85	86,830.85	0.00	86,830.85	15,325,169.15
<b>Total Programa - 12</b>							1,412,000.00	0.00	0.00	0.00	1,412,000.00	14,000,000.00	15,412,000.00	0.00	88,830.85	86,830.85	0.00	86,830.85	15,325,169.15
<b>Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios</b>																			
<b>Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios</b>																			
02				Reparación en cementerios			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0051			ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE CEMENTERIOS		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>Total Producto - 2</b>							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>Total Programa - 14</b>							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																			
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																			
01				Construcción de instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,056.28	774,056.28	0.00	657,834.91	657,834.91	0.00	657,834.91	116,221.37
01	0051			CONSTRUCCION AREA DE TENIS DE MESA EN EL RECINTO DE LA CANCHA PUBLICA SECTOR ENRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,056.28	774,056.28	0.00	657,834.91	657,834.91	0.00	657,834.91	116,221.37
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0051			REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DE TENIS DE LOS JUEGOS NACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00
03	0051			CONTINUACION DEL CLUB DE LA J. V. LOS SUEÑOS HATICO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0052			CONTINUACION DEL DE LA JUNTA DE VECINOS CERRO MARINO	X	2	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00
03	0053			CONTINUACION A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BLOQUE JV SAN ANTONIO	X	2	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04			Reparación infraestructuras culturales y educativas			3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,000.00	1,084,000.00	4,124,000.00	0.00	1,084,000.00	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	3,040,000.00
04	0051		RECONSTRUCCION DEL CLUB DE LA J. V. ALICIA ALMONTE EN EL BATEY	X	2	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
04	0052		REPARACION DE CONTRO COMUNAL LA MINA	X	2	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
04	0053		REPARACION DEL LOCAL CENTRO DE MADRES EN LOS QUEMADOS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0054		REPARACION LOCAL JUNTA DE VECINOS EN LOS QUEMADOS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0055		REPARACION DE CENTRO COMUNAL EL COPETILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,000.00	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00
<b>Total Producto - 2</b>						5,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,000.00	2,008,056.28	7,288,056.28	0.00	1,891,834.91	1,891,834.91	0.00	1,891,834.91	5,396,221.37
<b>Total Programa - 15</b>						5,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,000.00	2,008,056.28	7,288,056.28	0.00	1,891,834.91	1,891,834.91	0.00	1,891,834.91	5,396,221.37
<b>Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente</b>																			
02			Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	0.00	10,707.74	10,707.74	0.00	10,707.74	1,558,292.26
02	0051		REPARACION PLAZA DEL MERCADO PUBLICO		2	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	10,707.74	10,707.74	0.00	10,707.74	405,292.26
02	0052		REPARACION Y MANTENIMIETNO DEL MATADERO MUNICIPAL		2	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00
03			Construcción de Infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			4,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090,000.00	0.00	4,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090,000.00
03	0051		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CALLE TOÑO BREA Y GENERAL LUPERON EN CARLOS DANIEL	X	2	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00
03	0052		CANALIZACION Y SOLUCION DE AGUAS RESIDUALES CALLE ANTONIO POLANCO EN VILLA OLIMPICA	X	2	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
03	0053		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7133**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
<b>Total Programa - 17</b>							5,659,000.00	0.00	0.00	0.00	5,659,000.00	0.00	5,659,000.00	0.00	10,707.74	10,707.74	0.00	0.00	10,707.74	5,648,292.26
<b>Total General RD\$</b>							23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	28,499,892.32	51,499,892.32	0.00	8,343,715.13	8,343,715.13	0.00	8,343,715.13	43,156,177.19	

*Amelia Franco*  
Lic. Amelia Franco

Preparado por

*Miguel Jacobo Zacarias*  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias

Revisado por

*Yohendy Jiménez Bonilla*  
Lic. Yohendy Jiménez Bonilla

Aprobado por

