

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7085

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monte Plata

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	326,379.00	326,379.00	0.00	326,379.00	1,273,621.00
04	0051			Reparación de oficinas municipales		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	326,379.00	326,379.00	0.00	326,379.00	273,621.00
04	0052			Reparación de parqueo para uso del ayuntamiento		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Programa - 01							1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	326,379.00	326,379.00	0.00	326,379.00	1,273,621.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	4,328,555.50	5,353,555.50	0.00	1,503,700.00	1,503,700.00	0.00	1,503,700.00	3,849,855.50
01	0051			Construcción de aceras y contenes		1	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00	45,700.00	979,300.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes Proyectos Especiales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,555.50	4,328,555.50	0.00	1,458,000.00	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00	2,870,555.50
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	3,025,000.00	0.00	3,025,000.00	0.00	441,152.00	441,152.00	0.00	441,152.00	2,583,848.00
02	0051			Reparación de camino vecinal		1	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	210,652.00	210,652.00	0.00	210,652.00	864,348.00
02	0052			PEPARACION CAMINO VECINALES DE LA LUISA PRIETA (P/P)	X	1	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	230,500.00	230,500.00	0.00	230,500.00	694,500.00
02	0053			REPARACION CAMINO VECXINALES RIO BAYA (P/P)	X	1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
02	0054			PEPARACION DE CALLE LA UNIDAD (P/P)	X	1	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
10	0051			PEPARACION DE DRENAJE LUISA BLACA / SECTOR LOS PAJONES (P/P)	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0051			REAPARACION IGLECIA CONCILO EVANGELISTA HATILLO (P/p)		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Programa - 11							4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,328,555.50	9,128,555.50	0.00	1,944,852.00	1,944,852.00	0.00	1,944,852.00	7,183,703.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7085

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monte Plata

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,807,562.98	3,657,562.98	0.00	621,061.39	621,061.39	0.00	621,061.39	3,036,501.59
03	0053			Construcción de parques Del Dean		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,700,955.10	2,100,955.10	0.00	521,061.39	521,061.39	0.00	521,061.39	1,579,893.71
03	0055			Construcción de parques los Soriano		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
03	0056			Construcción de parques Los Arroyo		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03	0057			Construcción de parques Las Luisa Blanca		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0058			Construcción de boulevard DIASPORA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,607.88	106,607.88	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	6,607.88
05				Instalación del alumbrado público			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	228,773.00	228,773.00	0.00	228,773.00	871,227.00
05	0051			ILUMINACION ESTRELLA VIEJA (P/P)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0052			ILUMINACION EL COQUITO (P/P)	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05	0053			ILUMINACION EL PRADO (P/P)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05	0054			COLOCACION DE CABLES ELECTRICO PLAZA CACIQUE (P/P)	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	228,773.00	228,773.00	0.00	228,773.00	271,227.00
Total Producto - 3							2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	1,807,562.98	4,757,562.98	0.00	849,834.39	849,834.39	0.00	849,834.39	3,907,728.59
Total Programa - 12							2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	1,807,562.98	4,757,562.98	0.00	849,834.39	849,834.39	0.00	849,834.39	3,907,728.59
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			750,252.00	0.00	0.00	0.00	750,252.00	0.00	750,252.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	720,252.00
01	0051			Construcción de nichos Cementerio Municipal		1	750,252.00	0.00	0.00	0.00	750,252.00	0.00	750,252.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	720,252.00
02				Reparación en cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0051			Reparación verjas de cementerios Luisa Blanca		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04				Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0051			Reparación de funeraria el Dean		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7085

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monte Plata

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
Total Producto - 2							2,250,252.00	0.00	0.00	0.00	2,250,252.00	0.00	2,250,252.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,220,252.00	
Total Programa - 14							2,250,252.00	0.00	0.00	0.00	2,250,252.00	0.00	2,250,252.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,220,252.00	
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																				
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																				
01				Construcción de Instalaciones deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
01	0051			Construcción cancha de baloncesto de la Luisa Prieta Primera etapa		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
Total Producto - 2							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
Total Programa - 15							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total General RD\$							12,100,252.00	0.00	0.00	0.00	12,100,252.00	6,136,118.48	18,236,370.48	0.00	3,151,065.39	3,151,065.39	0.00	3,151,065.39	15,085,305.09	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

igo del Capítulo: **7085**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Monte Plata**

Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
I Producto - 2						2,250,252.00	0.00	0.00	0.00	2,250,252.00	0.00	2,250,252.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,220,252.00
I Programa - 14						2,250,252.00	0.00	0.00	0.00	2,250,252.00	0.00	2,250,252.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,220,252.00
rama: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																		
ucto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																		
			Construcción de instalaciones deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
151			Construcción cancha de baloncesto de la Luisa Prieta Primera etapa		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I Producto - 2						500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I Programa - 15						500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total General RD\$						12,100,252.00	0.00	0.00	0.00	12,100,252.00	6,136,118.48	18,236,370.48	0.00	3,151,065.39	3,151,065.39	0.00	3,151,065.39	15,085,305.09

