

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION **71142**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			3,366,181.25	0.00	0.00	0.00	3,366,181.25	5,190,951.16	8,557,132.41	0.00	3,768,809.74	3,768,809.74	0.00	3,768,809.74	4,788,322.67
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190,951.16	5,190,951.16	0.00	3,768,809.74	3,768,809.74	0.00	3,768,809.74	1,422,141.42
			Proyecto 02			3,175,048.75	0.00	0.00	0.00	3,175,048.75	0.00	3,175,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,048.75
11	0051		REPARACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0052		COLOCACION BARRANDAS DE PASO PEATONAL SOBRE PUENTE VEHICULAR - LA GINA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0053		ACONDICIONAMIENTO Y COLOCACION DE RELLENO DE CAMINO VECINAL - COCO 2	1		265,550.00	0.00	0.00	0.00	265,550.00	0.00	265,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,550.00
11	0054		REPARACION DE CAMINO VECINAL EL PIDIO - SAN JOSE	1		155,452.50	0.00	0.00	0.00	155,452.50	0.00	155,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,452.50
11	0055		REPARACION DE CAMINO CAMINO VECINAL - EL LIMON.	1		155,452.50	0.00	0.00	0.00	155,452.50	0.00	155,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,452.50
11	0056		REPARACION DE CAMINO VECINAL - ALTO ALEGRE.	1		155,452.50	0.00	0.00	0.00	155,452.50	0.00	155,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,452.50
11	0057		REPARACION DE CAMINO VECINAL - LOS LIMONES ARRIBA.	1		217,668.75	0.00	0.00	0.00	217,668.75	0.00	217,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,668.75
11	0058		REPARACION DE CAMINO FRANCISCO LAZARO - LOS LIMONES ARRIBA.	1		241,110.00	0.00	0.00	0.00	241,110.00	0.00	241,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,110.00
11	0059		REPARACION DE CAMINO VECINAL MANGA LARGA - EL HATO.	1		107,160.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00
11	0060		REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS CASTILLO - LA CEIBA CENTRAL.	1		248,512.50	0.00	0.00	0.00	248,512.50	0.00	248,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,512.50
11	0061		REPARACION DE CAMINO VECINAL BOROJOY - EL HATO.	1		153,690.00	0.00	0.00	0.00	153,690.00	0.00	153,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,690.00
11	0062		REPARACION DE CABEZABLES DEL PUENTE MADRID	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 12			421,707.50	0.00	0.00	0.00	421,707.50	0.00	421,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,707.50
11	0051		TECHADO DE LA IGLESIA - SANTA ANA.	1		421,707.50	0.00	0.00	0.00	421,707.50	0.00	421,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,707.50
			Proyecto 01			3,366,181.25	0.00	0.00	0.00	3,366,181.25	5,190,951.16	8,557,132.41	0.00	3,768,809.74	3,768,809.74	0.00	3,768,809.74	4,788,322.67
12	0051		CONSTRUCCION MARCA CIUDAD EN POLANCO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12	0052		CONSTRUCCION MARCA CIUDAD CARRETERA VILLA TAPIA SAN FRANCISCO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12	0053		CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES - LAS GUAZUMAS.	1		366,181.25	0.00	0.00	0.00	366,181.25	0.00	366,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,181.25
			Proyecto 03			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
12	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL RAMPA.	1		160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION **711412**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 05			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12	0051		ILUMINACION DEL PLAY MUNICIPAL DE FUTBOL	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 01			3,366,181.25	0.00	0.00	0.00	3,366,181.25	5,190,951.16	8,557,132.41	0.00	3,768,809.74	3,768,809.74	0.00	3,768,809.74	4,788,322.67
14	0051		RECONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 02			3,175,048.75	0.00	0.00	0.00	3,175,048.75	0.00	3,175,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,048.75
15	0051		REPARACIÓNN CANCHA DE ALTO ALEGRE	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
			Proyecto 04			951,167.88	0.00	0.00	0.00	951,167.88	0.00	951,167.88	0.00	94,267.00	94,267.00	0.00	94,267.00	856,900.88
15	0051		REMOZAMIENTO Y EQUIPALIENTO CENTRO COMUNAL LAS 40 - RANCHITO.	1		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
15	0052		COLOCACIÓNN DE LÑMPARAS - SABANA ANGOSTA.	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
15	0053		COLOCACIÓNN DE LÑMPARAS - LAS GUAZUMAS.	1		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
15	0054		REMOZAMIENTO Y EQUIPALIENTO CENTRO COMUNAL - LA CEIBA.	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
15	0055		REPARACIÓNN CLUB COMUNAL - LOS RINCONES.	1		206,882.25	0.00	0.00	0.00	206,882.25	0.00	206,882.25	0.00	94,267.00	94,267.00	0.00	94,267.00	112,615.25
15	0056		REMOZAMIENTO Y EQUIPALIENTO CENTRO COMUNAL - LA 40	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
17	0051		ENGACHE DE CAÑADA - HOSPITAL.	1		359,285.63	0.00	0.00	0.00	359,285.63	0.00	359,285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,285.63
TOTAL GENERAL						8,374,105.38	0.00	0.00	0.00	8,374,105.38	5,190,951.16	13,565,056.54	0.00	3,863,076.74	3,863,076.74	0.00	3,863,076.74	9,701,979.80

Gilma Gutierrez

Preparado por

Dr. Rogelio Bello

Revisado por



Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

