

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0051			Construcción de nave y taller de maconica en el Ayuntamiento Municipal		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04				Reparación edificaciones municipales			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	37,798.97	37,798.97	0.00	37,798.97	1,962,201.03
04	0051			Reparación de palacio municipal de Samana		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	37,798.97	37,798.97	0.00	37,798.97	1,962,201.03
Total Programa - 01							3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	37,798.97	37,798.97	0.00	37,798.97	2,962,201.03
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	3,204,507.17	9,104,507.17	0.00	3,747,228.35	3,747,228.35	0.00	3,747,228.35	5,357,278.82
01	0051			Encache de calles en Telecable		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0052			Encache de calles en Fortaleza Vieja		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0053			Encache de calles Cementado en los Cacaos		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0054			Encache de calles entrada del play Juana Vicenta		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	660,562.50	660,562.50	0.00	660,562.50	39,437.50
01	0055			Encache de calles Cementado barrio Zapatica		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0056			Encache de calles Cementado en barrio Grines		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204,507.17	3,204,507.17	0.00	3,086,665.85	3,086,665.85	0.00	3,086,665.85	117,841.32
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	428,273.52	8,728,273.52	0.00	1,162,097.35	1,162,097.35	0.00	1,162,097.35	7,566,176.17
02	0051			Reparación de camino vecinal en varios sectores del Municipio		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-678,000.00	3,322,000.00	0.00	624,711.08	624,711.08	0.00	624,711.08	2,697,288.92
02	0052			Reparación de camino vecinal (Cementado) Barrio Jarro Sucio 2	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
02	0053			Reparación de camino (Cementado) Tesón, Barrio Moris	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0054			Reparación de camino (Cementado) Anadel, después del puentecito	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0055			Reparación de camino vecinal Cementado en Majagualito, Camino Vecinal Kitis	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0056			Reparación de camino vecinal Cementado Greenes, Camino Vecinal al lado de la gallera	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	0057			Reparación de camino vecinal Los yagrumos, Camino Vecinal frente a Simi Bay	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0058			Reparación de camino vecinal mentadoranjós, frente a vista mares	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
02	0059			Reparación de camino vecinal Cementado en La Bastida	X	2	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00
02	0060			Reparación de camino vecinal y cabezal del puente Majagualito	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0061			Reparación de calles (bacheos) en diferetes sectores del Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,273.52	628,273.52	0.00	107,330.00	107,330.00	0.00	107,330.00	520,943.52
02	0062			Reparacion Rotonda, Baden y Entrada a la Lavandería Tiro Blanco			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	430,056.27	430,056.27	0.00	430,056.27	47,943.73
Total Programa - 11							14,200,000.00	0.00	0.00	0.00	14,200,000.00	3,632,780.69	17,832,780.69	0.00	4,909,325.70	4,909,325.70	0.00	4,909,325.70	12,923,454.99
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,806.81	133,806.81	0.00	128,137.03	128,137.03	0.00	128,137.03	5,669.78
01	0051			Construcción Monumento Fotografico las Ballenas (Terminacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,806.81	133,806.81	0.00	128,137.03	128,137.03	0.00	128,137.03	5,669.78
03				Construcción de instalaciones recreativas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	600,000.00
03	0051			Construcción de parques juegos infantiles Rancho Español		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
03	0052			Construcción de parques Infantil los Coquitos (Terminacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
Total Producto - 3							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	183,806.81	783,806.81	0.00	178,137.03	178,137.03	0.00	178,137.03	605,669.78	
Total Programa - 12							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	183,806.81	783,806.81	0.00	178,137.03	178,137.03	0.00	178,137.03	605,669.78	
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																				
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																				
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
03	0051			Construcción de centros o salones comunales Villa Clara (Terminacion)		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
03	0052			Construcción de centros comunales Villa Clara, Altos de bella vista (Parte arriba y parte abajo) Terminacion	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
04	0051			Reparación monumento a las Ballenas en Samana		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
04	0052			Reparación estatuas monumentos a los Padres de la Patria		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
Total Producto - 2							2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	
Total Programa - 15							2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																				
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	133,947.00	133,947.00	0.00	133,947.00	866,053.00	
02	0051			Reparación y mantenimiento al Mercado Municipal		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	133,947.00	133,947.00	0.00	133,947.00	866,053.00	
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7114**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago			
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=1 +/- 13 -19	
03	0051		Construcción de cisterna para el cuerpo de Bomberos		700,000.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
04			Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente		500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0051		Reparación desvío de agua en el Vertedero Municipal		500,000.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Programa - 17					2,200,000.00	0.00	0.00	0.00			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	133,947.00	133,947.00	0.00	183,947.00	2,066,053.00	
Total General RD\$					22,700,000.00	0.00	0.00	0.00			22,700,000.00	3,816,587.50	26,516,587.50	0.00	5,259,208.70	5,259,208.70	0.00	5,259,208.70	2,257,378.80	




MARIA CASTRO MERCEDES

Preparado por



NESTOR ANTONIO KELLY

Revisado por



NELSON ANTONIO NÚÑEZ

Aprobado por