




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2026
(PERIODO 2024-2028) 1ER TRIMESTRE

Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de Avances			Sin Inicial	Situación
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%		
1-Reparación Club	Paraje Las Piedras Sección Los Cafés	100.000	100.000	✓				Terminada
2-Reparación Club	Paraje Los Cafés Sección Los Cafés	200.000	200.000	✓				Terminada
3-Construcción Verja Perimetral de Capilla	Paraje Los Cafés Sección Los Cafés	200.000	200.000	✓				Terminada
4-Reparación Capilla	Paraje Las Caobas	500.000	130.000			✓		Iniciada
5-Construcción Centro Comunal	Paraje El Rucio Sección Los Cachones	1,000,000					✓	Sin Inicial


Firma Alcaldía

04/05/2026
Fecha





Ayuntamiento Municipal de Castillo.

1- Balance Consolidado de la ejecución Presupuesto Participativo año 2026.

Estado de situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	03	60%
Obras en Proceso	01	20%
Obras Pendientes	01	20%
Total	05	100%



Ayuntamiento Municipal de Castillo.

2- Balance de ejecución del Volumen en el fondo de disponibilidad financiera del Presupuestos Participativo año 2026.

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso RDS	Diferencia de Inversión Ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de Ejecución %
2,000000	630,000	1,370,000	31.5%

Construcción verja perimetral capilla de los cafés sección los café





Reparación club paraje de las piedras sesión los cafés

