

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7070**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			18,439,771.00	0.00	0.00	0.00	18,439,771.00	25,813,478.13	44,253,249.13	0.00	7,567,636.59	7,567,636.59	0.00	7,567,636.59	36,685,612.54
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,269,577.47	5,269,577.47	0.00	779,518.74	779,518.74	0.00	779,518.74	4,490,058.73
01	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	16,439,771.00	0.00	0.00	0.00	16,439,771.00	11,141,904.69	27,581,675.69	0.00	6,573,570.21	6,573,570.21	0.00	6,573,570.21	21,008,105.48
01	0053			SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107,732.00	7,107,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107,732.00
01	0054			NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BADENES 1ER Y 2DO POLÍGONO NIBAJE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144,533.41	3,144,533.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144,533.41
01	0055			CONSTRUCCION DE PUENTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,730.56	1,149,730.56	0.00	214,547.64	214,547.64	0.00	214,547.64	935,182.92
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	34,687,499.91	43,687,499.91	0.00	3,445,119.21	3,445,119.21	0.00	3,445,119.21	40,242,380.70
02	0051			SEÑALIZACION VIAL LAS CARMELITAS	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	0052			BACHEOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	7,500,000.00	13,500,000.00	0.00	2,690,390.08	2,690,390.08	0.00	2,690,390.08	10,809,609.92
02	0053			REPARACION DE CAMINO LA PENDA LA TORRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,000.00	1,312,000.00	0.00	754,729.13	754,729.13	0.00	754,729.13	557,270.87
02	0054			REPARACION DE CAMINO CERRO ALTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
02	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DOÑA PEGUI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566,540.67	2,566,540.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566,540.67
02	0056			Construcción de aceras y contenes (LIGA MUNICIPAL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,733,959.24	22,733,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,733,959.24
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			6,796,065.00	0.00	0.00	0.00	6,796,065.00	3,400,000.00	10,196,065.00	0.00	672,098.70	672,098.70	0.00	672,098.70	9,523,966.30
11	0051			CONSTRUCCION IGLESIA EL QUEMADO	X	2	6,796,065.00	0.00	0.00	0.00	6,796,065.00	0.00	6,796,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796,065.00
11	0052			CONSTRUCCION DE IGLESIA JAMO AFUERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	672,098.70	672,098.70	0.00	672,098.70	2,727,901.30
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			9,409,729.00	0.00	0.00	0.00	9,409,729.00	1,000,000.00	10,409,729.00	0.00	1,681,945.69	1,681,945.69	0.00	1,681,945.69	8,727,783.31
12	0051			TERMINACION IGLESIA EL CORSAL	X	2	8,409,729.00	0.00	0.00	0.00	8,409,729.00	0.00	8,409,729.00	0.00	1,681,945.69	1,681,945.69	0.00	1,681,945.69	6,727,783.31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7070**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
12	0052			REMOZAMIENTO DE IGLESIAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total Programa - 11							43,645,565.00	0.00	0.00	0.00	43,645,565.00	64,900,978.04	108,546,543.04	0.00	13,366,800.19	13,366,800.19	0.00	13,366,800.19	95,179,742.85
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			25,517,590.00	0.00	0.00	0.00	25,517,590.00	1,806,760.73	27,324,350.73	0.00	3,701,461.47	3,701,461.47	0.00	3,701,461.47	23,622,889.26
03	0051			CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL DE SOTO	X	2	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,806,760.73	8,806,760.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,806,760.73
03	0052			CONSTRUCCION PARQUE LA LOTERIA	X	2	8,637,874.00	0.00	0.00	0.00	8,637,874.00	0.00	8,637,874.00	0.00	1,726,498.27	1,726,498.27	0.00	1,726,498.27	6,911,375.73
03	0053			CONSTRUCCION ESPACIO RECREATIVO Y ECOLOGICO LOS ROBLES	X	2	9,879,716.00	0.00	0.00	0.00	9,879,716.00	0.00	9,879,716.00	0.00	1,974,963.20	1,974,963.20	0.00	1,974,963.20	7,904,752.80
04				Reparación de instalaciones recreativas			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00	0.00	673,030.17	673,030.17	0.00	673,030.17	6,326,969.83
04	0051			REMOZAMIENTOS DE PARQUES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00	0.00	673,030.17	673,030.17	0.00	673,030.17	6,326,969.83
05				Instalación del alumbrado público			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
05	0051			MANTENIMIENTOS DE LUCES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Total Producto - 3							32,017,590.00	0.00	0.00	0.00	32,017,590.00	3,006,760.73	35,024,350.73	0.00	4,374,491.64	4,374,491.64	0.00	4,374,491.64	30,649,859.09
Total Programa - 12							32,017,590.00	0.00	0.00	0.00	32,017,590.00	3,006,760.73	35,024,350.73	0.00	4,374,491.64	4,374,491.64	0.00	4,374,491.64	30,649,859.09
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
02				Reparación en cementerios			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	3,000,000.00	5,500,000.00	0.00	102,816.68	102,816.68	0.00	102,816.68	5,397,183.32
02	0051			REMOZAMIENTO DE CEMENTERIOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	3,000,000.00	5,500,000.00	0.00	102,816.68	102,816.68	0.00	102,816.68	5,397,183.32
Total Producto - 2							2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	3,000,000.00	5,500,000.00	0.00	102,816.68	102,816.68	0.00	102,816.68	5,397,183.32
Total Programa - 14							2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	3,000,000.00	5,500,000.00	0.00	102,816.68	102,816.68	0.00	102,816.68	5,397,183.32

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7070**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,239,895.15	9,239,895.15	0.00	1,390,380.08	1,390,380.08	0.00	1,390,380.08	7,849,515.07
01	0051			CONSTRUCCION PLAY LAS YAYAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136,053.15	8,136,053.15	0.00	1,390,380.08	1,390,380.08	0.00	1,390,380.08	6,745,673.07
01	0052			CONSTRUCCION DE PLAY EN SABANETA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,842.00	1,103,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,842.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	3,000,000.00	13,500,000.00	0.00	888,987.50	888,987.50	0.00	888,987.50	12,611,012.50
02	0051			REMOZAMIENTO PLAY DE LICEY	X	2	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
02	0052			REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00	0.00	888,987.50	888,987.50	0.00	888,987.50	4,111,012.50
02	0053			REMOZAMIENTO DE PLAY EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,274,267.45	22,274,267.45	0.00	6,615,321.77	6,615,321.77	0.00	6,615,321.77	15,658,945.68
03	0051			CONSTRUCCION DE CASA CLUD FEDRACION JUNTA DE VECINOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275,353.55	4,275,353.55	0.00	3,980,212.59	3,980,212.59	0.00	3,980,212.59	295,140.96
03	0052			CONSTRUCCION CLUB LA PENDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,161.67	4,860,161.67	0.00	1,292,867.91	1,292,867.91	0.00	1,292,867.91	3,567,293.76
03	0053			CONSTRUCCION CLUB GUACO BARRIO LINDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533,480.56	4,533,480.56	0.00	1,006,577.25	1,006,577.25	0.00	1,006,577.25	3,526,903.31
03	0054			CONSTRUCCION CLUB VILLA OLGA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,359.90	1,818,359.90	0.00	198,298.79	198,298.79	0.00	198,298.79	1,620,061.11
03	0055			CONSTRUCCION CLUB EL PINITO SABANETA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,791.22	2,005,791.22	0.00	137,365.23	137,365.23	0.00	137,365.23	1,868,425.99
03	0056			CONSTRUCCION CLUB JAMO LOS RIELES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781,120.55	4,781,120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781,120.55
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	2,252,302.89	3,452,302.89	0.00	765,095.26	765,095.26	0.00	765,095.26	2,687,207.63
04	0051			REMOZAMIENTO DE CLUB EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	64,103.24	64,103.24	0.00	64,103.24	1,635,896.76
04	0052			TERMINACION CASA CLUB DE LOS PERIODISTA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,302.89	1,752,302.89	0.00	700,992.02	700,992.02	0.00	700,992.02	1,051,310.87

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7070**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Producto - 2							11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	36,766,465.49	48,466,465.49	0.00	9,659,784.61	9,659,784.61	0.00	9,659,784.61	38,806,680.88
Total Programa - 15							11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	36,766,465.49	48,466,465.49	0.00	9,659,784.61	9,659,784.61	0.00	9,659,784.61	38,806,680.88
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	110,228.64	110,228.64	0.00	110,228.64	2,389,771.36
02	0051			REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	110,228.64	110,228.64	0.00	110,228.64	2,389,771.36
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,222,819.94	15,222,819.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,222,819.94
03	0051			CONSTRUCCION DRENAJE EN LOS POMOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,222,819.94	15,222,819.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,222,819.94
Total Programa - 17							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	16,722,819.94	17,722,819.94	0.00	110,228.64	110,228.64	0.00	110,228.64	17,612,591.30
Total General RD\$							90,863,155.00	0.00	0.00	0.00	90,863,155.00	124,397,024.20	215,260,179.20	0.00	27,614,121.76	27,614,121.76	0.00	27,614,121.76	187,646,057.44

