



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PPM 2026)
INFORME SEGUNDI TRIMESTRE, ABRIL- JUNIO 2026



No	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN.	PRESUPUESTO. ESTIMADO.	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS:
				+/-40 %	60 %	80 %	100 %	
1	Mejoramiento del suministro de Agua Potable	La Javilla./El Cachimbo.	RD\$231,110.48				x	Obra Ejecutada.
2	Ampliación de obra de toma de agua, Piedra	Higo de la Cruz	RD\$231,110.48			x		Obra en Ejecución.
3	Construcción Verja Club Cultural Las Viñas.	La Q/ La Picantina..	RD\$231,110.48			x		Obra en Ejecución.
4	Construcción de Reservoirio de agua potable.	Lengua Azul.	RD\$231,110.48					Obra Pendiente.
5	Construcción de Reservoirio de agua potable.	Hato Nuevo/ El Proyecto.	RD\$231,110.48					Obra Pendiente.
6	Construcción de dos áreas Lavaderos Comunitarios.	Villa Progreso.	RD\$231,110.48					Obra Pendiente.
7	Instalación de redes eléctricas e iluminación	El Faro. / Los Guandules.	RD\$231,110.48					Obra Pendiente.
8	Instalación de tubería de agua para consumo	Los mosquitos / La Finca.	RD\$231,110.48					Obra Pendiente.
9	Rehabilitación del riego del Play Municipal.	Grupos Vulnerable, Jóvenes adole	RD\$77,036.82					Obra Pendiente.
TOTAL FONDOS DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA (FDF.)			RD\$1,925,920.65					



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.



BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE, PERIODO ABRIL-JUNIO 2026.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS O OBRAS.	CANTIDAD.	PORCENTAJE.
Obras ejecutadas	1	11.11 %
Obras en proceso de ejecucion.	2	22.22 %
Obras pendientes de ejecucion.	6	66.67 %
TOTAL. OBRAS	9	100.00 %



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS.



BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL. INFORME SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL-JUNIO 2026.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$1,925,920.65	RD\$279,179.00	RD\$1.646,741.65	14.50 %

Boliva Batista Perez
Coordinador Presupuesto Participativo



Licda. Martha Cuevas Feliz
Alcaldesa Municipal.

29-06-2026

Fecha de Elaboración.

