

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	78,755.00	315,313.25	394,068.25	0.00	394,068.25	805,931.75
04	0051			REPARACIONES EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS MUNICIPALES		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	78,755.00	315,313.25	394,068.25	0.00	394,068.25	405,931.75
04	0052			REPARACION ESTACION DE BOMBEROS, MOCA.		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Programa - 01							1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	78,755.00	315,313.25	394,068.25	0.00	394,068.25	805,931.75
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			14,925,000.00	0.00	0.00	0.00	14,925,000.00	35,423,290.69	50,348,290.69	4,151,846.29	17,675,867.77	21,827,714.06	0.00	21,827,714.06	28,520,576.63
01	0051			ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	19,000.00	1,152,999.82	1,171,999.82	0.00	1,171,999.82	1,528,000.18
01	0052			CONSTRUCCION DE ENCACHES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,083.42	49,083.42	0.00	49,083.42	450,916.58
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	263,577.15	263,577.15	0.00	263,577.15	236,422.85
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	25,435,928.92	26,435,928.92	2,116,561.42	7,062,807.58	9,179,369.00	0.00	9,179,369.00	17,266,559.92
01	0055			CONSTRUCCION DE PUENTES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0056			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CUESTA LA SOLEDAD, LA SOLEDAD.		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0057			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOS FRANCO, QUEBRADA HONDA.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0058			CONSTRUCCION PUENTE CAJON BARRIO NUEVO PUERTO RICO, MOCA.		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0059			CONSTRUCCION PUENTE DE ALCANTARILLA LA CHANLETA, ZAFARRAYA.		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
01	0060			TERMINACION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ALGARROBO.		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,472,655.92	1,472,655.92	0.00	1,472,655.92	527,344.08
01	0061			CONSTRUCCION ENCACHE BARRIO POMPON, LOS LOPEZ III, MOCA.		2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0062			CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO AL NUEVO CAMPAMENTO MUNICIPAL DESDE EL PUENTE LOS LOPEZ, MOCA.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0063			CONSTRUCCION RAMPAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MOCA (OBRA GRUPO VULNERABLE).	X	1	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	91,284.87	388,715.13	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
01	0064			CONSTRUCCION CONTENES EN LOS ESCAÑOS, SANTA ROSA.	X	2	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
01	0065			CONSTRUCCION MARGINAL AVENIDA ANTONIO GUZMAN, MOCA.		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0066			CONSTRUCCION MARGINAL FRENTE A JUMBO, MOCA.		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0067			AMPLIACION GIRO LOS LOPEZ II, LOS LOPEZ.		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0068			CONSTRUCCION PUENTE VIGA LA PIRAGIA - LA SOLEDAD. (P-2025)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463,035.07	4,463,035.07	1,925,000.00	2,473,775.64	4,398,775.64	0.00	4,398,775.64	64,259.43
01	0069			CONSTRUCCION PUENTE CAJON LA ISLETA, ENTRADA FARIA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,448.24	882,448.24	0.00	431,433.28	431,433.28	0.00	431,433.28	451,014.96
01	0070			CONSTRUCCION PUENTE VIGA Y CAMINO DE ACCESO LOS LOPEZ - BARRANCON.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641,878.46	4,641,878.46	0.00	4,380,819.83	4,380,819.83	0.00	4,380,819.83	261,058.63
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			6,850,000.00	0.00	0.00	0.00	6,850,000.00	0.00	6,850,000.00	502,945.76	1,555,855.93	2,058,801.69	0.00	2,058,801.69	4,791,198.31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0051			BACHEOS (INCLUYE MATERIAL, ASFALTO Y MANO DE OBRA) EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	502,945.76	505,855.93	1,008,801.69	0.00	1,008,801.69	2,491,198.31
02	0052			REPARACION DE SEMAFOROS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MOCA.		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	0053			REPARACION DE CAMIONES VECINALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,950,000.00
03				Construcción de infraestructuras de salud			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,241.45	3,289,241.45	0.00	1,251,074.94	1,251,074.94	0.00	1,251,074.94	2,038,166.51
03	0051			CONSTRUCCION UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA (UNAP), RINCON DE LOS JIMENEZ, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,241.45	3,289,241.45	0.00	1,251,074.94	1,251,074.94	0.00	1,251,074.94	2,038,166.51
08				Reparación de viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	117,949.78	117,949.78	0.00	117,949.78	682,050.22
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	117,949.78	117,949.78	0.00	117,949.78	682,050.22
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	328,625.54	328,625.54	0.00	328,625.54	1,591,374.46
12	0051			REMOZAMIENTO DE CAPILLA Y CLUB EN EL BARRIO MACO TIBIO, MOCA.	X	1	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	328,625.54	328,625.54	0.00	328,625.54	1,591,374.46
Total Programa - 11							24,495,000.00	0.00	0.00	0.00	24,495,000.00	38,712,532.14	63,207,532.14	4,654,792.05	20,929,373.96	25,584,166.01	0.00	25,584,166.01	37,623,366.13
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	4,339,609.41	5,089,609.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089,609.41
01	0051			CONSTRUCCION MONUMENTO A LA BIBLIA, MOCA.		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0052		CONSTRUCCION PORTAL ENTRADA A LA CIUDAD DE MOCA, AUTOPISTA RAMON CACERES (P-2025)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339,609.41	4,339,609.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339,609.41
02			Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales			6,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590,000.00	0.00	6,590,000.00	0.00	287,478.42	287,478.42	0.00	287,478.42	6,302,521.58
02	0051		REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	287,478.42	287,478.42	0.00	287,478.42	912,521.58
02	0052		ACONDICIONAMIENTO PLAZOLETA CORAZON DE JESUS (CONTRAPATIDA), MOCA.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0053		ACONDICIONAMIENTO FORESTA DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MOCA.		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0054		REMODELACION BOULEVARD Y CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA EN LA ENTRADA CALLE IMBERT, MOCA.	X	2	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
02	0055		REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLE 3D 26 DE JULIO, CENTRO CIUDAD.		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0056		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZOLETA HERMANOS DE LA MAZA, MOCA.		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0057		REMOZAMIENTO DEL PARQUE, BO. EURIPIDES, MOCA.	X	2	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
03			Construcción de instalaciones recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	45,000,000.00	45,400,000.00	17,115,919.60	1,255,572.34	18,371,491.94	0.00	18,371,491.94	27,028,508.06
03	0051		TERMINACION CONSTRUCCION AREA DE JUEGOS DEL PARQUE INFANTIL, BARRIO NUEVO PUERTO RICO.		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	371,485.58	371,485.58	0.00	371,485.58	28,514.42
03	0052		CONSTRUCCION PARQUE LINEAL ZOOCBOTANICO DE MOCA, CIUDAD.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	17,115,919.60	884,086.76	18,000,006.36	0.00	18,000,006.36	26,999,993.64
04			Reparación de instalaciones recreativas			2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
04	0051			REPARACION PARQUE INFANTIL LA PIRAGUA, SAN LUIS, MOCA.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0052			REPARACION PLAZA DUARTE, MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0053			ADECUACION DEL BOULEVARD Y CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, BO. LOS LOPEZ II, MOCA.	X	2	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
05				Instalación del alumbrado público			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,135,160.00	1,135,160.00	0.00	1,135,160.00	864,840.00
05	0051			ILUMINACION DE CALLES (COLOCACION DE LAMPARAS) EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,135,160.00	1,135,160.00	0.00	1,135,160.00	864,840.00
Total Producto - 3							12,660,000.00	0.00	0.00	0.00	12,660,000.00	49,339,609.41	61,999,609.41	17,115,919.60	2,678,210.76	19,794,130.36	0.00	19,794,130.36	42,205,479.05
Total Programa - 12							12,660,000.00	0.00	0.00	0.00	12,660,000.00	49,339,609.41	61,999,609.41	17,115,919.60	2,678,210.76	19,794,130.36	0.00	19,794,130.36	42,205,479.05
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	350,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE MOCA.		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	350,000.00
Total Producto - 2							800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	350,000.00
Total Programa - 14							800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	350,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,920,000.00	3,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,000.00
01	0051			CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO LOS LOPEZ III, MOCA.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0052			CONSTRUCCION GRADA CANCHA DE BALONCESTO EN EL COROZO, MOCA.		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01	0053			CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO, LA ROSA (PP-2025)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	409,176.45	409,176.45	0.00	409,176.45	1,090,823.55
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	409,176.45	409,176.45	0.00	409,176.45	1,090,823.55
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0051			AMPLIACION CENTRO WINSTON ARNAUD, LOS LOPEZ I, MOCA.		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			2,005,000.00	0.00	0.00	0.00	2,005,000.00	0.00	2,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,000.00
04	0051			APORTE PARA REPARACION DEL TECHO DEL CLUB VENTURA REGINO, LAS FLORES.		1	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
04	0052			REMOZAMIENTO CLUB EL ALGARROBO, EL ALGARROBO.	X	2	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
Total Producto - 2							6,705,000.00	0.00	0.00	0.00	6,705,000.00	1,920,000.00	8,625,000.00	0.00	409,176.45	409,176.45	0.00	409,176.45	8,215,823.55
Total Programa - 15							6,705,000.00	0.00	0.00	0.00	6,705,000.00	1,920,000.00	8,625,000.00	0.00	409,176.45	409,176.45	0.00	409,176.45	8,215,823.55
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	- 411,351.14	1,211,351.14	17,440.70	74,264.42	91,705.12	0.00	91,705.12	1,119,646.02
03	0051			CONSTRUCCION TAPA DE IMBORNALES PARA DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	17,440.70	74,264.42	91,705.12	0.00	91,705.12	208,294.88
03	0052			CONSTRUCCION ENCACHES EN CAÑADAS (DRENAJE PLUVIAL) EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0053			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN LA ENTRADA LA INCUBADORA, SANTA ROSA, MOCA. (ALINZA P.P).			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,351.14	411,351.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,351.14
Total Programa - 17							800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	411,351.14	1,211,351.14	17,440.70	74,264.42	91,705.12	0.00	91,705.12	1,119,646.02
Total General RD\$							46,660,000.00	0.00	0.00	0.00	46,660,000.00	90,383,492.69	137,043,492.69	21,666,907.35	24,856,338.84	46,723,246.19	0.00	46,723,246.19	90,320,246.50

